

الهيئة العامة للطرق والكبارى واقتطال البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم التفوفقات)
رقم الصنادى: ٤٠٦٠٠٠
عدد المرفقات:
التوقيع:
التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٢٢

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

القيد : / / 2025 القسم

التاريخ : / / 2025

الموضوع : تعويضات عن مستخلص رقم (2) ختامي

العقد رقم 422 / 2023/2024



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ...

إيماء إلى عملية : رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتي مدخل الإبعادية (اتجاه الإسكندرية) أمام قيادة مرور الزراعي

(المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالامر المباشر . عقد رقم (2024/2023/422) .

تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية تعويضات عن مستخلص رقم (2) ختامي للعملية المذكورة بعالية .

يرجى التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة استحقاقها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

التوقيع: مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ کارم امام

علم

رئيس الإدارة المركزية

2023-09-20	تاريخ العقد
2023-11-08	تاريخ المستخلص السابق
2024-02-18	تاريخ المستخلص
103	مجموع الأيام

عملية : تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي، بداية من محور اللبني، حتى مدخل الإسماعيلية باتجاه الإسكندرية
أمام قيادة مرور الزاوي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالاسم المباشر.

نقطة : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية الحكومية

نشر في جداول قيم التعويضات المستحقة وذلك لإعمال المدرجة بالمستخلص رقم (2) ختامي

طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

قيمة التعويض = (إجمالي قيمة الاعمال * نسبة التعويض)

التعويضات عن مستخلص رقم (2) ختامي عن العملية عالية وذلك حتى تاريخ 2024-02-18

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية خلال المدة	الكمية الممتدة	سعر البند بالمفاوضة	جملة الاعمال خلال الشهر	الفترة من	الفترة إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
2	بالقرع المسطح أعمال توريد ورش طيخة لسمكة RC3000 ..	م ²	771.750	232.27	11.3	2624.70	2023-11-08	2023-11-30	23	0.22	13.29	258.80
			771.750	232.27	11.3	2624.70	2023-12-01	2023-12-31	31	0.30	14.12	370.61
			771.750	232.27	11.3	2624.70	2024-01-01	2024-01-31	31	0.30	15.39	403.94
			771.750	134.87	11.3	1524.02	2024-02-01	2024-02-18	18	0.17	17.22	262.44
			771.750	172.33	169.6	29227.60	2023-11-08	2023-11-30	23	0.22	12.34	3606.69
			771.750	232.27	169.6	39393.72	2023-12-01	2023-12-31	31	0.30	14.19	5589.97
			771.750	232.27	169.6	39393.72	2024-01-01	2024-01-31	31	0.30	17.59	6929.35
			771.750	134.87	169.6	22873.77	2024-02-01	2024-02-18	18	0.17	19.42	4442.09
			10.000	2.23	135	301.46	2023-11-08	2023-11-30	23	0.22	9.51	28.67
			10.000	3.01	135	406.31	2023-12-01	2023-12-31	31	0.30	12.56	51.03
			10.000	3.01	135	406.31	2024-01-01	2024-01-31	31	0.30	26.66	108.32
			10.000	1.75	135	235.92	2024-02-01	2024-02-18	18	0.17	28.49	67.21
												22,119.12
												22,008.53

الإجمالي

الإجمالي بعد خصم 0.5% طبقاً للمفاوضة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانية عشر (البحيرة - كل الخريف)
المهندس /

مدير إدارة المشاريع
المهندس /
كلر امام

مدير المنطقة الثانية عشر
المهندس /

مهندس العملية
المهندس /

مهندس الشركة
المهندس /



٥٥٩٢٥