

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ٢ / ١٥

تمیہ طیبہ وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢.٥ بطول ٣.٥٠ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " .

عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٠٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

يرجاء التفصل بالإحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف وموافقتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استثمار ٥٠ ع. ح.
عدد { ٦ } معمل المنطقة
عدد { ٢٨ } حصر أعمال
عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد (۳۳) صفایہ مجددہ
عدد (۲۰) جواب ترکیبات

رئيس الإدارة المركزية

سلوی سامی صالح



ges 15
Amed



مصلحة: المستقبل مصر للمقاصة والكفوف

قسم: المستقبل

المبلغ المستحق إلى: حساب المستفيدين بالمقاصة والكفوف

الطلبات عليه، أو: المستقبل بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك

شيك على البنك المركزي في: شيك

شيك على الخارج: صاحب الحق أو: المستقبل

يسحب باسم: المستقبل

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: المستقبل

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		١٤٦٦٩٥١	
الجملة		١٤٦٦٩٥١	٢٠٢

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢

كتب المراجعة: المستقبل

رئيس القسم: المستقبل

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم: ٢٠٢

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		رقش	جنبه
	بيانات	بند	نوع	نوع		
١	مستقبل مصر للمقاصة والكفوف (١٢) مستحق	١٤٦٦٩٥١	شيك	شيك	١٤٦٦٩٥١	٢٠٢
٢	مستقبل مصر للمقاصة والكفوف (١٢) مستحق	١٤٦٦٩٥١	شيك	شيك	١٤٦٦٩٥١	٢٠٢
٣	مستقبل مصر للمقاصة والكفوف (١٢) مستحق	١٤٦٦٩٥١	شيك	شيك	١٤٦٦٩٥١	٢٠٢

إجمالي الأصل: ١٤٦٦٩٥١

بيانات الاستقطاعات:

عادي: ١٤٦٦٩٥١ قرش جنبه: ١٤٦٦٩٥١ قرش

إضافي: ١٤٦٦٩٥١ قرش جنبه: ١٤٦٦٩٥١ قرش

دمغة توقيع: ١٤٦٦٩٥١ قرش جنبه: ١٤٦٦٩٥١ قرش

رسم الدمغة: ١٤٦٦٩٥١ قرش جنبه: ١٤٦٦٩٥١ قرش

صافي القيمة المطلوب صرفها: ١٤٦٦٩٥١ قرش جنبه: ١٤٦٦٩٥١ قرش

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢

رئيس المصلحة: المستقبل

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: المستقبل

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم ينسق الصرف: المستقبل

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: المستقبل بتاريخ: ٢٠٢

الإيرادات: المستقبل

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢

قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم: ٢٠٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: المستقبل

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب: المستقبل

إذن صرف: المستقبل

مدير أو رئيس الحسابات: المستقبل

وكيل الحسابات: المستقبل

في سنة ٢٠٢ يبلغ: ٢٠٢

الهيئة العامة للشئون المحاسبية رقم ١٦٠٠٦٢ لسنة ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح. ٥) إمضاء الكاتب المنوط: المستقبل

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: المستقبل

إمضاءات موظفي الشطب: المستقبل

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢

(٣) سحب: المستقبل

(٤) قيد في سجل: المستقبل

(٥) أدرج في كشف: المستقبل

(٦) استلمت: المستقبل

رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: المستقبل

تحت رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: المستقبل

رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط: المستقبل

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: المستقبل في سنة ٢٠٢

أسم العملية : أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢,٥ بطول ٣,٥٠ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .
 رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 بند الميزانية :

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول									
٥٠	١٣٦٧٩٧٦٩	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن									
		قرش		جنيه		الإستقطاعات					
		٧٩		٧٣٣١٤		٥ % ضمان أعمال					
		٣٥		٣٣٨٢٨		تمغات					
		٩٦		١٤٦٦٢		١ % أرباح تجارية .					
٧٥	١٢٢١٣٤٧٣							محجوز			
٧٥	١٤٦٦٢٩٥							مصرح بصرفه			
								سابق صرفه			
								مستحق صرفه			
		قرش		جنيه		الاستقطاعات					
						رسوم دمغة أصل					
						رسوم دمغة إضافي					
						أمانات					
						إيرادات					
						جملة الإستقطاعات					
						صافي المبلغ المستحق					
تحريراً في : سنة _____ رئيس المصلحة _____ علامة _____											
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ إمضاء _____											
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف _____ إمضاء _____											
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____											
تقييد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____											
تحريراً في سنة _____ روجع : _____											
علامات الكتاب المنوطين _____											
سحب _____ يعتمد _____ شيك _____ إذن صرف _____											
بمبلغ _____ رئيس الحسابات _____											
تحريراً في سنة _____											
(١) شطب _____ رقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____											
(٢) سحب ، ، _____ إذن صرف _____ الكاتب المنوط _____											
(٣) تقييد في السجل _____ إذن صرف _____ تحت رقم _____ الكاتب المنوط _____											
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم _____ (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)											
تسلمت التحويلة رقم _____ وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وأنني تسلمت											

قرش	جنيه	الجملة
		جملة المبالغ السابق صرفها
		الباقى للمقاول

قرش	جنيه	الجملة
		رسم دمغة أصلى
		رسم دمغة إضافي
		أمانات
		إيرادات

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢,٥ بطول ٣,٥٠ كم
مستخلص رقم { ٣ } جارى
مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إدارة العقود ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٠٥ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٣

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	١٧٥	٨١	٢٩٥٠	١٧٩٠	٤٧٤٠	جارى	٣٨٤٧٦٩	٥٠	—	—	٣٨٤٧٦٩	٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٦٩١	٥٧٠٠	١٠٠	٥٨٠٠	جارى	٤٠٠٧٨٠٠	—	—	—	٤٠٠٧٨٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	—	٦٠	٢٣٠٠٠	٧٥٠	٢٣٧٥٠	جارى	١٤٢٥٠٠٠	—	—	—	١٤٢٥٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	—	٣١٩	٢٣٠٠٠	٧٥٠	٢٣٧٥٠	جارى	٧٥٧٦٢٥٠	—	١٥٠٠٠	—	٧٥٦١٢٥٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٩	رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش	—	٥٥٠	—	٤٠	٤٠	جارى	٢٢٠٠٠	—	—	—	٢٢٠٠٠	—	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	أعمال تركيب غطاء GRB قطر ٧٠ سم	—	٤٧٠٠	—	٩	٩	جارى	٤٢٣٠٠	—	—	—	٤٢٣٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	قطر ٨٠ سم	—	٥١٠٠	—	٤	٤	جارى	٢٠٤٠٠	—	—	—	٢٠٤٠٠	—	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	إجمالي الكارتات						الإجمالي	١٣٤٧٨٥١٩	٥٠	١٥٠٠٠	—	١٣٤٦٣٥١٩	٧٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	—	٥٨٠٠	٥٨٠٠	جارى	١٤٥٠٠٠	—	—	—	١٤٥٠٠٠	—	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	—	٣	—	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠	جارى	٧١٢٥٠	—	—	—	٧١٢٥٠	—	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	٢١٦٢٥٠	—	—	—	٢١٦٢٥٠	—	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
														١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
														١٢- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) سطحية لحين أستكمال باقى التجارب .
														مهندس العملية
														التوقيع
														الاسم
														٣٦٧٩٧٦٩ ٥٠ ١٥٠٠٠ — ١٣٦٩٤٧٦٩ ٥٠
														الإجمالي العام

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس الإشراف الأسف التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٢٢١٣٤٧٣,٧٥ جنيه سبق صرفها للمقاول سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٦٦٢٩٥,٧٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير الأعمال الأسف التوقيع
مهندس الشركة الأسف التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى