

حساب نسبة التعويض لأعمال عملية/ رفع كفاءة طريق مطروح - السلوم من الكم ١٨ إلى الكم ٢٣ بطول ٥ كم (الاتجاه الجنوبي)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص نسب تعويضات (١) عن مستخلص جارى (١)

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٦٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١

تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢١/٠٩/١٥

رقم المستخلص	الأعمال حتى تاريخ	البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	أشهر التنفيذ	الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض		
١	المستخلص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة	م ٣	٦٠	٣٨٠		سبتمبر-٢١	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								أكتوبر-٢١	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								نوفمبر-٢١	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								ديسمبر-٢١	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								يناير-٢٢	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								فبراير-٢٢	٣٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								مارس-٢٢	٥٠	٠.٣٤ %	١٠.٢٠٠	
								أبريل-٢٢	٥٠	١.٠٩ %	٣٢.٧٠٠	
								مايو-٢٢	١٠٠	١.٤١ %	٨٤.٦٠٠	
								سبتمبر-٢١	٣٠٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								أكتوبر-٢١	٣٠٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
								نوفمبر-٢١	٣٠٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠	
		ديسمبر-٢١	٣٠٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠							
		يناير-٢٢	٣٥٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠							
		فبراير-٢٢	٣٥٠	٠.٠٠٠ %	٠.٠٠٠							
		مارس-٢٢	٩٠٠	١.٧٥ %	٣٥٤٣.٧٥٠							
		أبريل-٢٢	١٠٠٠	٣.٨٨ %	٨٧٣٠.٠٠٠							
		مايو-٢٢	٢٠٠٠	٤.١٦ %	١٨٧٢٠.٠٠٠							
		إجمالي										٣١١٢١.٢٥٠

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس
هانى محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسنى فياض

مهندس الهيئة
م/ إبراهيم عبد الله الحناوى

مهندس الشركة
م/ أشرف على بدوى


**الهئية العامة
للطرق و الكبارى**
(GARBLT)
 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
 الاسكندرية - مطروح

تاريخ إستلام الموقع ٢٠٢١/٠٩/١٥

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية- مرسى مطروح
عميد مهندس
" هانى محمد محمود طه "

مهندس الهيئة
م/ إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الشركة
م/ أشرف على بدوي
طريق المحمية
الاسكندرية