

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	اللفة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأصال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تطهير المسارات و التوسيع بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	أعمال تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقاً لأكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب											بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقاً لأكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب
١-٥	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	مط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	١٦٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٥٠٠,٠٠٠	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية
٢-٥	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٣٠	١٣٠٠,٠٠٠	مط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل
٣-٥	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	مط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²
٤-٥	٤ - علاوة في الجرائيت	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	مط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٤ - علاوة في الجرائيت
٦	أعمال الخوازيق بالمقطوعية أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	أعمال الخوازيق
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١ متر											بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١ متر
١-٧	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	مط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
٢-٧	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	مط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²
٣-٧	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	مط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١,٥ متر											بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١,٥ متر
١-٨	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠٠	مط	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
٢-٨	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠٠	مط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²
٣-٨	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠٠	مط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م											بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م
١-٩	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠٠	مط	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
٢-٩	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٥٠٠	٤٤٨٨,٠٠٠	مط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت
١٢	بالطن توريد وتصنيع ونقل قايسونات دائمة معبئة للخوازيق صلب ٣٧	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	بالطن توريد وتصنيع ونقل قايسونات دائمة معبئة للخوازيق صلب ٣٧
١٣	أعمال الحفر بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	أعمال الحفر
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب											بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب
١-١٤	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² وكسر احجار جرائيت	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² وكسر احجار جرائيت
٢-١٤	ب - حفر و تكسير جرائيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم²	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	ب - حفر و تكسير جرائيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم²
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية
١٧	أعمال الردم توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك
١٨	أعمال الخرسانات بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم²	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم²
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم²	٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم²
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم²	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم²
٢١	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكمباري بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والهاسات بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكمباري
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٥٠ كجم/سم²	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٥٠ كجم/سم²
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكويستات الطوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم²	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	٢٢٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٤,٠٠٠	جاري	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكويستات الطوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم²
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم²	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٥٥٠٤,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٥٥٠٤,٠٠٠	جاري	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم²
٢٦	بالطن توريد وتشطيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكمبري											بالطن توريد وتشطيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكمبري
١-٢٦	١ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	طن	١١٥١٣,٠٠٠	٧١,٠٠	١١٥٨٤,٠٠٠	جاري	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	١ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م
٢٧	أعمال الحزل بالمتر المسطح دهن الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والاسطح الخلفية للأكتاف والحواسط المساعدة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠	