



تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2024-3-4

کشف رقم جاری (3)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/324)

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه		
1	أعمال الحفر											مكتب جهاز الاشراف متواجد	
1-2	بالتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	30.50	متر مكعب	24,000.000	19,000	0	19,000	0	579,500	0	579,500	العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة	
1-3	بالتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	100.70	متر مكعب	62,535.000	57000	0	57000	0	5739900	0	5,739,900	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد	
3	أعمال الردم											وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى	
3-1	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	85.00	متر مكعب	230,000.00	154,330.000	-154,330.000	154,330.000	0	0.000	0	0	وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى	
	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	284.20	متر مكعب	230,000.00	154,330	-154,330	154,330.000	0	0.000	0	0		
	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	13.00	متر مكعب	230,000.00	154,330	-154,330	154,330.000	0	0.000	0	0		
	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	101.40	متر مكعب	230,000.00	180,980.000	-180,980.000	180,980.000	0	180,980.000	0	18,351,372		
	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	304.50	متر مكعب	230,000.00	0	-0	180,980.000	0	180,980.000	0	55,108,410		
	بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	13.00	متر مكعب	230,000.00	0	-0	180,980.000	0	180,980.000	0	2,352,740		
4	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	278.00	متر مكعب	32,900.00	30,130.00	-30,130.00	30,130.000	0	0	0	0		
4-1	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	96.00	متر مكعب	32,900.00	30,130	-30,130	30,130	0	0	0	0		
	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	25.00	متر مكعب	32,900.00	30,130	-30,130	30,130	0	0	0	0		
4-1	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	146.40	متر مكعب	32,900.00	0.00	-0.00	30,130	0	4,411,032	0	0	4,411,032	
	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	161.00	متر مكعب	32,900.00	0	-0	30,130	0	4,850,930	0	0	4,850,930	
	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	104.00	متر مكعب	32,900.00	0	-0	30,130	0	3,133,520	0	0	3,133,520	
	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدريجة تآخ تآكل الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة امار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاس عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	25.00	متر مكعب	32,900.00	0	-0	30,130	0	753,250	0	0	753,250	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المعينة بظهوره و قدرها سبق صرفها الى المداويل
تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : اللغات غير الواردة بهك الشروط أعتمت من
 تحرير إلى :

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

و / ان اهدى الجنائز

م. الأستاذة فنية
IR فقط
مهندس الإستشاري العام
(سميت)

مدير المشروع الإستشاري

1. Definition

(YVZ)

11. 12

10/10/2010

二五



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ
المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاه سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2024-3-4

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قروش	جنيه	قروش	جنيه	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة العاز من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيونيا عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الاستحواص عن 15 % ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وريشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	42,490.00	متر مكعب	33,460.00	33,460.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	42,490.00	متر مكعب	33,460.00	33,460.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	42,490.00	متر مكعب	33,460.00	33,460.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة العاز من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيونيا عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الاستحواص عن 15 % ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وريشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	42,490.00	متر مكعب	0.00	34,800.00	34,800.00	5,265,240	0	0	0	0	5,265,240
	علاوة مسافة النقل 270 كم	42,490.00	متر مكعب	0	34,800.00	34,800.00	5,265,240	0	0	0	0	6,090,000
	علاوة مسافة النقل 270 كم	42,490.00	متر مكعب	0.00	34,800.00	34,800.00	5,265,240	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310,000.00
	علاوة مسافة النقل 270 كم	42,490.00	متر مكعب	0.00	34,800.00	34,800.00	5,265,240	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس + 280 كم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتنشيب السطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	27,622.59	متر مربع	500	500	500	0	0	0	0	0	0
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس + 280 كم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتنشيب السطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	27,622.59	متر مربع	0.00	3,485	3,485	1,592,645	0	0	0	0	1,592,645
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقواعد الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس + 280 كم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتنشيب السطح وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	250.00	متر مكعب	0.00	56	56	149,251	0	0	0	0	149,251
6	أعمال التربة المسلحة	6,496.10	متر مربع	0.00	6,170.00	6,170.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00
6-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب طبقة من التسوج الصناعي جوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .	6,496.10	متر مربع	0.00	6,170.00	6,170.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00
	ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	6,496.10	متر مربع	0.00	6,170.00	6,170.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00
	إجمالي قيمة المستخلص	120,786,080.20										

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بالظهر و قدرها حتى صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفات غير الواردة بصك الشروط أضحت من

تحريراً في :

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري العام
مكتب د / خالد فتيل
(مستشار)
3 / 4 / 2024

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فتيل
(مستشار)
3 / 4 / 2024

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فتيل
(مستشار)
3 / 4 / 2024

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فتيل
(مستشار)
3 / 4 / 2024

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس
هاني محمد محمود طه