

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري


المنطقة الثالثة عشر

القيد : / / 2025 القسم

التاريخ : / / 2025

الموضوع : مستخلص فروق اسعار رقم (5) جاري

العقد رقم 2023/2022/1607



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

إيماءاً الى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور/شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

- تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة نرفق لسيادتكم مستخلص فروق اسعار رقم (5) جاري للعملية عالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
مهندس / محمد عبد السلام فاضل
رئيس الإدارة المركزية


مدير عام التنفيذ والصيانة

م/سعد علي مصطفى

مهندس العملية

2.2

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المتوط :



علية : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور/شبراخيت بطول 2.4 كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (

عقد رقم : (2023/2022/1607)

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (البتومين بتواغه - الاسمنت بقواغه - المولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم 5 جارى.

تاريخ المفاوضة 1/2023

2025-01-05	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتى تاريخ
2024-11-15	لتاريخ بدء الاعمال
52	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-ع/ع)

فروق اسعار عن مستخلص رقم (5) جارى للعملية عليه - وذلك حتى تاريخ 2025/01/05

رقم البلد بالعقد	بيان البلد	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البلد بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البلد	معامل التكلفة الخاضع للتحليل (أ)	الرقم القياسي عند شهر المفاوضة (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع/ع)	نسبة الزيادة او النقص (ع-1ع)	قيمة التعويض
3	اعمال تكسير وازاله المسطحات الاسفلتية ... المنهارة ...	م3	600	184.615	69	12738.5	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	1920.14
		م3	600	357.692	69	24680.8	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	3720.26
		م3	600	57.692	69	3980.8	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	600.04
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم ..	م3	3000	923.077	237.20	218953.8	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	33004.07
		م3	3000	1788.462	237.20	424223.1	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	63945.39
		م3	3000	288.462	237.20	68423.1	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.20	353.60	620.10	0.75368	10313.77
5	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار ناقص تكسير ..	م3	2450	753.846	474	357323.1	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.15	353.60	620.10	0.75368	40395.90
		م3	2450	1460.577	474	692313.5	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.15	353.60	620.10	0.75368	78267.05
		م3	2450	235.577	474	111663.5	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.15	353.60	620.10	0.75368	12623.72
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين (mco)	م2	20800	6400.00	31.50	201600.0	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.10	566.00	1079.10	0.75368	15194.12
		م2	20800	12400.00	31.50	390600.0	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.10	566.00	1079.10	0.75368	29438.60
		م2	20800	2000.00	31.50	63000.0	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.10	566.00	1079.10	0.75368	4748.16
		م2	20800	6400.00	31.50	201600.0	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	بيتومين	0.65	566.00	1079.10	0.90654	118792.62
		م2	20800	12400.00	31.50	390600.0	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	بيتومين	0.65	566.00	1079.10	0.90654	230160.70
		م2	20800	2000.00	31.50	63000.0	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	بيتومين	0.65	566.00	1079.10	0.90654	37122.69
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رابطة بسمك 6 سم ...	م2	20800	6400.00	166.25	1064000.0	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	80191.18
		م2	20800	12400.00	166.25	2061500.0	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	155370.40
		م2	20800	2000.00	166.25	332500.0	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	25059.74
		م2	20800	6400.00	166.25	1064000.0	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	بيتومين	0.55	566.00	1079.10	0.90654	530505.51
		م2	20800	12400.00	166.25	2061500.0	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	بيتومين	0.55	566.00	1079.10	0.90654	1027854.43
		م2	20800	2000.00	166.25	332500.0	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	بيتومين	0.55	566.00	1079.10	0.90654	165782.97
13	بالعدد ضبط مناسيب المطابق بتعليه وخفض مناسيب المطابق وتكبير ما يلزم ...	عدد	57	17.54	500	8769.2	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	660.92
		عدد	57	33.98	500	16990.4	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	1280.53
		عدد	57	5.48	500	2740.4	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	206.54
		عدد	57	17.54	500	8769.2	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	1722.05
		عدد	57	33.98	500	16990.4	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	3336.48
		عدد	57	5.48	500	2740.4	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	538.14
14	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر كامله مقاس 60*60...	عدد	34	10.46	4500	47076.9	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	3548.08
		عدد	34	20.27	4500	91211.5	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	6874.40
		عدد	34	3.27	4500	14711.5	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	مولار	0.10	353.60	620.10	0.75368	1108.77
		عدد	34	10.46	4500	47076.9	2024-11-15	2024-11-30	16	0.31	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	9244.71
		عدد	34	20.27	4500	91211.5	2024-12-01	2024-12-31	31	0.60	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	17911.63
		عدد	34	3.27	4500	14711.5	2025-01-01	2025-01-05	5	0.10	اسمنت	0.25	297.90	531.90	0.78550	2888.97
2714332.71		الإجمالي														
2700761.05		الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % طبقا للمفاوضة														

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة (بجيرة - كفر الشيخ)
المهندسين
مجلد
الادارة المركزية للمنطقة الثالثة
٥٠٩٢٥

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
معد علي مصطفى

مهندسة العملية
المهندس /
م. المصطفى
م. المصطفى
م. المصطفى

مهندس الشركة
المهندس /

مهندس الشركة
المهندس /