

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٣ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية
{ القطاع العاشر } بطول ٢,٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من مباداة حياه كريمة عقد رقم ٥٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة تراست للتطوير والمقاولات
والمدونة بالاستخلصات أرقام { ٥ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ٥ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢١ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سأوى سامى صالح



٢١ / ٤ / ٢٠٢٤
ت. المصادرة



(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع العاشر } بطول ٢.٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

مستخلص ٣ جاري
شركة ترانست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٣/١/١١ حتى ٢٠٢٣/٣/٢٥ استلام موقع ٢ / ١١ / ٢٠٢٢

تاريخ أمر الأُسناد أغسطس ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال حفر (سولار)	٥٤.٩	١٧	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٢٦,٠٩٤.٧٧	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٥٤.٩	١٧	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	٣٤,٧٩٣.٠٣	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٥٤.٩	١٧	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٢٦٧٨٣٧٨٤	٣١,٠٦٥.٢٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٢	٢٤٧.٧٥
٣	أعمال أدوية رملية (سولار)	٨٤٥	١٤٤	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٣٤,٥٢٠.٨١	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٨٤٥	١٤٤	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	٤٦,٠٤١.٠٧	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٨٤٥	١٤٤	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	٤١,١٠٨.١١	٠.٢	٣٦٧.٨	٣٥٢.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٢	٣٧٧.٨٤
٦	طبقة أساس (سولار)	١٠٠٠	٣٨٥	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	١٠,٩,٢٥٦.٧٦	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		١٠٠٠	٣٨٥	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	١٤٥,٦٧٥.٦٨	٠.١٥	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		١٠٠٠	٣٨٥	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	١٢,٠٦٧.٥٧	٠.١٥	٣٦٧.٨	٣٥٢.٦	٠.٠٠٥٩٨١٣٢٥	٧٧٧.٩٨
١٤	خرسانة عادية (سولار)	٣١٤	١٥٧٥	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	١٤,٠٣٤٥.٢٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٣١٤	١٥٧٥	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	١٨٧,١٢٧.٠٣	٠.١	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٣١٤	١٥٧٥	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	١٦٧,٠٧٧.٧٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٥٢.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٥٧	٦٦٦.٢٣
١٨	حديد تسليح (سولار)	٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٦٢,٨٥٥.٢٧	٠.٣	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	٨٢,٨٠٧.٠٣	٠.٣	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	٧٤,٨١٧.٧٠	٠.٣	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٠.٠٠١١٩٦٦٧	٨٩.٥١
١٩	خرسانة مسلحة (سولار)	٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٦٢,٨٥٥.٢٧	٠.٦٥	٤٩٤.٧	٣٨٩.٨	٠.١٧٥٠٨٩٧٩	١١,٠٠٥.٣٢
		٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	٨٢,٨٠٧.٠٣	٠.٦٥	٦٥٤.٥	٣٨٩.٨	٠.٤٤١٣٩٣.٢٢	٣٦,٩٩١.٨٤
		٩.٦٣	٢٣٠٠٠	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	٧٤,٨١٧.٧٠	٠.٦٥	٧٧٢.٧	٣٨٩.٨	٠.٦٣٨٤٩٤.١٦	٤٧,٧٧٧.٠٥
١٩	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٨٤١,٢٦٤.١٦	٠.١	٣٥٢.٦	٣٥٢.٦	.	
		٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	١٠٩١,٢٦٤.١٦	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢,٩٩٥.٥٢
		٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	٧٥١,٢٦٤.١٦	٠.٣	٢٩٧.٩	٢٢١.٨	٠.١٠٢٩٣.٥٦٨	٦٤,٩٥١.٤١
١٩	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	يناير-٢٢	٢١	٠.٢٨٣٧٨٣٧٨	٨٤١,٢٦٤.١٦	٠.٣	٢٧٨.٤	٢٢١.٨	٠.٠٠٧٦٥٥٥٤٥٥	٦٤,٤١٠.٨٦
		٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	فبراير-٢٢	٢٨	٠.٣٧٨٣٧٨٣٧	١٠٩١,٢٦٤.١٦	٠.٣	٢٧٨.٤	٢٢١.٨	٠.٠٠٧٦٥٥٥٤٥٥	٥٩,٨٤٦.١٧
		٨١٦	٧٧٢٥	٧٤	مارس-٢٢	٢٥	٠.٣٦٧٨٣٧٨٤	٧٥١,٢٦٤.٢٢	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠.٠٠٧٦٦٦٦٦٦٦	٣٣٢,١٦٩.٨٦
الإجمالي													



مهندس إسماعيل
مهندس أحمد

مهندس أحمد
مهندس أحمد

مهندس أحمد
مهندس أحمد

مهندس أحمد
مهندس أحمد

عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع العاشر } بطول ٢.٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مستخلص ٤ جاري
٢٠٢٣/٢/٢٦ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢ شركة تراست للتطوير والمقاولات

تاريخ أمر الأُسناد أغسطس-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أعمال أتربة رملية (سولار)	٩٠٠	١٤٤	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٢١,٦٠٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١٧٢.٢٦
٦	طبقة أساس (سولار)	٩٠٠	١٤٤	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	١٠,٨٠٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٨٦١.٣١
١٤	خرسانة عادية (سولار)	٣٠٠	٣٨٥	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٩,٢٥٠٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١١٥.١٤
١٨	خرسانة عادية (اسمنت)	٣٤٠	٣٨٥	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٩٦,٢٥٠٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٥٧٥.٧٠
١٩	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٨٩,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٣٥٥.٨٩
	خرسانة عادية (سولار)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٤٤٦,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١,٧٧٩.٤٥
	خرسانة عادية (اسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	٨٩,٢٥٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٧,١١٠.٢٢
	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٣٤٠	١٥٧٥	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٤٤٦,٢٥٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٣٥,٥٥١.١٢
	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٥,٣٣٣.٣٣	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١٨,٣٢٤
	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٧٦,٦٦٦.٦٧	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٩١.٧١
	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٥,٣٣٣.٣٣	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١,٣٣٩.٨٠
	حديد تسليح (سولار)	٤	٢٣٠٠٠	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٧٦,٦٦٦.٦٧	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١٢,٤٠٠.٨٠
	خرسانة مسلحة (سولار)	٣٠٠	١٧٢٥	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٣٦,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٥٤٣.٣٠
	خرسانة مسلحة (سولار)	٣٠٠	١٧٢٥	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٦٨١,٢٥٠٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٢,٧١٦.٥٢
	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٣٠٠	١٧٢٥	٣٦	مارس-٢٢	٦	٠.١٦٦٦٦٦٧	١٣٦,٢٥٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	١٠,٨٥٤.٥٤
	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٣٠٠	١٧٢٥	٣٦	أبريل-٢٢	٣٠	٠.٨٣٣٣٣٣٣	٦٨١,٢٥٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٢.٦	٥٤,٢٧٢.٧١
												١٢٨,٧٥٨.٨٣

الإجمالي

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢

تاريخ أمر الأُسناد أغسطس-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال حفر (سولار)	٠.٣٤	١٧	١	مايو-٢٢	١	١	٥.٧٨	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٠.٠٦
٣	أعمال أتربة رملية (سولار)	٦٦.٩٨	١٤٤	١	مايو-٢٢	١	١	٩,٦٤٥.١٢	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٩٦.٥٦
٦	طبقة أساس (سولار)	٧.٥٣	٣٨٥	١	مايو-٢٢	١	١	٢,٨٩٩.٠٥	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٢١.٧٧
١٤	خرسانة عادية (سولار)	٢٠	١٥٧٥	١	مايو-٢٢	١	١	٣١,٥٠٠٠٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	١٥٧.٢٨
١٨	خرسانة عادية (اسمنت)	٢٠	١٥٧٥	١	مايو-٢٢	١	١	٣١,٥٠٠٠٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٢,٧٣٢.١٥
١٨	حديد تسليح (سولار)	٠.٧٧	٢٣٠٠٠	١	مايو-٢٢	١	١	١٧,٧١٠٠٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٣٦.٦٠
١٨	حديد تسليح (سولار)	٠.٧٧	٢٣٠٠٠	١	مايو-٢٢	١	١	١٧,٧١٠٠٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	١٥,٤١٨.٧٦
١٩	خرسانة مسلحة (سولار)	٢٩.٥	١٧٢٥	١	مايو-٢٢	١	١	٨٠,٣٨٧.٥٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٤٠.٢٣٩
١٩	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٢٩.٥	١٧٢٥	١	مايو-٢٢	١	١	٨٠,٣٨٧.٥٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٦,٠٥٦.٢٤
												٢٤,٦٠٣.٢١

الإجمالي

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢

مستخلص ٥ ختامي
٢٠٢٣/٥/٠١ حتى ٢٠٢٣/٥/٠١ استلام موقع ٢/١١/٢٠٢٢