

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (
القطاع الرابع) بطول ٨ كم مركز اطسا / يوسف الصديق
محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه

العقد رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
عقد رقم :-

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٦٩٠٨٣٩.٤٢ جنيه (فقط و قدر
مليون و ستمائه و تسعون الف و ثمانمائة و تسعه و ثلاثون جنيها و اثنان و
اربعون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار التعويضات عن كميات في المستخلص رقم
(١ حتى ٥ ختامي) الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير افنى :- ٢٠٢٤/٠٦/١١
مرفقات : ()



رئيس الإدارة المركزية
منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الرابع) بطول ٨ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشري) تنفيذ شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه - العقد رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جارى) خلال الفترة ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠

مستخلص فروق صرف التعويضات

رقم المستخلص ١

٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠٨

الامر الاسناد

٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧

تاريخ التعاقد

٢٠٢٢/٠٧

تاريخ محضر المفاوضه

رقم فيه	بيان فيه	الوحدة	القيمة	القيمة	القيمة الاصل	الاسم	حد الايام	نسبة حد الايام	القيمة خلال مدة التنفيذ بالشهر	نسبة القيمة	القيمة الفعليه
٤	اعمال توريد و تشغيل طبقة اسفل من الاحجار الصليه	٣م	٣٥٥	١٥٠٠	٥٣٢٥٠٠٠	التكوير	١٣	١٠٠٠	١٥٠٠٠	٧,١٧	٤٠٨٢٧,٥٠
٥	اعمال تشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السفل متوسط التطهير M.C.O	٢م	٢٧,٧٥	١٩٠٠٠	٥٢٧٢٥٠	التكوير	١٣	١٠٠٠	١٩٠٠٠	٢,٧٣	١٤٣٩٣,٩٣
٦	اعمال تشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٢م	١٤٣	١٩٠٠٠	٢٧١٧٠٠٠	التكوير	١٣	١٠٠٠	١٩٠٠٠	٤,٧٣	١٢٨٥١٤,١٠
إجمالي											
٥٥١٣٣٥,٥٢											

مستخلص المشروع

مدير المشروع

م/ محمد مطر احمد

الشركة المنفذ

مدير المشروع

م/ محمد مطر احمد

مهندس المنطقة

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التشغيل و الصيانة

م/ حسام الدين حسن

يتمتع،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المحاذية ببني سويف



2.22 / .7 / .8
2.22 / 1.0 / 1.4
2.22 / .7

مستخلص فروق صرف التعويضات

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

2.22 / 0.7 / 0.8

2022 / 10 / IV

2.22/.V

مستخلص فروق صرف التعويضات

لممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عملية أعمال رفع كتلة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الرابع) بطول ٨ كم مركز اظنا / يوسف الصديق محافظة
الفيوم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة العربيه للمقاولات والتوريدات العمومي - العقد رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) جاري (خلال الفترة ٢٠٢٣/٢/٣ حتى ٢٠٢٣/٠٤/٠٨

الامر الاسناد	٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠٨
تاريخ التعاقد	٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧
تاريخ محضر المفاوضه	٢٠٢٢/٠٧

رقم المستخلص ٤

مستخلص فروق صرف التعويضات

المستخلص						ملاحظات					
رقم الفند	نوع الفند	كمية	قيمة	مستخلص	نوع الفند	كمية	قيمة	مستخلص	نوع الفند	كمية	قيمة
٤	أعمال توريد وتشغيل خطه اسفل من التجهيز الصليه	٣٥٥	٢٤٠	٨٥٢٠٠	م	١	٢٧	٣٦٠٢١	٣٤٢٧٠٨٨		
		٣٥٥	٢٤٠	٨٥٢٠٠	م	٨	٢١٣	٣٧٠٥١	٢٨٤٠٧٠٥٧		
٥	أعمال تشييد خطه توريد (بوم) باستخدام الاسفلت الساخن موسم التشغيل MCO	٢٧٠٧٥	٣٨٢٣	١٠٦٠٨٨٠٢٥	م	١	٤٢٥	١٥٠٩٢	١٨٧٦٠٥٨		
		٢٧٠٧٥	٣٨٢٣	١٠٦٠٨٨٠٢٥	م	٨	٣٣٩٨	١٦٠٢٣	١٥٣٠٥٠٠		
٦	أعمال تشييد خطه رابطة من الفرسة الاسفلتية على اسفلت تسرح (٣٠ سم)	١٤٣	٣٨٢٣	٥٤٦٦٨٩	م	١	٤٢٥	٢٤٠٣٣	١٤٧٧٨٠٨٣		
		١٤٣	٣٨٢٣	٥٤٦٦٨٩	م	٨	٣٣٩٨	٢٤٠٨٥	١٢٠٧٥٧٠٥٣		
إجمالي											
١٨٤٥٥٣٠٣٩											

مدير عام التنفيذ والتشغيل
د/احسان الشيبى حسن

مهندس المنطقة
د/محمد عبد الرزاق حبيب

مستشار المشروع
مدير المشروع
د/محمد مظهر احمد

شركة الشركة
مدير المشروع
د/محمد مظهر احمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المسماة ببني سويف



عملية اعمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة غارون (القطاع الرابع) بطول ٨ كم مركز اطناس / يوسف الصديق محافظة
القوم ضمن المرحلة الاولى من المائدة الرابعة "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العمومه - العقد رقم (٥٠٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
فروق الاسعار لمستخلص رقم (٥ ختامي) خلال الفترة ٢٠٢٣/٠٤/١٣ حتى ٢٠٢٣/٠٤/١٣

الامر الاسناد	٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠٨
تاريخ التعاقد	٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧
تاريخ محضر المفاوضه	٢٠٢٢/٠٧

رقم المستخلص ٥ ختامي

مستخلص فروق صرف التعويضات

ملاحظات	بيان قيد	الوحدة	كمية	قيمة الاعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	مبلغ مستخلص	مبلغ	مبلغ
	اعمال توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م	٣٥٥	٩٥	ابريل	٥	١,٠٠٠	٩٥	٣٧,٥١	١٢٦٥٠,٢٥
	اعمال انشاء طبقه تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسائل م	م	٢٧,٧٥	٨٠	ابريل	٥	١,٠٠٠	٨٠	١٦,٢٣	٣٦٠,٣١
	عمال انشاء طبقه رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الصاخن تدرج (٣ د) بمسك ٦ سم	م	١٤٣	٨٠	ابريل	٥	١,٠٠٠	٨٠	٢٤,٨٥	٢٨٤٢,٨٤
إجمالي										
إجمالي من رقم ١ حتى ٥										
خصم ١% من اجمالي الاعمال										
إجمالي بعد الخصم										

مدير عام التشغيل و الصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مستخلص
م/ محمد ناصر احمد

مستخلص
م/ محمد ناصر احمد

مستخلص

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الساحلية بني سويف



٢٥/٨/٢٠٢٢