

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مشروع نفق الدوران رقم ١٠ عند المحطة ٣٦٠٧٠٠ ضمن تطوير طريق السويس المسفنة بطول ٦٠ كم

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/١١

رقم البند	بيان الاعمال	كمية بعد المفاضلة		الوحدة	القيمة طبقا للمقاييس الفنية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجري / ختامي	قيمة عملة الاصل التي تمت حتى الان		استقطاع م حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل مكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ونقل جميع الكاربات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	٥٠٠٠	م٢	٥٠٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	ختامي	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	تم تطبيق لنصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافلتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحواسط الخرسانية في جميع أنواع التربة في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعص المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمتنسب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بقرسومات التنقيبية والقة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الأجهزة والاعمال المساحية ونقل المخططات الى الموقع والصومية ونقل جميع الكاربات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلافي أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالاسفل من حيث وخ ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والقرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	٣٤٢٢	م٣	٣٤٢٢	٣٤٢٢	٣٤٢٢	٣٤٢٢	ختامي	٣٠٨٠٣٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٠٨٠٣٠٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعص المطلوب طبقا للرسومات التنقيبية و طبقا للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	٢٠٠٠	م٣	٢٠٠٠	١٧٥	٢٥	٢٥	ختامي	١٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٤	بالمتر المكعب توريد ورسم رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بامياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض المسطح الطوي للرمد طبقا للرسومات التنقيبية و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠	١٠٣٤	م٣	١٠٣٤	١٠٣٤	٠٣٦	٠٣٦	ختامي	١٤٩٩٨٢٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٩٩٨٢٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتكالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م٣ والقة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠٠	٢٧١	م٣	٢٧١	٢٣٠	٤١	٣٠٦	ختامي	٥٢٩٠٤٦٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٢٩٠٤٦٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتكالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالظبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣ والقة تشمل اعمال الرمد الحشوية وجميع الأجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصلات و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٠١٠٠	٨٢٨	م٣	٨٢٨	٧٣٠	٩٨	٨٢٨	ختامي	٢٢٢٧٣٢٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٢٢٧٣٢٠٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتكالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالظبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣ والقة تشمل اعمال الرمد الحشوية وجميع الأجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصلات و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٠١٠٠	٨٢٨	م٣	٨٢٨	٧٣٠	٩٨	٨٢٨	ختامي	٢٢٢٧٣٢٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٢٢٧٣٢٠٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة
٨	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣.	١٨٥٠	٨٢٨	م٣	٨٢٨	٧٣٠	٩٨	٨٢٨	ختامي	١٥٣١٨٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٣١٨٠٠٠	٠٠٠٠	٩- جزم خصم () قيمة التجارب المعصية المافوضة بمعرفة معمل المنطقة

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
د / حسين عقيل
التوقيع :

المهندس الاستشاري الدوليون
احسانه عقيل - احسين عقيل

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صديقي
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م / احمد عراقي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

الشركة المنفذة
T.C
استشاري الفنية
م / احمد مصطفى عبد العزيز

