

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية

عملية تنفيذ عمال الصيانة العاجلة والطائرة لطرق المنطقة السابعة فى نطاق محافظة اسيوط

بيان فروق مستخلص رقم (١٦) عن الفترة ٢٠٢٣-٠٧-٠٥ حتى الفترة ١٦ - ٢٠٢٣-٠٨-٢٢
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١/٩/١٣

بيانات التعاقد															نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة					طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما									
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعه						اسمنت	بيتومين	سولار	الارقام القياسية عند الفتح الفني				الارقام القياسية عند المستخلص		معاملات البنود بعد التعديل
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر									ع	ل	م	ن	١٤				١٥	١٦	١٧	ف			
8	توريد ورش RC	يوليو / ٢٠٢٣	16	42	14200	5409.524	م٢	7.75	0.00	0.00	0.50	0.15	0.35	331.8	157.0	436.3	319.6	913.6	273.6	622.0	396.2	1.2488	0.2488	10429.11					
		يونيو / ٢٠٢٣	26	42	14200	8790.476	م٢	7.75	0.00	0.00	0.50	0.15	0.35	331.8	157.0	436.3	319.6	913.6	273.6	622.0	396.2	1.2488	0.2488	16947.31					
9	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية علي الساخن ٥ سم....	يوليو / ٢٠٢٣	16	42	14030	5344.762	م٢	123	0.00	0.00	0.40	0.15	0.45	331.8	157.0	436.3	319.6	913.6	273.6	622.0	396.2	1.2062	0.2062	135557.73					
		يونيو / ٢٠٢٣	26	42	14030	8685.238	م٢	123	0.00	0.00	0.40	0.15	0.45	331.8	157.0	436.3	319.6	913.6	273.6	622.0	396.2	1.2062	0.2062	220281.31					
الاجمالي																													
٣٨٣,٢١٥ ج.م.																													
تم مراجعة الكميات فقط ويتم مراجعة المعادلات والمعاملات بالادارة																													

رؤس مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / مصطفى علي مسعود



مدير عام المشروعات
مهندس / اسلام فوزي

الشركة المنفذة

اندر بر مصر