

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

إيماء الى العقد (رقم العقد ٢٠٢٣ / ٩٧٥ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠
اصال تنفيذ استكمال رصف الشوارع حول طريق ٤٥ من الدائرى (داعم الداعم) حى
المقطم بطول ١.٦ كم بقطاع (محافظته القاهرة) (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة / الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
برجاء التكرم بالإحاطة بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات (سيارات او عمالة
اواى محملات اخرى) .

برجاء التفاضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً لى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ناصر محمدر طيخ





الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة الأولى المركزية

مشروع استكمال رصف الشوارع حول طريق ٤٥ من الدائري (داعم الداعم) ضمن البروتوكول مع محافظة القاهرة

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٥

رقم بند	نوع العمل	كمية المقاسة	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع	الباقى بعد الإستقطاع	جاري أم ختامي	قيمة الأعمال	ملاحظات
				جنيه	إجازة	المدة	الآن	جنيه	جنيه	جنيه			
١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقلب العمومية	٥٠٠٠,٠٠	م³	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٤٧٠,٠٠		٢٥٨٥٠,٠٠	جاري	٢٥٨٥٠,٠٠	اللوحات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين
٤	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم	٣٥٠٠٠,٠٠	م²	٦٩,٣	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠		١٤٨٣٠٢٠,٠٠	جاري	١٤٨٣٠٢٠,٠٠	التقارير متواجده المعمل متواجد
٥	بالطن أعمال توريد وإضافة مستحلب اسفلتي أو بيتومين رغوي مطبق للشروط والمواصفات	٥٣٠,٠٠	طن	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠		٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده التأمين و السلامة متواجد
٦	بالطن توريد وفرش أسفنت لزوم إعادة التنوير	٢٦٥,٠٠	طن	٣,٠٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المبدئي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد المعدات متواجد
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٣٥٠٠٠,٠٠	م²	٣٤,٦٥	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠		٧٤١٥١٠,٠٠	جاري	٧٤١٥١٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	٣٥٠٠٠,٠٠	م²	١١,٨٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠		٢٥٢٥٢٠,٠٠	جاري	٢٥٢٥٢٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٣٥٠٠٠,٠٠	م²	١٨٢,٨٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠		٣٩١١٩٢٠,٠٠	جاري	٣٩١١٩٢٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٣٥٠٠٠,٠٠	م²	١٧٧,٣٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠		٣٧٩٤٢٢٠,٠٠	جاري	٣٧٩٤٢٢٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأرصعة والبردورات ومحتوى اسفلتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم³ والنشاط الجيد للهيكولر لسطح الخرسانة	٨٠٠	م³	٢,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	٦٠٥,٠٠	٦٠٥,٠٠		١٥٦٣٩٢٥,٠٠	جاري	١٥٦٣٩٢٥,٠٠	
١٩	أعمال تغطية أو خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) طبقا لمصوب الطريق	٣٠	العدد	١,٢٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠		٢١٦٠٠,٠٠	جاري	٢١٦٠٠,٠٠	
الإجمالي (ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون جنهما فقط)													١٦,٨٢٤,٥٦٥,٠٠

مدير عام الصيانة
التوقيع /
يعتمد ...
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
مهندس /
م / نصر محمد طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب
التوقيع /
مهندس المديرية
التوقيع /
مهندس الهيئة
التوقيع /
مهندس الاستشاري
التوقيع /



يقاد العبد المذنب

رقم من المقتولا		قيمة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	١٦٨٤٩٥٦	٥٠٧	
محجور			
مصرح بسرقة			
مدانة سرقة			
معتق سرقة	١٦٨٤٩٥٦	٥٠٧	
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دفعة اصلي			
رسم دفعة اضلعي			
امكالت			
غير اذات			
	0		
مساهي البالغ المعتق			

تحريرا في	مئة ٢٠٠ وفيس المصلحة	علامة
القرار ككتاب سجل المحجوزات والتسجيلات		امضاء :
القرار بان ربط الهند المختص يسمح بالصرف		امضاء :
بان المبالغ على بالامانة بتاريخ		امضاء :

تقدیر فی سجل رقم ۵۵ ((ع . ح)) برقم
تحریر فی صفا ۲۰۰

علاوة على الكتاب المطبوع

يعطى

تحریراتی صفحہ ۲۰۰

- 1- شطب
- 2- سحب
- 3- نقود في سجل

4-والترج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الضبط

تمثلت التحويلة رقم واتر باقي لوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) ((واتى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* أنا كنت العملة على الحساب فيقاضي فطلب هذا الاقرار

[illegible]