


التعليق : شركة برج العرب للمطاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

المقاول: شركة برج العرب للتقانات العمومية رقم العقد: (٢٠١٦/٢٠١٦/٠١١) المودع في: (٢٠١٦/١/٧)

05/18



المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
(العلمين - فوكة)
إدارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين - فوكة (مرحلة تشكيل الجسور
والتأسيس والحمايات) المسافة من الكم ٤٤٦,٣٤٠ الى الكم ٤٤٦,٦٠٠ بطول ٢٦٠ كم .

تنفيذ : شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١٢

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: شركة برج العرب للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٦) التاريخ في (٢٠٢٣/١/٧)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	حصة مقدار الاصل التي تمت حتى الان				القيمة المستطاة بعد الاستطاح		ملاحظات
								فرش	جانب	فرش	جانب	فرش	جانب	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٩٨	م	٤,٠٣٥,٢٠	٣٨٣٠	٣٨٣٠	٣٨٣٠							
	علاوة مسافة النقل ١٨٥ كم	١٩٨,٠٠	م	٤,٠٣٥,٢٠	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠							
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٤,٠٣٥,٢٠	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠							
٢٠٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصوانية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥١,٣	م	٤,٠٣٥,٢٠		٣٩٠٠	٣٩٠٠							
	قيمة المادة المحجرة	١٧٥,٠	م	٤,٠٣٥,٢٠		٣٩٠٠	٣٩٠٠							
	علاوة مسافة النقل ١٨٥ كم	٢١٦,٥	م	٤,٠٣٥,٢٠		٣٩٠٠	٣٩٠٠							
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٤,٠٣٥,٢٠		٣٩٠٠	٣٩٠٠							
	إجمالي قيمة المستخلص													
	لمالية عشر مليون وستة مائة وستون الفا وتسعة مائة وسبعون جنيها فقط لا غير.													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

الشركة المنفذة : شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

مدير المشروع: م/ حسن خليل
استشاري المصنعة: م/ محمد خليل
الاستشاري (د/ سعد الجبوشي) مدير المشروع: م/ محمد خليل
(مستشار) الاستشاري العام: م/ محمد خليل
(الهيئة) مدير المشروع: م/ محمد خليل
فرانك هذا الحساب صحيح وحظوظه أن المبلغ المبلغ بالحدود وقررها: م/ محمد خليل
على الحساب نهائيا: م/ محمد خليل
ملاحظة: المبلغ: م/ محمد خليل
تحريرا في: م/ محمد خليل