

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الاداره  
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

\*بالاحالة الي طلب شركه عليك لانشاء ورصف الطرق بشأن صرف فروق الاسعار  
عن مشروع اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بقنا محافظة الاقصر  
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه  
لمستخلصات رقم ( ٤/٣/٢/١ ختامي)

\* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,



التوقيع /

مهندسين / عماد حسن  
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٩ / ١

مرفق عدد ( )

عملية : مشروع اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بغزة محافظة الاقصـر

تنفيذ : -شركه:- علك لإنشاء ورصف الطرق

نموذج مجمع حساب قيمة ( فروق الاسعار )

| رقم المستخلص | قيمة فروق الاسعار بالجنينه |
|--------------|----------------------------|
| ١ جاري       | ١٤٥٠٣٠٧,٧٨                 |
| ٢ جاري       | ٢٩٢٢٥٦,٣٨                  |
| ٣ جاري       | ١٩٠٧٤٣٧,٦٧                 |
| ٤ ختامي      | ٤٩١٢٤١,١٥                  |
| الإجمـالى    | ٤١٤١٢٤٢,٩٨                 |


المكتب الفني للمشروعات

مهندس/

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسيـن



عملية : اعمال الصيانه العاجلة و الطارئة لطريق المنطقة الثامنة بقنا ( محافظة الأقصر )

عقد رقم ٣٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

**تنفيذ : شركه علبك لانشاء ورصف الطرق**

• جاری ۱.

رقم المستخلص

7/4/2022

## تاريخ فتح المظاري

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٢٨/٢/٢٠٢٣ حتى ٤/٩/٢٠٢٣

6/9/2022

## تاریخ التعاقد

[illegible]

الشركة المنفذه  
التوقيع /  ١٢

مكتب فني مشروعات  
 ١٢

مهندس المشروع بالمنطقة  
 ١٢

مدير عام التنفيذ والصيانة  
 ١٢

رئيس الإدارة المركزية  
المهندس /   
رائد المصطفى البامنة (قنا - سوهاج - الأقصر)  
١٤٠٠



عملية : أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطريق المنطقة الثامنة بقنا ( محافظة الأقصر )  
عقد رقم ٣٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري ٢٠٢٢

7/4/2022

تاريخ فتح المظاريف

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٥/٩/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٣

6/9/2022

تاريخ التعاقد

| رقم البند | بيان البند                                                                             | الوحدة | فئة | الكمية | قيمة الاعمال | الأشهر | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | المعاملات | الأرقام القياسية عند فتح المظاريف | الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاعمال | المعاملات في نسب التغيير | قيمة التعويض او الخصم |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           |                                                                                        |        |     |        |              |        |                               |           |                                   |                                          |                          |                       |
| ٢         | بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة مسطحات المنهاره والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي | م³     | 420 | 2383   | 1000860      | سبتمبر | السولار                       | 20%       | ع                                 | ١ع                                       | ك*(١ع-١ع)/ع              | 38,707.96             |
| 10        | اعمال انشاء طبقة ربطه من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك        | م²     | 131 | 9500   | 1244500      | سبتمبر | السولار                       | 10%       | ع                                 | ١ع                                       | ك*(١ع-١ع)/ع              | 24,065.33             |
| 12        | بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقات (m.c.0) بمعدل ١,٢٥ : كجم / م²                          | م²     | 25  | 9500   | 237500       | سبتمبر | السولار                       | 10%       | ع                                 | ١ع                                       | ك*(١ع-١ع)/ع              | 4,592.62              |
|           |                                                                                        |        |     |        |              | سبتمبر | بيتومين                       | 65%       | ع                                 | ١ع                                       | ك*(١ع-١ع)/ع              | 41,386.98             |
|           |                                                                                        |        |     |        |              |        |                               |           |                                   |                                          |                          | 292,256.38            |

الشركة المنفذه / التوقيع / م / مكتب فني مشروعات / التوقيع / مهندس المشروع بالمنطقة / التوقيع / مدير عام التنفيذ والصيانة / التوقيع /

بمقتضى / رئيس الإدارة المركزية / عماد حسين / رئيس المنطقة الثامنة ( قنا - سوهاج - الأقصر )



عملية : أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطريق المنطقة الثامنة بقنا ( محافظة الأقصر )  
عقد رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تفليداً : شركة عليك لإنشاء وصرف الطرق

رقم المستخلص جاري ٣

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ١/١٠/٢٠٢٢ حتى ١/١٢/٢٠٢٢

7/4/2022

تاريخ فتح المظاريف

6/9/2022

تاريخ التعاقد

| رقم البند    | بيان التعاقد                                                                         |                |      |        | الأيام       | عناصر الكافة الخاصة للتعديل | المعاملات |       | الأرقام القياسية عند فتح المظاريف | الأرقام القياسية عند تسليم الأعمال | المعاملات في نسبة التغير |            | قيمة الترميم أو الخصم |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|              | بند                                                                                  | الوحدة         | قناة | الكمية | قيمة الأعمال |                             | ك         | ع     |                                   |                                    | ع/ع                      | ك/ع        |                       |
| 2            | بالمر المكنب اعمال كشط وازالة مسطحات المنهارة وازاحه والمتفرجة والشروع بأرصفه الحالي | م <sup>٢</sup> | 420  | 1882   | 790440       | أكتوبر                      | 20%       | 332   | 396.2                             | 396.2                              | 0.038674699              | 0.02560241 | 30,570.03             |
| 10           | اعمال انشاء طبقة ربطه من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج بسمان ٦ سم بعد الدمك     | م <sup>٢</sup> | 131  | 35500  | 4650500      | نوفمبر                      | 55%       | 490.5 | 762                               | 762                                | 0.304434251              | 0.02560241 | 1,415,771.48          |
| 12           | بالمر المسطح اعمال انشاء طبقات (m.c:0) بعتل ١,٢٥ : كجم / م <sup>٢</sup>              | م <sup>٢</sup> | 25   | 35500  | 887500       | نوفمبر                      | 65%       | 490.5 | 762                               | 762                                | 0.359785933              | 0.02560241 | 319,310.02            |
| 1,907,437.67 |                                                                                      |                |      |        |              |                             |           |       |                                   |                                    |                          |            |                       |

الشركة المنفذة  
التوقيع /  
مكتب في مشروعات  
مهندس المشروع بالمنطقة  
التوقيع /  
مكتب عام تنفيذ والصيانة  
رئيس الإدارة المركزية  
عمال حسين  
رئيس المنطقة الثامنة ( قنا - كوهاج - الأقصر )



عملية : أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطريق المنطقة الثامنة بقنا ( محافظة الأقصر )  
عقد رقم ٣٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ختامي ٠٤


تاريخ فتح المظاريف 7/4/2022

تاريخ التعاقد 6/9/2022

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٢٠٢٤/١/٢٤ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٦

| رقم<br>البند | بيان البند                                                                                         | الوحدة         | فئة  | الكمية  | قيمة الاعمال | الأشهر | عناصر<br>التكلفة<br>الخاضعة<br>للتعديل | المعاملات | الأرقام<br>القياسية عند<br>فتح المظاريف | الأرقام القياسية<br>للسعر عند<br>تنفيذ الاعمال | المعاملات في نسب<br>التغيير | قيمة الترميم او الخصم<br>قيمة الاعمال * نسب الايام<br>نسب التغيير |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|--------------|--------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        |                                        |           |                                         |                                                |                             |                                                                   |
| 1            | اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش و الدمك علي طبقات لانشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية | م <sup>٣</sup> | 35   | 1750    | 61250        | يناير  | السولار                                | 20%       | 332                                     | 417                                            | 0.051204819                 | 3,136.30                                                          |
| 2            | بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة مسطحات المنهاره والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي            | م <sup>٣</sup> | 420  | 538.21  | 226048.2     | يناير  | السولار                                | 20%       | 332                                     | 417                                            | 0.051204819                 | 11,574.76                                                         |
| 4            | بالمتر مكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن                                               | م <sup>٣</sup> | 2200 | 125.4   | 275880       | يناير  | السولار                                | 10%       | 332                                     | 417                                            | 0.02560241                  | 7,063.19                                                          |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        | بيتومين                                | 55%       | 490.5                                   | 762                                            | 0.304434251                 | 83,987.32                                                         |
| 8            | بالمتر المكعب اعمال توريد أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات                        | م <sup>٣</sup> | 260  | 94.05   | 24453        | يناير  | السولار                                | 15%       | 332                                     | 417                                            | 0.038403614                 | 939.08                                                            |
| 9            | بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقة RC من البيتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم / م <sup>٢</sup>          | م <sup>٢</sup> | 9    | 618.5   | 5566.5       | فبراير | السولار                                | 10%       | 332                                     | 417                                            | 0.02560241                  | 142.52                                                            |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        | بيتومين                                | 65%       | 490.5                                   | 762                                            | 0.359785933                 | 2,002.75                                                          |
| 10           | اعمال انشاء طبقة ربطه من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك                    | م <sup>٢</sup> | 131  | 6701.35 | 877876.85    | يناير  | السولار                                | 10%       | 332                                     | 417                                            | 0.02560241                  | 22,475.76                                                         |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        | بيتومين                                | 55%       | 490.5                                   | 762                                            | 0.304434251                 | 267,255.78                                                        |
| 11           | اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك                   | م <sup>٢</sup> | 127  | 618.5   | 78549.5      | فبراير | السولار                                | 10%       | 332                                     | 417                                            | 0.02560241                  | 2,011.06                                                          |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        | بيتومين                                | 60%       | 490.5                                   | 762                                            | 0.332110092                 | 26,087.08                                                         |
| 12           | بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقات (m.c.0) بمعدل ١,٢٥ : كجم / م <sup>٢</sup>                          | م <sup>٢</sup> | 25   | 6701.35 | 167533.75    | يناير  | السولار                                | 10%       | 332                                     | 417                                            | 0.02560241                  | 4,289.27                                                          |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        | بيتومين                                | 65%       | 490.5                                   | 762                                            | 0.359785933                 | 60,276.29                                                         |
|              |                                                                                                    |                |      |         |              |        |                                        |           |                                         |                                                |                             | 491,241.15                                                        |

بمعدن  
رئيس الإدارة المركزية  
عماد حسين  
رئيس المنطقة الثامنة ( قنا - سوهاج - الأقصر )



مدير عام التنفيذ والصيانة  
التوقيع /

مهندس المشروع بالمنطقة  
التوقيع /

مكتب فني مشروعات

الشركة المنفذة  
التوقيع /



مصلحة الكهنة العامة للصرف والبنك  
قسم  
المبلغ المستحق إلى قسم الحسابات العامة للصرف  
الطلبات طية أو ...  
بموجب { فوهه ابراهيم شحات (١-٢-٣-٤) }

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على  
شيك على البنك المركزي في  
شيك على الخارج  
صاحب الحق أو  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |       |      |     |
|-----------------|-------|------|-----|
| رقم             | تاريخ | جنية | فرش |
| ٤١٤١٢٤٢         | ٩٨    |      |     |

الختم ذو التاريخ

رقم

كشف المراجعة

رئيس القسم

٤١٤١٢٤٢

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم       |            | بيانات  |      |         |     | نوع الخصم |     |  |  |
|--------------|-----------------------------------|------------|---------|------|---------|-----|-----------|-----|--|--|
|              | بيانات                            | نوع الخصم  | رقم     | جنية | قسم     | فرع | فصل       | بند |  |  |
| ١            | اموال الصيانة العامة للصرف والبنك | المستحق    | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | المستحق                           | المستحق    | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | بيانات الاستقطاعات                | بيانات     | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | إضافي                             | إضافي      | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | قرش جنية                          | قرش جنية   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | رسم الدفعة                        | رسم الدفعة | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |
| ١            | ٤١٤١٢٤٢                           | ٤١٤١٢٤٢    | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨   | ٤١٤١٢٤٢ | ٩٨  |           |     |  |  |

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب
- الإيرادات
- الإمضاء
- بتاريخ
- الإمضاء
- الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥.ع.ج برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤.ع.ج) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

- الختم ذو التاريخ (٣) سجب
- (٤) قيد أو سجل
- (٥) أدرج في كشف
- شيك / إذن صرف رقم
- الشيكات / الحوالات تحت رقم
- الشيكات / الحوالات رقم
- إمضاء الكاتب المنوط
- إمضاء الكاتب المنوط
- إمضاء الكاتب المنوط