

رقم البند	بيان الأعمال	كمية بند بالمقايضة الختامية		الوحدة	مقدار العمل المتبقى لإجراؤه	مقدار الإصطناع التي تمت خلال المدة	جدة مقدار الإصطناع	جاري ام نهاسي	نسبة الصرف %	جدة قيمة الإصطناع التي تمت		إصطناع او حجز	البقي بعد الإصطناع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه				
(3-6)	بالمكب المكعب أعمال تحميل ونقل الرية صالحة لتزويد مع التشوين خارج الموقع لوجود أراضي زراعية وأعمال تسوية للأماكن المحصورة بين جسر الطائر وحيد سمود شرقا وطريق الخدمة غربا والمطابقة للمواصفات ورش المياه وكسوتها واستخدام آلات التسيير (نسبة تحميل كاتيلوريت لا تقل عن 10 % والدمك) وذلك بعد التطهير للتحشيش الموجودة قبل الردم ويتم التخليط طبيا للمناسيب التجميعية والطبقات العرضية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند يجمع مشتملة طبيا لوصول المصانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم. - تم احتساب غلاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 100 كل و 1.5 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن مسافة نقل 100 كم. - السعر يشمل التشوين والتحميل والتفريغ لمرة أخرى للقطاع. - البند لا يشمل القيمة المحجيرة. - تم موزعة نقل الكميات حيث أن الكميات متفرقة													
	لمسافة النقل حتى 2 كم.	5٠,٠٠٠		٤٦,٦٧٩,٣٥٣	3م	٤٦,٥٧١,٧٨١	١٠٧,٥٧٢	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	١٠٠ %	٢,٢٣٣,٩٦٧,٦٣٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢,٢٣٣,٩٦٧,٦٣٠	
	غلاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 130كم) (تساوي 100 كم) محجر مودرن بيلد (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٧٥٠,٠٠٠			3م	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 130 كم) (تساوي 88 كم) محجر مودرن بيلد (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	٤٢,٠٠٠			3م	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 130كم) (تساوي 98 كم) محجر مودرن بيلد (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٧١,٥٠٠			3م	٠٠٠٠	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	١٠٠ %	٨١,٠٠٥,٥٠٨,٩٧٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨١,٠٠٥,٥٠٨,٩٧٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 130 كم) (تساوي 30 كم) محجر مودرن بيلد (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	٤٥,٠٠٠			3م	٠٠٠٠	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	١٠٠ %	٢,١٠٠,٥٧٠,٨٦٧	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢,١٠٠,٥٧٠,٨٦٧	
	رسوم المواد المحجيرة طبيا لبيود الملء (1.12*33) رسوم الاستقطاعات الضريبية 1.3* نسبة الإنشائى طبيا للمقايضة.	٤٨,٠٤٨			3م	٤٦,٥٧١,٧٨١	١٠٧,٥٧٢	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	١٠٠ %	٢,٢٤٢,٨٤٩,٥٣٣	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢,٢٤٢,٨٤٩,٥٣٣	
	رسوم الكراكات والموازن طبيا للمدة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبيا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠٠			3م	٤٦,٥٧١,٧٨١	١٠٧,٥٧٢	٤٦,٦٧٩,٣٥٣	١٠٠ %	٦٠٦,٨٣١,٥٨٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٠٦,٨٣١,٥٨٤	
(4-1)	بالمكب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (prepared subgrade) من الأحجار المبلية المتندرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحيبيات 100مم ولا يزيد نسبة الغار من متخل 100 عن ١2.5% والتدرج الورد بالاشتراطات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلوريتا عن 25% ولا يزيد نسبة القاذق بجهاز لوس ألجوس عن 30% ولا يزيد الإمتصاص عن 15% والرابقي معامل العروة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالماء الأمولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (إذنتل عن 95% من الكثافة المعملية) وأقلته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التخليط طبيا لوصول المصانة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند يجمع مشتملة طبيا للمواصفات التفصيلية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب غلاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بإتزازة أو التلصاق. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.													
	لمسافة النقل حتى 20 كم (من شهر مايو طبيا للمقايضة).	١٤٦,٤٠٠		٣,٤٠٦,٢٥٠	3م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	الترشح الزمني متواجد
	لمسافة النقل حتى 20 كم (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٥٣,٥٠٠			3م	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	١٠٠ %	٥٢٢,٨٥٩,٣٧٥	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٢٢,٨٥٩,٣٧٥	
	غلاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم - تساوي 107 كم كساره المعمدة (من شهر مايو طبيا للمقايضة)	١٣٩,١٠٠			3م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم) (تساوي 100 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٥٠,٠٠٠			3م	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم	٨,٤٠٠			3م	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٤٠٨,٧٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٨,٧٥٠,٠٠٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم (تساوي 80 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٢٠,٠٠٠			3م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	١٠٠ %	١١٠,٣٦٢,٥٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٠,٣٦٢,٥٠٠	
	غلاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم) (تساوي 7 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	٣٢,٤٠٠			3م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	١٠٠ %	٤٢١,٥٥٧,٥٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٢١,٥٥٧,٥٠٠	
	رسوم المواد المحجيرة طبيا لبيود الملء (1.12*85) رسوم الاستقطاعات الضريبية 1.3* نسبة الإنشائى طبيا للمقايضة.	١٢٣,٧٦٠			3م	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	١٠٠ %	٨٥,١٥٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٥,١٥٦,٢٥٠	العلامات الإرشادية متواجدة
	رسوم الكراكات والموازن طبيا للمدة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبيا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥٠,٠٠٠		3م	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	١٠٠ %	٨٥,١٥٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٥,١٥٦,٢٥٠		
(5-1)	بالمكب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار المبلية المتندرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحيبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة الغار من متخل 200 عن ١5% والتدرج الورد بالاشتراطات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلوريتا عن 80 % ولا يقل معامل العروة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال ولا يزيد نسبة القاذق بجهاز لوس ألجوس عن 30% ولا يزيد الإمتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالماء الأمولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية والقلية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التخليط لوصول طبيا للمصانة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند يجمع مشتملة طبيا للمواصفات التفصيلية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب غلاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بإتزازة أو التلصاق. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.													
	لمسافة النقل حتى 20 كم (من شهر مايو طبيا للمقايضة).	١٥١,٣٠٠		٥,٦١٨,٥١٠	3م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	براغي تخليق بنود الخط
	لمسافة النقل حتى 20 كم (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٥٦,٥٠٠			3م	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	١٠٠ %	٨٧٩,٢٩٦,٨١٥	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٧٩,٢٩٦,٨١٥	
	غلاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم - تساوي 107 كم كساره المعمدة (من شهر مايو طبيا للمقايضة)	١٣٩,١٠٠			3م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم) (تساوي 100 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٥٠,٠٠٠			3م	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم	٨,٤٠٠			3م	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	١٠٠ %	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
	غلاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم (تساوي 80 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	١٢٠,٠٠٠			3م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	١٠٠ %	٦٧٤,٢٢١,٢٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٧٤,٢٢١,٢٠٠	
	غلاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بإذنة عن 100 كم (مسافة النقل المعمدة 127 كم) (تساوي 7 كم) كساره (ممتدة) (بعد 2024 / 3 / 22 طبيا للمقايضة)	٣٢,٤٠٠			3م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	١٠٠ %	١٨٢,٠٣٩,٧٢٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٢,٠٣٩,٧٢٤	
	رسوم المواد المحجيرة طبيا لبيود الملء (1.12*95) رسوم الاستقطاعات الضريبية 1.3* نسبة الإنشائى طبيا للمقايضة.	١٣٨,٢٢٠			3م	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	١٠٠ %	٧٧٧,١٥٢,٣٠٣	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧٧,١٥٢,٣٠٣	
	رسوم الكراكات والموازن طبيا للمدة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبيا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥٠,٠٠٠		3م	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	١٠٠ %	١٤٠,٤٦٢,٧٥٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٠,٤٦٢,٧٥٠		
	الإجمالي									١٩,٤٩١,٥٨٧,٠٠٠	٠٠٠٠	١٩,٤٩١,٥٨٧,٠٠٠		
	اجملى قيمة الاعمال المتبقية حتى تاريخ المستخلص													
	اجملى قيمة الاستقطاعات													
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
	ما سبق صرفه													
	اجملى قيمة المستخلص ختاسى 3													

تحرير افي / سنة 2022

شركة العنقذه
شركة جبل طارق للمعاملات

(xyz) $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$

(kk)

عن الاستشاري (Systra)

عن الهيئة العامة للطرق و التيارات
منطقة النشئة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

المبلغ المبيّنة يظهره وقدره

مدير ادارة المشروعات
م/ كازم امام

١٠

ينفع الى المفلون ميا

حزيران الحادي / سنة 2022



 وزارة التعليم والتعليم العالي
 دولة فلسطين
 القدس
 ٢٠٢٠

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٥
 م. / محلي / السليمان
 الشايفه ضيف / محضره و / أقر الشيوخ
 الشايفه / الأمانه / المديريه / المتعلقه
 ومحمد

٢.٢ _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الجهة