

استملاك اعدال الجسر الترابي للنخط الأول من مشروع القفل الكهربائي السريع
(العين المسننة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي التطرون - بروج العرب) أعمال الردم
تنفيذ المسافة من الكم 305.500 إلى الكم 305.890 بطول 0.390 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورناج للاستيراد والتصدير"

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)



من بداية الاعمال حتى 2025/02/15

رقم البند	بيان الاعمال		القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع و حصر		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										قروش	جنية	قروش	جنية	

مكتب جهاز الزوارف متواجد المعاملات الإدارية متواجدة الهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعلم وهندسون المعلم متواجدون القائرو متواجدة براعي خديم التجارب المعملية الحج الذي من المعاملات متواجد البرنامج الزوي للمشروع متواجد براعي تطبيق تسموس العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-08) وثيقة تأمين العقولين سارية حتى (2026-02-08) يتم تزويد عدد 1 حاسب (بجميع مستلزماته) و مواقاة المنطقة بالتسليم	1178773.00	0.00	0.00	1178773.00	0.00	9670.00	9670.00	0.00	9670.00	0.00	0.00	32710.0	3م	121.90	بند (1-1): بالمر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مفسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كافيورينا لا تقل عن 15%) وبنها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية واقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستملزاته طبقا لوصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليميات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بازائدة او للنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - السعر يشمل قيمة المعادة المحجيرة.
	1612956.00	0.00	0.00	1612956.00	0.00	7736.00	7736.00	0.00	7736.00	0.00	0.00	26168.0	3م	208.50	
	78000.00	0.00	0.00	78000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	524.0	3م	156.00	
	294687.00	0.00	0.00	294687.00	0.00	1434.00	1434.00	0.00	1434.00	0.00	0.00	6018.0	3م	205.50	
	125710.00	0.00	0.00	125710.00	0.00	9670.00	9670.00	0.00	9670.00	0.00	0.00	32710.0	3م	13.00	
	3290126.00	0.00	0.00	3290126.00	0.00	32710.0	32710.0	0.00	32710.0	0.00	0.00	141.0	3م	141.0	

اجمالي														السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 2024-6-6
1178773.00	0.00	0.00	0.00	1178773.00	0.00	9670.00	9670.00	0.00	32710.0	3م	121.90			
1612956.00	0.00	0.00	0.00	1612956.00	0.00	7736.00	7736.00	0.00	26168.0	3م	208.50			
78000.00	0.00	0.00	0.00	78000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	524.0	3م	156.00			
294687.00	0.00	0.00	0.00	294687.00	0.00	1434.00	1434.00	0.00	6018.0	3م	205.50			
125710.00	0.00	0.00	0.00	125710.00	0.00	9670.00	9670.00	0.00	32710.0	3م	13.00			
علاوة مسافة النقل 141 كم .												علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية.		
علاوة مسافة النقل 106 كم .														
علاوة مسافة النقل 139 كم .														
علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية.														

3290126.00	اجمالي المستخلص
0.00	اجمالي ما سبق صرفه
3290126.00	اجمالي المستحق
ثلاث ملايين ومئتان وتسعون ألفاً ومائة وستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير.	

رئيس الإدارة المركزية
الإسكندرية - مطروح
عبد الهادي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فليح

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عد السلام

الاستشاري العام (سبيتر)
م/ جابر محمد النسي ابن ايم

عت المراجعة الضمنية

