


الإدارة العامة للتعليم

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤/١٢/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

نبيس، الأمانة العامة للصحة



كشف رقم (٢٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقابسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيأة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	كمية	القيمة		الملاحظات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
			جنيه	مليم								جنيه	مليم
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
١	بالمتر الطولي إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠ سم من مواسير PVC ١٠ جوى وشمل مصفاة من (لائتر) من نفس المواسير المصفاة المحوطة والتكامل مع كسوة المصفاة بسلك شبكي بلاستيك وتغليف براط الترشيع داخل البئر والعقو بالمتر الطولي طبقا لمستوى المياه عند الترشيع شمل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٢٢ سم من مواسير حديد مسلس وركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او الفشات حديد والفقه شمله كل ميلترم تنهو العمل مع عمل صنوبرق من الحديد والشبك لعملية رأس البئر وقاعده تثبيت التلمية إنشاء التشغيل مهله اللك والتركيبة	٢٣١٠	--	ط. م	طبقا لما يتم تلفيذه على الطبيعة	٦٨,٥	صفر	٦٨,٥	جاري	١٥٨٢٣٥	١٥٨٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب ظلمية مياه غاطسية تصرف المياه لا يقل عن ٢٣٥ / ساعة عند رفع مناسب لعق البئر تحضير ذاتي ومزودة بفلومك (ضد التشغيل الجفيف) وبثك هواء ١٠٠ لتر والبند شمل لوجه الكهرباء الخاصة بتشغيل المحرك مصنوعة من الصاج المدعون دهن التكروستيك ضد الرطوبة كبلمة ومزودة ببالاي : ١- كونستكتور ٢- اوفر لود ٣- لار مسكونز ٤- مبركت برينكر	--	٤٩٥٠٠	حلك	طبقا لما يتم تلفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	صفر	جاري	٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مسترمت لزوم أعمال رفع مشتملات البئر ولك محلات وظلميات ولوحت كهربائية ونظها وأعدة تركيبها بمواقع أخرى تلمية للهيئة ، ورفع كفاءة الظلميات والمعدات بأنا إستمر الأمر ، حتى أن تتم الأعمال بطريقة قوية وطبقا للمواصفات اللبية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	--	٢٢٠٠٠٠	حلك	٤	صفر	١,٥٠	١,٥٠	جاري	٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالي													

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صدقها إلى المداول
التاريخ

يُرفَع إلى المَقاول
ملاحظته الفئات

أَعْمَدَتِ مَنْ :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٧ جري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقابسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م)

المقاول رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٠٩ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	المقاسه		كمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		
		جنيه	مليم									جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها														
٤	بالحد توريد وتركيب مسترمتك لزوم أعمال رفع مشتملات آبار وفك معدات وطلمبات ولوحات كهربائية ونقلها وتسليمها لمخزون الهيئة ، طبقاً للمواصفات الفنية التي وحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٦٥٠٠	٤	٥	٥	٥	جاري	٨٢٥٠٠	٨٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٥	بالحد توريد وتركيب دوائر للآبار القديمة قطر لا يقل عن ٣٣ من مواسير حديد سمس وتركيب عليها همام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر القديم باستخدام برادات أو للانشات حديد واللقه شامله كل مبلزوم لتبهر العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمله رأس البئر ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي وحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٣٨٥٠٠	٣	١	١	١	جاري	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٦	بالحد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١ بوصة لزوم شبكات حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهربا - المحابس اليدوي - قطع الإحصال اللازم للتركيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجهز المنقلبة وتسليم التالف لمخزون الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي وحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٤١٢٥	١٥	٨	٨	٨	نهائي	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٧	بالحد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١,٥ بوصة لزوم شبكات ري حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهربا - المحابس اليدوي - قطع الإحصال اللازم للتركيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجهز المنقلبة وتسليم التالف لمخزون الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي وحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٦١٦٠	١٥	١٥	١٥	١٥	نهائي	٩٢٤٠٠	٩٢٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي											٢٤٦٤٠٠	٢٤٦٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك :،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مليم جنيه

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

على الحساب/نهائياً

النفقات غير الواردة بصك الشروط

بفتح إلى المقاول

ملاحظه النفقات

أصعدت من :

يختم
مدير عام التشغيل
مهندس /
ناصر محمد مصطفى الدهان

رئيس الإدارة المركزية
التاريخ :



الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
 الإدارة العامة للنقل
 وزارة النقل

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوقت	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
		مليم	دينه								مليم	دينه
أعمال يتم ايراجها للاحتياج إليها												
٨	بالعدد توريد وتركيب جميع محابس كمامة بقطر ٢ بوصة لأروم شبيكات رى حدائق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهروميكانيكية - المحابس اليدوية - قطع الإرسام اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم إستيراده من المجتمع المتعلقة وتسلم التكلفة لمكبرات الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	حدد	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائي	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديكودر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في حلبة بلاستيكية من احد المراكات المستخدمة (هانتلر - رين بيرد - تورو) يتم تثبيتها على السطح وتوصيلها على وحدة الطلمبات و على كوابل التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم تنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	حدد	--	٧٨١٠٠	١	صفر	١	نهائي	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وحدة الاتصال ايرتنت او واى فاى لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزى والبند يشمل تحويل البرنامج المرفقة والتشغيل على كمبيوتر التحكم التابع لأدارة التشجير وتشغيله وتركيب احد مهندسي الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم تنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	حدد	--	٥٥٠٠٠	١	صفر	١	نهائي	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب ديكودر احادى من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجودة بشموقع وزبطه بالمحابس الكهروميكانيكية والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم تنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	حدد	--	٥٦١٠	٤٥	صفر	٣٣	نهائي	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠	٠٠
الإجمالي												

بدفع إلى المقاتل

1


يُعتقد
مدير عام التسجيرات
تأمر محمد مصطفى الدقن

Julia
Zang

تأمر محمد مصطفى الدهان

المذبح ::

فيس الإدارة المركزية



كشفت رقم (٢٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيبة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حوان لمحركات الديزل))

[illegible]

أَعْتَدْتُ مِنْ :



كشف رقم (٢٧ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقابسونات وصيانة وحدات ضخ حداثى الهيبة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

[illegible]

سبق صرفها إلى المقاول

المفلات خيّر الواردة بصك الشروط

يُدفع إلى المفاول
ملاحظه المفات

اعتمدت من ::



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٧ جرى) عن ((عملية صيانة الأبر بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معدلة)

رقم البند	نوع العمل	القياس	الكمية	ملاحظات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جمله فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	ط.م	١٩٥	٦٠	٥٠٠	صفر	٥٠٠	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	ط.م	٢٨٥	٩٠	٢٥٠	صفر	٢٥٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	ط.م	٣١٠	٣٠	٨٠٠	صفر	٨٠٠	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	ط.م	٥٧٥	٦٤٠	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ مم	ط.م	١٥٠	٢١٦٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	ط.م	١٩٥	٢١٠	٦٥٠	صفر	٦٥٠	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	ط.م	٢٨٥	٦٠	٣٠٠	صفر	٣٠٠	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	ط.م	٣١٠	٦	٣٥٠	صفر	٣٥٠	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	
	الإجمالي							٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنبه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

المحاسب

مليم

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

يصدق :
مدير عام التشغيل
مهندس /
تأثير محمد مصطفى الدهان

على الحساب النهائي
المفاتيح غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزية
أصحت من :



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٧ جرى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م)

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	القيمة		كميات المقاييسه المعمله	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المده	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائى	جمله فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	مليم	
بنود أعمال شبكة الري الآتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معمله)													
٩	مواسير السيلفيكات :- بالمتر الطولى توريت وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	١٢٥	١٦٠	١٠٠	١٠٠	صفر	١٠٠	نهائى	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريت وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	٢٢٠	٧٢	٧٥	٧٥	صفر	٧٥	نهائى	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر الطولى توريت وتركيب مواسير قطر ٩٠ مم	٢٧٥	٣٦	٣٠	٣٠	صفر	٣٠	نهائى	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريت وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	٣٦٥	٣٦	٥٠	٥٠	صفر	٥٠	نهائى	١٨٢٥٠	١٨٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
١٣	محابس البورام :- بالعدد توريت وتركيب محبس هوام جديد قطر ٢ بوصة DVD ضغط ١٠ بار .	١٤٥٠٠	٢	٤	٤	صفر	٤	نهائى	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
١٤	المحابس السريعة :- بالعدد توريت وتركيب محبس سريع التوصيل قطر ١ بوصة مصنع من النحاس ضغط ١٠ بار	١٣٩٠٠	٤	٩	٩	صفر	٩	نهائى	١٢٥١٠٠	١٢٥١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
الإجمــ													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

جنيه

مليم

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مليم

بفتح إلى المقاول
ملاحظه الفات

على الحساب/نهائيا
الفات غير الواردة بصك الشروط

يتمتع
مدير عام التشجير
مهندس /
ناصر محمد مصطفى الدهان



أصعدت من :
رئيس الإدارة المركزية



الإدارة العامة للشؤون

كشفت رقم (٢٧ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

رقم البند	نوع العمل	الصفحة		المقررات	مقدار العمل المبايعة اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	البالقي المطلوب صرفه		ملاحظات
		جانبه	مقيم								قروش	جانبه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحدثة													
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري ٢٧	٥٥٣٥٠٠٠	٥٣٠٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٤٦٤٠٠	٢٤٦٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١٣٨٣٩٩٣٠	١٣٦٠٩٩٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	

مدير التنفيذ

المستأقول

اَلْقُرْآنُ يَتَّبِعُهُ ذَالِكُ

مهندس الهيئة /
التاريخ :

التاريخ :

金 飞



金 王

الكتاب

يُدْفَعُ إِلَى الْمُحَاوَلِ
مِلَاحِظُهُ الْفَنَاتِ

المطالعات غیر الوارده بعصك الشرح و ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يعتمد
مدیر عام المشجیر
محمد مصطفی الدوان

Page 17 of 17

المذبح

رئيس الإدارة المركزية

[illegible]