



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاستكشافية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة
- مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 556+500 الى الكم 556+630 بطول 0.13 كم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير رقم العقد(2024/2023/741)

من بداية العمل حتى: 2024-02-29

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حيز		الخدمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشرف زياة نسبة الدك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	24,790.10	22,600.00	22,600.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشرف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون يوجد كرفان متحرك التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-11-21) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-11-21)
	علاوة مسافة النقل 335 كم	متر مكعب	466.20	24,790.10	22,600.00	22,600.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	24,790.10	22,600.00	22,600.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشرف زياة نسبة الدك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	24,435.04	0.00	23,200.00	23,200.00	0	0	0	0	0	2352480	
	علاوة مسافة النقل 335 كم	متر مكعب	499.50	24,435.04	0.00	23,200.00	23,200.00	0	0	0	0	11,588,400.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	24,435.04	0.00	23,200.00	23,200.00	0	0	0	0	301,600.0	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاجحار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من مخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل 80 ميجاسكسل و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	1,044.84	860.00	860.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 112 كم	متر مكعب	110.40	1,044.84	860.00	860.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	1,044.84	860.00	860.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاجحار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من مخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل 80 ميجاسكسل و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	متر مكعب	1,044.84	0.00	860.00	860.00	0	0	0	0	0	125904	
	قيمة المادة المحجيرة بمشتعلاتها	متر مكعب	161.00	1,044.84	0.00	860.00	860.00	0	0	0	0	138,460.0	
	علاوة مسافة النقل 112 كم	متر مكعب	119.60	1,044.84	0.00	860.00	860.00	0	0	0	0	102,856.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	1,044.84	0.00	860.00	860.00	0	0	0	0	21,500.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجحار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من مخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل 120 ميجاسكسل ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	متر مكعب	1,044.84	680.00	680.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 242 كم	متر مكعب	266.40	1,044.84	680.00	680.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	1,044.84	680.00	680.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجحار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من مخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل 120 ميجاسكسل ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	متر مكعب	761.39	0.00	680.00	680.00	0	0	0	0	0	102884	
	قيمة المادة المحجيرة بمشتعلاتها	متر مكعب	175.00	761.39	0.00	680.00	680.00	0	0	0	0	119,000.0	
	علاوة مسافة النقل 242 كم	متر مكعب	288.60	761.39	0.00	680.00	680.00	0	0	0	0	196,248.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	761.39	0.00	680.00	680.00	0	0	0	0	17,000.0	
إجمالي قيمة المستخلص													15,066,332
فقط : خمسة عشر مليوناً وستة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنهما لا غير													



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاستكشافية - مرسى مطروح

عبيد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

م / أحمد حسن طه

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم شكري

مهندس الاستشاري العام

(مستشار)

م / محمد السيد

3 / 3

2024

مدير المشروع الاستشاري

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل

م / أحمد خليل