

اتجاه النيل

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

عن المدة من بداية العمل

تاریخ 27/02/2024

رقم البند	البند	الكمية	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	جار ام نهائى	قيمة الإصعال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
1-1	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية طبقا لتعليمات السيد المهندس المشرف والفلة شاملة مما جمية بالمتر المكعب لمسافة تق نتائج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنية للكم في حالة الزيادة والتقصان	١٥,٠٠	٣م	١٢٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٦٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد (نسبة 95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٥٤,٠٠	3م	٦٩٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	لوحات المشروع متواجده الجدول الزمني متواجد المهندسون متواجدون التقارير (الاسبوعي - الشهري -اليمدي) متواجد مدير المشروع و فرقة متواجد المعدات متواجدة وثائق التأمين سارية المسيرة متواجدة بمعرفة الادارة
	ذات اجهاد (200-100) كجم/اسم	٦٥,٥٠	3م	٧٤٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٢٥٤٤	٠	٤٩٠٢٥٤٤	
	ذات اجهاد (300-200) كجم/اسم	٧٦,٠٠	3م	٥٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧١٦٠	٠	٤٤٧٧١٦٠	
	ذات اجهاد (400-300) كجم/اسم	٦٢,٠٠	3م	٤٢٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٨٠٧٤	٠	٢٦١٨٠٧٤	
3-2	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسرات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لأختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشارى المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسرة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عمده وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عمده لاستخدام المواد كجديلة لتطبيقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسرة و موقع الردم حوالي 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	٨٦,٠٠	3م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	
	حتى مسافة نقل 5.5 كم	٩٠,٥٠	3م	١٣٦٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٨٠١٢٨,٥٠	٠	١٢٣٨٠١٢٨,٥٠	
	حتى مسافة نقل 6.5 كم	٩١,٥٠	3م	٤٨٩٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	٠	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	
	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 80 سم حتى منسوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨,٠٠	3م	٧٢٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	
	بالمتر المكعب العمل توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة النمر من مثقل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % والا يزيد نسبة الغلط بهجز نوس الجروس عن 40 % والا يزيد الانكماش عن ٠.١% والا يقل معامل المرونه (Ev) من تجربة نوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف بمسافة النقل لا تقل عن 20 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان .السرر يشمل قيمة المواد المخرجة .السرر يشمل النقل الداخلي من المشون الي الطاعصره يشمل الكثرة طبقا للكمية الموحدة للطرق	٢٩٩,٠٠	3م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	
4.5	مسافة نقل 117 كم	٤١٥,٤٠	3م	١٠٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٣١٠٨,٤٠	٠	٤١٧٣١٠٨,٤٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة النمر من مثقل 200 عن ١6.5% والدرج اوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونه(Ev2) من تجربة لوج التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الغلط بهجز نوس الجروس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100% من الكثافة المعملية والفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٧,٠٠	3م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان .السرر يشمل قيمة المواد المخرجة.السرر يشمل النقل الداخلي من المشون الي الطاعصره يشمل الكثرة طبقا للكمية الموحدة للطرق	٤٧٠,٢٠	3م	٧٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٠٩٢٣,٦٠	٠	٣٤٤٠٩٢٣,٦٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لإرتفاع رأسي لحملية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8م 3م من دولوميت متدرج 3م0.4م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفبر+سكا) على أن يكون السن نظيف ومصفول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسبك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفراصل بالبيتونمين العزل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٥,٠٠	2م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	
2.5	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لإرتفاع رأسي لحملية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8م 3م من دولوميت متدرج 3م0.4م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفبر+سكا) على أن يكون السن نظيف ومصفول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسبك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفراصل بالبيتونمين العزل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٥,٠٠	2م	١٩١٤١,٠٠	١٣٦,٠٠	٦٧٩٥٠٥٥,٠٠	٠	٦٧٩٥٠٥٥,٠٠	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر رأسي
	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر رأسي	٣٦٠,٠٠	2م	٥٣٧٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٩٥١٢٠٠,٠٠	٠	١٩٥١٢٠٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 15 متر رأسي	٣٦٥,٠٠	2م	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٨٠٠٠,٠٠	٠	١١٦٨٠٠٠,٠٠	
	اجمالي كميات فوق ال 20 متر رأسي	٣٧٠,٠٠	2م	٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٨٢٠,٠٠	٠	٢٩٠٨٢٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 25 متر رأسي	٣٧٥,٠٠	2م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٣	المتر المكعب: أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقعات الحمايات والمويل الجانبية تتكون من 0.8م 3م من دولوميت متدرج 3م0.4م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفبر+سكا) على أن يكون السن نظيف ومصفول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسبك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفراصل بالبيتونمين العزل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠	3م	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٦٥٢٠٠,٠٠	٠	٣٦٥٢٠٠,٠٠	

الغمر المكعب: أعدل توريدية حسب فحوصات إضافية لفحافات الحمايات والممول الجانبيه تتكون من 0.8 و3 من دولوعيت مندرج (4.4) 3م حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غيره سبعا) على أن يكون السن نظيف وسقوس والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الزبجيه من وضع قوم (بالفصل) بسحت 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و (البيد) يشمل تجهيزه واستبدال مسابيح التربة الطبيعية (قبل الإطلاقة للوصل إلى السامبيه) الصناعيه على أن تحق الفحوصات الجهاد لا يقل عن 150 كجم/م² وتغطيه السطح والماء

[illegible]

استشاري موهبة (XYZ)

مكتبة المشورج
التوزيع: محمد دكارل
م. اسعود عكاز

(SPECTRUM) المرسوم
المشروع
1/5

الاسم: م. مصطفى (Sysra) م. مصطفى

المدير
محاسب
التوقيع /
التوقيع /
الاسماء علي احمد

مدير عام الشؤون المالية / التوقيع /

مدير عام المشـر / التوقيع /

أ. مصطفى عبد الجواد

د. محمد جواد

١٤١٥ هـ

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /

و. عات

سد

للمنطقة الأولى

مستخلص رقم 23 جاري عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع العاصمة

القطاع من الكم 105+500 إلى الكم 108+000 بطول 2.5 كم

اتجاه النيل

عن المدة من بداية العمل إلى تاريخ 27/02/2024

تنفيذ شركة الجواز للمقاولات والتوريدات والرصف

اتجاه النيل

رقم البند	البند	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	جار أم نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-7	الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتي المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصى كثافته وإزالة أي تربة مفككة أو ردم ان وجدت ونقل ناتج الحفر الي المكان المحدد بالموقع ونقل ناتج الحفر الزائد الي الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الاستشاري .	٢٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٧,٠٠	جار	١٢٩٩١٥,٠٠	١٢٩٩١٥,٠٠	١٢٩٩١٥,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده
2-7	كالبند السابق ولكن حفر في صخر	٩٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠٩٥,٠٠	جار	٨٦٤٠٢٥,٠٠	٨٦٤٠٢٥,٠٠	٨٦٤٠٢٥,٠٠	الجدول الزمني متواجد
3-7	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سن : 1 رمل) علي ان يتم ازالته علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك علي ان يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراش في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقيقية عن 95 % من أقصى كثافته جافه من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري.	٥١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٩,٠٠	جار	١٣٢٥٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٧٤٥,٠٠	المهندسون متواجدون التقارير (الاسبوعي - الشهري - المبدئي) متواجده مدير المشروع و فرقة متواجد المعدات متواجده وثائق التأمين سارية السيارة متواجده بمعرفة الإدارة
5-7	أعمال توريد وبناء تكاسي من الديش 60 سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠	جار	٢٢١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٦٨,٠٠	
6-7	توريد وصب خرسانته عادية بالسلك المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات.	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جار	١١٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠,٠٠	
7-7	أسفل البريخ بإجهاد 25 ميجا باسكال	٣٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٥,٠٠	جار	١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٧٥٠٠,٠٠	
7-7	توريد وصب خرسانته مسلحه والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والسقالات وتشمل إضافات النفاذية والإستدامة والنقل والخط و الصب و التشطيب والمعالجة والإختبارات وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للخرسانة الجاهزه علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجبهه المالكة للإعتماد قبل التركيب.	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	طن	١٥١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٠٥٠٠,٠٠	
8-7	خرسانة مسلحه للبريخ بإجهاد 45 ميجا باسكال	٦٨٢,٠٠	٢٣٤,٠٠	٣٠١٦,٠٠	جار	٢٢٩٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٢١٦,٠٠	
9-7	توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه لتحديد التسليح علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجبهه المالكة للإعتماد قبل التركيب.	١٠,٠٠	٢٧,٠٠	٣٧,٠٠	جار	١٢٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢٢١,٠٠	
10-7	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	٤٤,٠٠	٢٥٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	جار	٨٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠	
11-7	توريد وتركيب عازل (سيكا فلكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقطيل الفاصل بالجرارات علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	٠,٠٠	٤٤١,٠٠	٤٤١,٠٠	جار	٣٠٤٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٢٩٠,٠٠	
	توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجه .	١١٩,٠٠	١٦١,٠٠	٢٨٠,٠٠	جار	١٣٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٠٠,٠٠	
	أ. فواصل الانشائية (سويلينج بار دويل بارتفاع 2 سم وسمك 1 سم)	٤٨٠,٠٠			ط/م				
	ب . فواصل التمدد (ووتر ستوب)				ط/م				
						٢٠٧٤٠٩٨,٠٠		٢٠٧٤٠٩٨,٠٠	
						١١٧١١٨٧٧٩,٠٠		١١٧١١٨٧٧٩,٠٠	

مدير المشروع مدير عام الشؤون المالية مدير عام المشروعات محاسب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى م/ طارق يوسف الجزار	الهيئة العامة للطرق والنقل التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /	الاستشاري العام (Systra) التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /	استشاري الهندسة (SPECTRUM) التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /	استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الرائد) التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /	استشاري الهندسة (XYZ) التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /	الشركة المنفذة التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /
--	--	---	---	---	--	---