

عملية اعمال (القطاع الاول) من تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي بطول ١٠كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة الهنا للمقاولات المتكامله - محمد اشرف مسعود علي - العقد رقم (١٨١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ حتى ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص

٢٠٢٣ / ٠١ / ١١

الامر الاسناد

٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٦

تاريخ التعاقد

رقم البند		بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأصل	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكميه خلال المدة المنفذه بالشهر	نسبه التعويض بناء علي امر الاسناد	قيمة التعويض
١		اعمال تكسير وازاله المسطحات المتهارة بالرصف الحالي	م ^٢	٦١	٩٢٨٤٢	ايريل	٢١	٠.٧٢٤	١١٠٢.١٤	٧.٤١	٤٩٨١.٧٧
				٦١	٩٢٨٤٢	مايو	٨	٠.٢٧٦	٤١٩.٨٦	٨.٠٩	٢٠٧١.٩٨
٤		اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م ^٣	٣٥٦	١٧٨٠٠	ايريل	٢١	٠.٧٢٤	٣٦.٢١	٧.١٧	٩٢٤.١٩
				٣٥٦	١٧٨٠٠	مايو	٨	٠.٢٧٦	١٣.٧٩	٨.٢٦	٤٠٥.٥٩
٧		اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتيه المسلحه بسمك ٢٨ سم	م ^٢	٦٧٠	١٩١٦٢٠٠	ايريل	٢١	٠.٧٢٤	٢٠٧١.٠٣	١٢.٤٢	١٧٢٣٩.٠٦
				٦٧٠	١٩١٦٢٠٠	مايو	٨	٠.٢٧٦	٧٨٨.٩٧	١٤.٥٨	٧٧٠٧٠.٨٩
إجمالي											
٢٥٧٧٩٣.٤٨											

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والتشييد
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقه
م/ محمد عبد الرازق حبيب

استشاري المشروع

م/ ايمن ابراهيم محمد
٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٦



يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف



م/ احمد عراقي حسين

م/ محمد عبد الرازق حبيب

الامر الاسناد	٢٠٢٣ / ٠٩ / ١١
تاريخ التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٩ / ١١

بيانات العقد			مستخلص		الاسم	عدد الأيام	نسبة حد الم/م	الكمية خلال المدة المنقذة بالشهر	نسبة التعويض بناء على امر الاسناد	قيمة التعويض
رقم بند	بيان بند	الوحدة	الكمية	قيمة الأصل						
٣	اعمال توريد وتشغيل اتره صالحه للردم ومطابق للمواصفات	م٢	١١٤	٥٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	١٠.٠٩	٧.٢٦	٨٣.٤٩
			١١٤	٥٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	٩.٠٥	١٣٥.٧٥
			١١٤	٥٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	١٣.٦٠	٩.٣٨	١٤٥.٣٩
			١١٤	٥٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	١٣.٥٦	٢٠٣.٤٠
٧	اعمال توريد وانشاء طبقه رصف من الخرسانه الاسمنتيه المسلحه بسمك ٢٨ سم	م٢	٦٧٠	١٤٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	١٣.٩٣	١٤.٥٨	٢٧٥٩.٢٠
			٦٧٠	١٤٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٣٦.٨٤	٢١.٠٢	٥١٨٨.٦٢
			٦٧٠	١٤٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٣٨.٠٧	٢١.٧٩	٥٥٥٧.٩٨
			٦٧٠	١٤٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٣٦.٨٤	٢٤.٠٣	٥٩٣١.٦٢
١١	اعمال توريد بردورة اسمنتيه (وسط)	م.ط	١٤٢	٥٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	١٠.٠٩	١٨.٦٢	٢٦٦.٧٢
			١٤٢	٥٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	٢٧.٧٩	٥١٩.٢٣
			١٤٢	٥٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	١٣.٦٠	٢٨.٩	٥٥٧.٩٧
			١٤٢	٥٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	٣٠.١٦	٥٦٣.٥٢
١١	توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرسانى اجهاد ٢٥٠	م٢	١٧٠	٥٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	١٠.٠٩	١٨.٦٢	٣١٩.٣٢
			١٧٠	٥٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	٢٧.٧٩	٦٢١.٦٢
			١٧٠	٥٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	١٣.٦٠	٢٨.٩	٦٦٨.٠٠
			١٧٠	٥٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	١٣.١٦	٣٠.١٦	٦٧٤.٦٣
إجمالي										٢٤١٩٦.٤٦
الاجمالي										٢٨١٩٨٩.٩٤
خصم ٠.٥%										- ١٤٠٩.٩٥
الاجمالي										٢٨٠٥٧٩.٩٩

مدير عام قتعويض و الصيحه
م/ حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المداسة ببني سويف
م/ احمد عرابي حسين

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

استشارى المشروع
مدير المشروع

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

شركة الهندسة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب