

مذكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية /تنفيذ أعمال 3 براغ اسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 449.480 إلى محطة 456.450 (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)  
عقد رقم 2024/2023/36

فروق اسعار جاري 2	رقم المستخلص	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	تاريخ الفتح الفني او امر الاسناد المباشر تاريخ العقد
2023/09/17	من بدء العمل حتى	٤٢٤,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	البيتومين
		٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	السولار
		٢٨٢,٥٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	الاسمنت
		٩٢٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	الحديد

قيمة التعويض او الخصم	اجمالي (المعاملات * نسب التغير)	المعاملات * نسب التغير	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص				بيانات التعاقد			رقم البند
			ك	ع	ك	ك		قيمة الاعمال	الكميه المنفذه خلال الشهر	شهر تنفيذ الاعمال	كميه المستخلص الحاليه (الكميه المنفذه)	سعر البند طبقا للتفاوض	الوحدة	منطقه البند	
١,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠	الاسمنت	٧٥٩٨٥٠	١٦٧	يوليو	٦٧٠	٤٥٥٠	٣م	٤-٢-١	٤٢٥,٧٤	
١,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠		١٥٢٨٨٠٠	٣٣٦	اغسطس	٦٧٠	٤٥٥٠				
١,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠		٧٥٩٨٥٠	١٦٧	سبتمبر	٦٧٠	٤٥٥٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٠,٢٣		٧٥٩٨٥٠	١٦٧	يوليو	٦٧٠	٤٥٥٠				
٧٨٤٥,١٦	٠,٠٠٥١٣	٠,٠٠٥١٣	٢٧٩,٦٠	٢٧٣,٦٠	٠,٢٣		١٥٢٨٨٠٠	٣٣٦	اغسطس	٦٧٠	٤٥٥٠				
٥٧٨٣,٨٦	٠,٠٠٧٦١	٠,٠٠٧٦١	٢٨٢,٥٠	٢٧٣,٦٠	٠,٢٣		٧٥٩٨٥٠	١٦٧	سبتمبر	٦٧٠	٤٥٥٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠,٦٥	السولار	١٥٩٠٠٠	٣٠	يوليو	١٢٠	٥٣٠٠	٥	٥	٤٢٥,٧٤	
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠,٦٥		٣١٨٠٠٠	٦٠	اغسطس	١٢٠	٥٣٠٠				
١١٣١٢,٣٩	٠,٠٠٧١١	٠,٠٠٧١١	٩٢٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠,٦٥		١٥٩٠٠٠	٣٠	سبتمبر	١٢٠	٥٣٠٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٥		١٥٩٠٠٠	٣٠	يوليو	١٢٠	٥٣٠٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٥		٣١٨٠٠٠	٦٠	اغسطس	١٢٠	٥٣٠٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٥	السولار	١٥٩٠٠٠	٣٠	سبتمبر	١٢٠	٥٣٠٠	٢م	٦-١	٤٢٥,٧٤	
٤٢٥,٧٤	٠,٠٠٤١٩	٠,٠٠٤١٩	٤٢٤,٣٠	٤١٧,٣٠	٠,٢٥		١٠١٥٢٠	١١٢٨	سبتمبر	١١٢٨	٩٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢		١٠١٥٢٠	١١٢٨	سبتمبر	١١٢٨	٩٠				
٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣	السولار	٤٣٧٨٠	١٩٩	أغسطس	٢٢٠	٢٢٠	م.ط	٨-١	٤٢٥,٧٤	
٢٥٣٦٧,١٤	الاجمالي العام ( فقط خمس وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعين وستون و ١٤/١٠٠ جنية )														



رئيس الادارة المركزية  
المنطقة الغربية - مصر مطرود  
احمد مهندس / هانى محمد محمود طه

٢٤١٤

مدير عام المشروعات  
مهندس / محمد حسني قياص

مدير المشروع  
مهندس / محمد حاتم

٢٤١٤

