

 وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) ، بأسسيوط والمنيا.	صفحة (1/2)	عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلووط / جرجا) (ب) المسافة من الكم 450+300 الى الكم 453+300 بطول 3كم (بالأمر المباشر).	مستخلص جارى (2)	العقد رقم : (1520 / 2023 / 2024) بتاريخ : 5/ 7 / 2024							
ملحوظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	الوحدة	كمية البند بالمقايضة المعدلة	الفئة طبقا للعقد	رقم البند
مكتب جهاز الاشراف متواجد	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	جارى ام نهائى	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠-	٢٦٠٠,٠٠	3م	٢٩٣٥,٧٣	٨٦,٨٠	7
المعمل متواجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠-	٣١٠٠,٠٠	3م	٣٤٥٦,١٩	١٠٠,٧٠	16
لوحات المشروع متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠-	١٦٥٠٠,٠٠	3م	١٨٤٣٣,٢٩	١٠٨,٠٠	16
البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠-	١٩٦٠٠,٠٠	3م	٢١٨٥٦,٠٠	١١٥,٨٠	16
وثيقة التأمين متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	3م	٢٢٩٠٠٠,٠٠	٦٤,٩٠	16
المعدات متواجدة.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	3م	٢٢٩٠٠٠,٠٠	٦٤,٩٠	16
المهندسون متواجدون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ام نهائى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	3م	٢		

