

كشف رقم (١) جاري عن عملية : استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الفردقة / رأس غارب بطول ٢٦ كم المنطقة التاسعة - البحر الأحمر
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٧ تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الى ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية	
1	أعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم والخط المنقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	0	285	م	0	12000	12000	0	3420000	- يراعى تطبيق لصوص التعداد - مهندس العملية متواجد - لقي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والالتزام متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
2	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسلك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية	0	140	م.ط	0	0	0	0	0	
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليك بخابور والمضاف إليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزود بشريحتين عدسات بللورية تحتوى على الأقل ٢١ عدسة او شريحة مستطيلة مقاس ١٠,٥*٧ سم ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل .	0	39	عدد	0	0	0	0	0	
4	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النور بالبيوت المروية البيضاء العاكسة على البارد (الصف رقم ١ سرب الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون		140	م	0	700	700		98000	
	الإجمالي							0	3518000	

مدير عام الصيانة

مدير عام الشؤون المالية

المحاسب

مهندس الشركة :- م/ عمرو رمضان عبد الستار

مهندس العملية :- م/ محمود عثمان علي

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزى

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على