

كتش رقم (١) جاري عن عملية : استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلي الفردقة / راس غارب بطول ٢٦ كم المنطقة التاسعة - البحر الأحمر  
العقد رقم (٢١٥/٢٢٠٠٨/١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٣/٠٩/١٨

ملاحظات			جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجرأوة	الوحدة	الفترة		نوع العمل	رقم البند
	جنيه	قرش						جنيه	قرش		
- يراعى تطبيق نصوص العقد - ملخص الصلاحيات متواجد - في الصالحة متواجد - علامات الازانة والتحذير والابارة متواجدة - وثيقة التسليم موجودة - التغذير متواجدة	3420000	0	12000	12000	0	٢٥	285	0		أعمال تخطيط الطريق بالبولي ايثيلين على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون الخط المستمر ١٥ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد النيتريوم ٦ % وبوبردة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائية النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	1
	0	0	٥٥	0	0	م.ط	140	0		بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط عرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقاً للتوجيه المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد النيتريوم ٦ % وبوبردة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائية النسبة المتبقية	2
	0	0		0	0	عدد	39	0		بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكريليك بخابور والمضاف إليها مادة (U.V) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٢ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً لاختبار القياسي وحمل أدنى (قسن) للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزود بشريحتين عدسات بللورية تحتوى على الأقل ٣ عدسة او شريحة مستقطبة مقاس ١,٥ سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل .	3
	98000		700	700	0	٢٥	140			بالметр المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتشثير النوز بالبولي ايثيلين العاكس على البارد (الصنف رقم ١ سرعه الجفاف) والفتنة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتنة شاملة بالметр المسطح المدهون	4
	3518000	0								الإجمالي	

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية

المحاسب

مهندس الشركة :- م/ عمرو رمضان عبد السيد

مهندس العملية :- م/ محمود عثمان علي

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزى

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
خالد سعد على