



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٦١٨٢٧٦٩,٦٥) فقط وقدره ستة عشر مليون مائة اثنين وثمانون ألف وسبع مائة تسعة وستون جنية و ٦٥ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات من (١ / ٦) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / النيل العامة للإنشاء والطرق

وحيث انه وقد سبق وان ارسلنا لسيادتكم خطاب مرفق به استماره ٥٠ ع ح وذلك قيمه حساب فروق اسعار عن مستخلصات من (١ الى ٥) لنفس المشروع اعلاه وتعتبر هذه الاستثماره لاغيه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٢٤




يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ

مصلحة : **الهيئة العامة للطرق والكبارى**
 قسم : **العقود**
 المبلغ المستحق إلى : **شركة النيل العامة لإنشاء الطرق**
 بموجب : **الطلبات طيه ، أو : فروع أسعار مستطاهات (٧٥٤١٢٢٢١١)**
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 يسحب باسم : **شركة النيل العامة لإنشاء الطرق**
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٧١٨٤٧٦٩٦٥		

٧١٨٤٧٦٩٦٥

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة


بشخص القيد

الإدارة المركزية

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	قيمة فروع أسعار مستطاهات أرقام (٧٥٤١٢٢٢١١) لكبرى مستطاهات	قرش جنيه قسم فرع لمل بند
	بيانات الاستقطاعات	إحالتى الأمل قرش جنيه
	عادى إضافى دمغة توقيع قرش جنيه قرش	رسم الدفعة صافى القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء : بتاريخ : الإيمادات :

الختم ذو التاريخ (٣) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع. ح. ٢ برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع فى سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مستطاهات

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٢٤ ع. ح. ١) إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفى الشطب

(٣) محب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

٢١ أذبح فى كتمان : إمضاء : إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء : إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء : إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء : إمضاء الكاتب المنوط :

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+١٥٠)

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٣٠

تاريخ الفتح الفنى	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفنى	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل			
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	
الاسمنت	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩٠	
السولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	
حديد تسليح	٦١٣,٦	٦٥٤,٥٠	

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالفاتحة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند									الكمية المنفذة		قيمة الأعمال
أولا اعمال الكبارى														
٢	اعمال الجسات بالبر والبند شامل مجاميعه	م	٤٠٠	٤٨٠	١٩٢٠٠٠	سولار	ما قبل التعاقد							
			٤٠٠	٠	٠	سولار								
			٤٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١٤٨٠٠٠	١	١٤٨٠٠٠	سولار	ما قبل التعاقد							
			١٤٨٠٠٠	٠	٠	سولار								
			١٤٨٠٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٤٨٠٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	خوازيق (Bored piles) قطر ١٢٠سم	م	٤٧٢٠	٢٥٠٠	١١٨٠٠٠٠٠	سولار	ما قبل التعاقد							
			٤٧٢٠	٣٩٨	١٨٧٨٥٦٠	سولار								
			٤٧٢٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٧٢٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٧٢٠	٢٥٠٠	١١٨٠٠٠٠٠	اسمنت	ما قبل التعاقد							
			٤٧٢٠	٣٩٨	١٨٧٨٥٦٠	اسمنت								
			٤٧٢٠	٠	٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,١٧٨	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٧٢٠	٠	٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,١٧٨	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,١٠٢	٠,٠١٨١٨
١٢	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م	٩٠	٠	٠	سولار	ما قبل التعاقد							
			٩٠	٠	٠	سولار								
			٩٠	٨٤٣,٨٥١١	٧٥٩٤٦,٥٩٥٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٩٠	١٤٨٩,١٤٩	١٣٤٠,٢٣,٤٠٤	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٢٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

المحكمة الاتحادية

٢٠٢٣

بـ

٥٥

المحكمة الاتحادية

٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المحاسبة
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
التوقيع :-

مدير التنفيذ :-
24/09/2024 14:29

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٣٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأشغال من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية للأشغال من تاريخ التسليم	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الأشغال								قيمة الأشغال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)			
مابقاً ٤																
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م³	١٨٨٥	٧٢	١٣٥٧٢٠	سولار	مابقيل التعاقد									
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	سولار										
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,١٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,١٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			١٨٨٥	٧٢	١٣٥٧٢٠	اسمنت	مابقيل التعاقد									
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	اسمنت										
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٢٨٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			١٨٨٥	٥,٦٧	١٠٦٨٧,٩٥	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٢٨٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠٠	٢٠٥,٥٧٣		
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م³	٢٥٧٠	١٤١٨	٣٦٤٤٢٦٠	سولار	مابقيل التعاقد									
			٢٥٧٠	٤٨	١٢٣٣٦٠	سولار										
			٢٥٧٠	٤٧	١٢٠٧٩٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,١٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			٢٥٧٠	٤٧	١٢٠٧٩٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,١٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			٢٥٧٠	١٤١٨	٣٦٤٤٢٦٠	اسمنت	مابقيل التعاقد									
			٢٥٧٠	٤٨	١٢٣٣٦٠	اسمنت										
			٢٥٧٠	٤٧	١٢٠٧٩٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/١٥	١٧	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
			٢٥٧٠	٤٧	١٢٠٧٩٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٠	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٢٣٦٨٩		

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٠٢٣/٠١/٠١

<





مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٦٢٢	
الاسمنت	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧	
المولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	
حديد تسليح	٦١٣,٦	٦٥٤,٥٠	٧٧٢,٧	

م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	الفترة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقاتمة الموحدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م	٢٥٧٠	٢٠٨٤٣١,٣٥٦	٨١,١٠١٦٩	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,١٠	٢٩	٠,٠٠٠	٥٢
			٢٥٧٠	٢١٥٦١٨,٦٤٤	٨٣,٨٩٨٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,١٠	٣٠	٨٥٩,٧٩٢	
			٢٥٧٠	٢٠٨٤٣١,٣٥٦	٨١,١٠١٦٩	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,٢٣٢	٢٩	١٤٤٩,٠٧٢	
			٢٥٧٠	٢١٥٦١٨,٦٤٤	٨٣,٨٩٨٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,٢٣٢	٣٠	١٩٢٤,٦٩٤	
١٦	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	م	١٨٠	١٤٥٩٨,٣٠٥١	٨١,١٠١٦٩	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,١٠	٢٩	٠,٠٠٠	
			١٨٠	١٥١٠١,٦٩٤٩	٨٣,٨٩٨٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,١٠	٣٠	٣٠,١٠٩	
			١٨٠	١٤٥٩٨,٣٠٥١	٨١,١٠١٦٩	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,٦٥٠	٢٩	٢٨٤,٣٥١	
			١٨٠	١٥١٠١,٦٩٤٩	٨٣,٨٩٨٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,٦٥٠	٣٠	٣٧٧,٦٨٢	
١٧	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة ارتفاع حتى ٦م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	م	٣٢٨٠	١٥٩٦٠٨,١٣٦	٤٨,٦٦١٠٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,١٠	٢٩	٠,٠٠٠	٥٣
			٣٢٨٠	١٦٥١١١,٨٦٤	٥٠,٣٣٨٩٨	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,١٠	٣٠	٦٥٨,٣٩٣	
			٣٢٨٠	١٥٩٦٠٨,١٣٦	٤٨,٦٦١٠٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,٢٣٣	٢٩	١١١٤,٠٢٤	
			٣٢٨٠	١٦٥١١١,٨٦٤	٥٠,٣٣٨٩٨	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٠,٢٣٣	٣٠	١٤٩٨,٢٥٤	

مدير المشروع:  مدير عام المنطقة التنفيذية:  مدير عام المنطقة التنفيذية: 
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات:  المحاسب:  مدير عام المنطقة الاولى المركزية: 
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية: 
التوقيع:  التوقيع:  التوقيع:  التوقيع: 

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الاصال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر مارس ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧
البيثومين	٥٦٦	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧
الاسمنت	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧
السولار	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤٠	٢٨٠,٧
حديد تسليح	٦١٣,٦	٦١٣,٦	٦٥٤,٥٠	٧٧٢,٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	الرقم القياسي للمعاملات	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات × نسب التغير) × إجمالي	رقم البند بالقائمة الموحدة				
بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة										قيمة الاعمال			
ما قبله																
ب	علوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣ م	٩٠	٤٨,٦٦١.٠٢	٤٣٧٩,٤٩١٥٣	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٨١٧٨,٧١٩
			٩٠	٥٠,٣٣٨٩٨	٤٥٣٠,٥٠٨٤٧	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٩,٠٣٣	
			٩٠	٤٨,٦٦١.٠٢	٤٣٧٩,٤٩١٥٣	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٠,٦٥٠	٢٧٨,٤	٢٧٠,٣	٠,٢٩٩٧	٠,٠١٩٤٨	٨٥,٣٠٥	
			٩٠	٥٠,٣٣٨٩٨	٤٥٣٠,٥٠٨٤٧	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٢٨٠,٧	٢٧٠,٣	٠,٣٨٤٨	٠,٠٢٥٠١	١١٣,٣٠٥	
٢٠	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٤١٠٠٠	٣٤,٤٠٦٧٨	١٤١٠,٦٧٧,٩٧	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٢٩,٠٥٦٥
			٤١٠٠٠	٣٥,٥٩٣٢٢	١٤٥٩٣٢٢,٠٣	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٣٩٨٨	٠,٠٠١٩٩	٢٩,٠٥٦٥	
			٤١٠٠٠	٣٤,٤٠٦٧٨	١٤١٠,٦٧٧,٩٧	حديد	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٩	٠,٦٥	٦١٣,٦	٦٥٤,٥٠	٠,٦٦٦٦	٠,٠٤٣٣٣	٢٤٥٩٥١,٤٩٥	
			٤١٠٠٠	٣٥,٥٩٣٢٢	١٤٥٩٣٢٢,٠٣	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	٠,٦٥	٧٧٢,٧	٦١٣,٦	٠,٢٥٩٢٩	٠,١٦٨٥٤	٣١,٨٣٩٩,٧٥١	
الاجمالي																

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
مدير عام منطقة التنفيذ
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
المحاسب
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
يتمتع
٣١/٨/٢٠٢٣

24/09/2024 14:31

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

						٢٠٢٢/١٢/١٥	تاريخ الفتح الفني
الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٥٦٦	الببتومين
٢٧٩,٦	٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	المولار
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٧٧٢,٧	٦١٣,٦	حديد تسليح

رقم المستخلص	ج٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٠٢

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال									قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
مابقه ————— ٤١															
١٤	خرسانة عادية للأساسات وامقل البلاطات الانتقالية	م	١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	مولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٣٩٨٧٥٥٧	٥٢,١٩٥	٢٧٩٤,٩٦٣
			١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	مولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٥٠٠٥٦٥٦	٦٥,٥٢١	
			١٨٨٥	٦,٧٢	١٢٦٦٧,٢	مولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٥٢,٦٠٨	
			١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٥٧,٦٩٥	
			١٨٨٥	٠,٤٤٨	٨٤٤,٤٨	مولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٠,١٧٤	
			١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣١	٠,٢٨	٢٧٠,٣	٢٨٠,٧	٠,١٠٧٧٣٢١٥	١٤١,٠١٥	
			١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٠,٢٨	٢٧٠,٣	٢٧٧,٥	٠,٠٧٤٥٨٣٨	٩٧,٦٢٦	
			١٨٨٥	٦,٧٢	١٢٦٦٧,٢	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٨	٢٧٠,٣	٢٧٣,٨	٠,١٢٩٤٨٥٨	٤٥,٩٢٦	
			١٨٨٥	٦,٩٤٤	١٣٠٨٩,٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	٠,٢٨	٢٧٠,٣	٢٧٣,٦	٠,١٢٢٠٨٦٦	٤٤,٧٤٥	
			١٨٨٥	٠,٤٤٨	٨٤٤,٤٨	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	٠,٢٨	٢٧٠,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٩٦٣٣٧٤	٨,١٣٦	
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م	٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	مولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٣٩٨٧٥٥٧	٩٢٠,٠٢٦	١٦٢٢٢,٩٧٣
			٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	مولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٥٠٠٥٦٥٦	١١٥٤,٩٢٧	
			٢٥٧٠	٨٦,٨٨	٢٢٣٢٨١,٦	مولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٢٦٨٩,٩٨٨	
			٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٢٧٧٩,٦٥٤	
			٢٥٧٠	٥,٧٩٢	١٤٨٨٥,٤٤	مولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٧٩,٣٣٣	
			٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣١	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٨٠,٧	٠,٣٨٤٧٥٧٧	٢٠٥٩,٥٣٣	
			٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٧,٥	٠,٢٦٦٣٧٠٧	١٤٢٥,٨٣٠	
			٢٥٧٠	٨٦,٨٨	٢٢٣٢٨١,٦	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٣,٨	٠,١٢٩٤٨٥٨	٦٧,٠٧٥٣	
			٢٥٧٠	٨٩,٧٧٦	٢٣٠٧٢٤,٣٢	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٣,٦	٠,١٢٢٠٨٦٦	٦٥,٣٥٠٩	
			٢٥٧٠	٥,٧٩٢	١٤٨٨٥,٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	٠,٢٣٢	٢٧٠,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٩٦٣٣٧٤	١٠,١٧٤	
مابقه ————— ٤١															
منطقة الأولى المركزية															

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

المحاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنظمة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مطلب عام الثاني

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

4:31

2479953 1

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٠٢

[illegible]

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

التوقيع

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار الفطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تاريخ الفتح الفتي	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفتي	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٧٠,٣	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
البيتومين	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
الاسمنت	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
المولار	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
حديد تسليح	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٣٠

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من --- إلى	إحدى الآلية	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات) × (نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة			
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند								الكمية المنفذة		قيمة الاعمال	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
اولا اعمال الكبارى															
١٢	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٩٠	٤٤٧	٤٠٢٣٠	مولار	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٩	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٦٩,٣٤٣
			٩٠	.	.	سولار	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٢٤٠٩٥٠٢٣	٠,٠٠٠
			٩٠	.	.	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٢٤٠٩٥٠٢٣	٠,٠٠٠
			٩٠	.	.	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٠,٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٦٩,٣٤٣
٥١															

بـ

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المنطقة الاولى المركزية
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات
المحاسب
مدير عام التشغيل والادارة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

مدير التنفيذ :-
التوقيع :-



24/09/2024 14:31

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الاعمال خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						
البيتومين	٥٦٦		٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧٦٢
الاسمنت	٢٧٠,٣		٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
المسولار	٣٥٣,٦		٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
حديد تسليح	٦١٣,٦		٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٣٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	إجمالي المعاملات	نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تقليد الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة	
بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال								قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
ما قبل													
١٣٣٥٢٨,٧٥٠													
١٦- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٨٠	٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٩	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠,٠٠٠
	١٨٠	٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠,٠٠٠
	١٨٠	٥٢٢,٧٢	٩٤٠٨٩,٦٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٥٦٦,٧٧٣
	١٨٠	٥٥٠,٢٨	٩٩٠٥٠,٤٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٠,٠٠٨٩٦٤٩٣٢	٨٨٧,٩٨٠
	١٨٠	٠	٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٩	٠,٦٥	٢٧٠,٣	٢٧٩,٦	٠,٠٣٤٤٠٦٢٢	٠,٠٢٢٣٦٤٠٤	٠,٠٠٠
	١٨٠	٠	٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٦٥	٢٧٠,٣	٢٨٢,٥	٠,٠٤٥١٣٥٠٤	٠,٠٢٩٣٣٧٧٧٣	٠,٠٠٠
	١٨٠	٥٢٢,٧٢	٩٤٠٨٩,٦٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٦٥	٢٧٠,٣	٣٠٣,٥	٠,١٢٢٨٢٦٤٩	٠,٠٧٩٨٣٧٢١٨	٧٥١١,٨٥٢
	١٨٠	٥٥٠,٢٨	٩٩٠٥٠,٤٠	اسمنت	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٦٥	٢٧٠,٣	٣٢٠,٦	٠,١٨٦٠٨٩٥٣	٠,١٢٠٩٥٨١٩٥	١١٩٨٠,٩٥٨
بعد													
١٥٤٤٧٦,٣١٢													

24/09/2024 14:31

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تاريخ الفتح القلي	٢٠٢٢/١٢/١٥	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح القلي	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣
البيتومين	٥٦٦	٧٦٢
الاسمنت	٢٧٠,٣	٣٣٦,١
السولار	٣٥٣,٦	٤١٧
حديد تسليح	٦١٣,٦	١,٠٦٧,٨

رقم المستخلص	ج٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من --- إلى	رقم الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح القلي	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال									قيمة الأعمال ÷ إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
اولا اعمال الكباري															
٥٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكددة	م	٣٢٨٠	٢٠٤,٠٠٠	٦٦٩١٢٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٦٤	١١٩٩٧,٢٣١
			٣٢٨٠	٢٠٤,٠٠٠	٦٦٩١٢٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	٣٣٦,١	٢٧٠,٣	٠,٢٤٣٤٣٣٢	٠,٠٥٦٧١٩٩٤١	٣٧٩٥٢,٤٤٧
بعدة															
٤٩٩٤٩,٦٧٨															
المنظمة الاولى المركزية															

المنطقة الاولى المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مخبر لاجتيازات المرور والادوية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير عام منطقة التنفيذ

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

رئيس اللجنة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار الفطار السريع مع محور سقنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣٠

[illegible]

الاجمالي

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

المحاسب

مدير عام المالي والإداري

المنظمة الأولى المركزية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٢/٢٩

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأصل خلال شهر يناير ٢٠٢٤	الأصل خلال شهر فبراير ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
البيوتومين	٥٦٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
الاسمنت	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩
السولار	٣٥٣,٦	٤١٧	٤١٧	٤١٧
حديد تسليح	٦١٣,٦	١٣٣٩,٧	١٣٣٩,٧	١٣٨٤,٦
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩	١٠١٣,٤	١٠١٣,٤	١٠١٣,٤

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الأصلي	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =		رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال									قيمة الأصل × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		
اولا اعمال الكباري																
٥٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة ٣٤٠ طن بجوايط نوع C2	بالعدد	٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠,٠٠١	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦	٠,٠٠١٧٩٢٩٩	٢٤٧,٤٣٢	
			٤٦٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٠,٠٠١	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦	٠,٠٠١٧٩٢٩٩	٠,٠٠٠	
			٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠,٢٥٠	٥٠٦,٩	١٠١٣,٤	٠,٩٩٩٢١٠٩	٠,٢٤٩٨٠٢٧٢	٣٤٤٧٢,٧٧٦	
			٤٦٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٠,٢٥٠	٥٠٦,٩	١٠١٣,٤	٠,٩٩٩٢١٠٩	٠,٢٤٩٨٠٢٧٢		
															٣٤٧٢٠,٢٠٨	
بمعد																
المنطقة الاولى المركزية																

مدير التنفيذ :-
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

المحاسب
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

مدير عام المالي والمحاسب
التوقيع :-

مدير عام المنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم المستخلص	ج٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٢/٢٩

التوقيع: 

البرنامج الزمني لكوبري سفنكس



رقم البند	البيد	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة	٢٠٢٢							٢٠٢٣						
				أكتوبر ٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	أبريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣			
٢	اعمال الجسات بالبر	م.ط	٤٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
٦	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
٨	اعمال الخوازيق قطر ١,٢٠ متر	م.ط	٢٩٢٢,٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٣٥٣٣,٠٠	١٤٤,٣٠٩	٧٢١,٥٤٦	٧٤٥,٥٩٨	٧٢١,٥٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧,٦٠٠	٢٩٧,٦٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٩٧,٦٠٠	١٩,٢٠٠			
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١١٧,٠١	٧٢,٠٠٠	٥,٦٧٠	٥,٦٧٠	٥,٦٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٤٤	٦,٩٤٤	٦,٧٢٠	٦,٩٤٤	٠,٤٤٨			
١٦	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٠٨٧,٠٠	١٤١٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٧٧٦	٨٩,٧٧٦	٨٦,٨٨٠	٨٩,٧٧٦	٥,٧٩٢			
١٦	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	٢٠٢٧,٠٠	١٤١٨,٠٠٠	٢٧,٢٣٣	٢٧,٢٣٣	٢٧,٢٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٧٧٦	٨٩,٧٧٦	٨٦,٨٨٠	٨٩,٧٧٦	٥,٧٩٢			
١٧	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق ملسوب ظهر المخدة	م٣	٤٨٩,٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٤٠٨	١١,٤٠٨	١١,٠٤٠	١١,٤٠٨	٠,٧٣٦			
١٧	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٨٦٤	١٠٩,٨٦٤	١٠٦,٣٢٠	١٠٩,٨٦٤	٧,٠٨٨			
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٩٠٥,٠٠	٥٨٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٤٠٧	٣٥,٥٩٣	١٩,٤٤٠	٢٠,٠٨٨	١,٢٩٦			
٢٢	طبقة عازلة من البيلتومين على الباز وجهن	م٢	١٤٢٦,٠١	١٠٨٢,٠٠٠	١١٤,٦٧٠	١١٤,٦٧٠	١١٤,٦٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			

يعتمد

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير التنفيذ :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-