

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								
1	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب . - سمك الطبقة 25 سم	0	63	م2	0	28,000	28,000	1,764,000.00	50,000.00	1,714,000.00	1- مدير المشروع وفريق العمل (متواجد). 3. لوحات تعريف المشروع (غير متوفر). 4. تأمين سلامة المرور (متوفر). 5. البرنامج الزمني (متواجد). 6. التقرير المبدئي وتقرير ضبط الجودة (متواجد). 7. التقرير الشهري والاسبوعي (متواجد). 8. المعمل + المعدات متواجد. 9. المستلزمات والمهمات متواجدة. 10-تراجع المحملات بمعرفة الادارة 11- يتم حجز مبلغ (50000) الف جنيه بالبند رقم 1 لحين انتهاء اعمال المطابق. 12- يتم حجز مبلغ (250000) بالبند رقم 4 لحين استكمال الاعمال وانتهاء الملاحظات. 13- 
2	بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	0	2250	طن	0	677.0	677	1,523,250.00	0.00	1,523,250.00	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	60	35	م2	0	28,000	28,000	996,800.00	0.00	996,800.00	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	189	م2	0	28,000	28,000	5,292,000.00	250,000.00	5,042,000.00	
5	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج 2 د او 3 د في الاماكن الذي يحددها المهندس المشرف باستخدام الاسفلت الصلب 60/70 المطابق للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير PC او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	0	2500	م3	0	9	9	22,500.00	0.00	22,500.00	
الإجمالي الكلى (تسعة مليون و مائتان زثمانية وتسعون الفا و خمسمائة وخمسون جنيها مصريا فقط لا غير)										9,298,550.00	

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول (بتروجيت)

سنة 20

تحريرا فى


مدير المشروع/

مهندس المشروع م / محمد صديق

مدير ادارة المشروع م/ محمد عامر

مدير عام الشؤون المالية والادارية

أ / مصطفى محمد عبد الجواد



ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / انهي حسين ايوب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى المركزية

مهندس

م/ طارق يوسف الجزار

