

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة نقل ناتج الحفر 37 كم	50	59	م3	0	3,211	3,211.0	191,055	0.00	191,054.50	1- لوحات تعريف المشروع (متوفر) 2- تأمين سلامة المرور (متوفر) 3- البرنامج الزمني (متواجد) 4- التقرير الشهري (متواجد) 5- التقرير الميداني (متواجد) لهم - تأمين مياه الشرب والمياه متواجده . فريقه العمل متواجد محل الموقع بنايه المعدات متواجده .
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و ألا يزيد الإمتصاص عن 10%	80	244	م3	0	4,213	4,213	1,031,342	0.00	1,031,342.40	
8	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك بالسم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الأساس القائمة معاً بسمك 30 سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	0	68	م2	0	25,650	25,650	1,744,200	0.00	1,744,200.00	
9	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخططة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	0	2,250	طن	0	830	830	1,867,500	0.00	1,867,500.00	
الإجمالي الكلى (أربعة مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً فقط لا غير)											4,834,096.90

سنة 2024

تحريراً في

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الصيانة

محاسب الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

إستشاري المشروع

مدير المشروع الشركة

م/ صلاح عثمانوي

م/ إسلام ربيع

م/ إسلام البهادي

د/ أسماء علي

أ/ مصطفى عبد الجواد

م/

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م/ طارق يوسف الجبل

