



رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	50	59	م3	0	3,056	3,056.0	181,850.53	0.00	181,850.53	1- لوحات تعريف المشروع (متوفر) 2- ختامين سلامة المرور (متوفر) 3- البرنامج الزمني (متواجد) 4- التقرير الشهري (متواجد) 5- التقرير المبدي (متواجد)
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	83	م3	0	1,306	1,306.0	108,398.00	0.00	108,398.00	
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و ألا يزيد الإمتصاص عن 10% .	80	244	م3	0	1,029	1,029.0	251,899	0.00	251,899.20	
7	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك بالسم وذلك بإعادة تدوير الاسفلت وطبقات الأساس القائمة معا بسمك 30 سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	0	68	م2	0	19,238	19,238.0	1,308,184.00	0.00	1,308,184.00	
8	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	0	2,250	طن	0	622	622.0	1,399,500.00	0.00	1,399,500.00	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	40	33	م2	0	18,525	18,525.0	618,735.00	0.00	618,735.00	
10	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	80	174	م2	0	18,525	18,525.0	3,238,170.00	0.00	3,238,170.00	
7,106,786.73											

الإجمالي الكلي (سبعة مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر جنيها وسبعون قرشا فقط لاغير)

سنة 2024

تحريرا في

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الصيانة

محاسب الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

إستشاري المشروع

مدير مشروع الشركة

م/صلاح عثماوي

م/إسلام ربيع

م/إسلام البهادي

م/اسماء علي

م/مصطفى عبد الجواد

م/مصطفى عبد الجواد
مدير عام الصيانة
الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

الم/أحمد يوسف الجزار

