

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : تطوير طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق اسعار المواد المحجربة رقم (٢٢) جاري للعملية عاليه.

- تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

- عقد رقم : ٢٠١٨/٢٠١٧/٧١ بتاريخ ٢٠١٨-٠٢-١٢ .

- بمبلغ : ٢١٦٢٦٦,٤٠ (فقط مائتان وستة عشر الفا و مائتان ستة و ستون جنيها و اربعون قرشا لا غير) وذلك

حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالآزم نحو المراجعة والصرفه للشركه في حاله الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣ / ١١ / ٩

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطمان

المهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية : تطوير طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

بيان بالبنود المستحقة الزيادة في قيمة شراء المواد المحجربة في المدة من ٢٠٢٠/١٠/١ و حتى تاريخه

المستخلص	التاريخ	قيمة الزيادة (بالجنيه)
ج ٢٢	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٢١٦٢٦٦,٤٠
الإجمالي (بالجنيه)		٢١٦٢٦٦,٤٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المدينة العامة للطرق والمباني
المنطقة الناحية بحر جنوب ميناء
تدقيق / حرفة النيل العامة للأعمال والطرق

عملية : تطوير طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

بيان بالبنود المستحقة الزيادة في قيمة شراء المواد المحجزة في المدة من ٢٠٢٠/١٠/١ وحتى تاريخه

م	البنود	الوحدة	مستخلص :			مقدار الزيادة (جنيه)	قيمة الزيادة (جنيه)
			ج ٢٢	٢٠٢٣/٠٨/١٠	نسبة الزيادة (%)		
٩	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	م ^٢	٩٦	٢٨٥٠٠		٦	١٧١٠٠٠,٠
١٣	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لزوم الحمايات	م ^٣	٩٢٠	١٨٠٠	%٣	٢٨	٤٩٦٨٠,٠
الإجمالي							٢٢٠٦٨٠,٠
الإجمالي بعد خصم نسبة ٢% طبقا للتعاقد							٢١٦٢٦٦,٤٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة