



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول: منشأة الأركان للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2024/2023/669)

من بداية العمل حتى: 2023-12-16

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق بإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش	جنيه		
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	18262.10	متر مكعب	0	13000.00	13000	0	1105000	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون يوجد كرفان متحرك التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-11-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-11-07)
	علاوة مسافة النقل 301 كم	18262.10	متر مكعب	0	13000.00	13000	0	5,441,800	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	18262.10	متر مكعب	0	13000.00	13000	0	169,000	0	
	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	643.52	متر مكعب	0	610.00	610	0	169580	0	
4-1	علاوة مسافة النقل 114 كم	643.52	متر مكعب	0	610.00	610	0	68,808	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	643.52	متر مكعب	0	610.00	610	0	15,250	0	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	468.80	متر مكعب	0	440.00	440	0	131120	0	
	السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	468.80	متر مكعب	0	440.00	440	0	106,656	0	
4-2	علاوة مسافة النقل 222 كم	468.80	متر مكعب	0	440.00	440	0	11,000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	468.80	متر مكعب	0	440.00	440	0	7,218,214	0	
	إجمالي قيمة المستخلص									

فقط : سبع ملايين ومئتان وثمانية عشر ألفاً ومئتان وأربعة عشر
جنيهاً لاغير

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

تم الاختيار فنياً IR فقط

مهندس الاستشاري العام

(سيسترا)

م / محمد السيد

12 / 18 2023

الكتاب الاستشاري الهندسي
مشروع: القطار الكهربائي
مدير المشروع الاستشاري
م / خالد قنديل
م / خالد قنديل
م / خالد قنديل

مشروع القطار الكهربائي
مدير المشروع الاستشاري
م / خالد قنديل
م / خالد قنديل
م / خالد قنديل

مدير المشروع المقاول
م / محمد علي
م / محمد علي
م / محمد علي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - منسوبي مطروح

عبد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قبحهاسجل صرفها إلى المقاول

تحريراً في

بوقع للمقاول مبلغ

مطروحة : الفات غير الواردة بسك الشرط أعيدت من

تحريراً في