



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيهه	استقطاع او حجز قرش / جنيهه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيهه	ملاحظات	
		قرش / جنيهه	قرش / جنيهه												
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر (باستخدام البلدوز وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستحلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان.	٢٦,٥٠	٢٠٠٠	م³	٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	١٠٥١,٠٠	جارى ١	٩٧%	٢٧٠١٥,٩٦	٠,٠٠	٢٧٠١٥,٩٦	المعدات متواجدة.		
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (السعر في مايو ٢٠٢٢).	١٤,٦٣		م³	٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	١٠٥١,٠٠	جارى ١	٩٧%	١٤٩١٤,٨٥	٠,٠٠	١٤٩١٤,٨٥	فريق العمل متواجد.		
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرع و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرع المستوجب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفوتريا حتى ٩٢%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستحلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٧٥,٥٠	١٠٠٠٠	م³	٠,٠٠	٩٤١٩,٠٠	٩٤١٩,٠٠	جارى ١	٩٧%	٦٨٩٨٠٠,٤٧	٠,٠٠	٦٨٩٨٠٠,٤٧	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون.		
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ كم - ٢٠ كم) (محجر مظان سفنكس)	١١٧,٦٠		م³	٠,٠٠	٩٤١٩,٠٠	٩٤١٩,٠٠	جارى ١	٩٧%	١٠٧٤٤٤٤,١٧	٠,٠٠	١٠٧٤٤٤٤,١٧	٠,٠٠	١٠٧٤٤٤٤,١٧	البرنامج الزمنى متواجد.
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبيوتد العقد (محضر المادة المحجورة) * (32) = (1.25) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	٤٤,٨٠٠		م³	٠,٠٠	٩٤١٩,٠٠	٩٤١٩,٠٠	جارى ١	٩٧%	٤٠٩٣١٢,٠٦	٠,٠٠	٤٠٩٣١٢,٠٦	٠,٠٠	٤٠٩٣١٢,٠٦	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون.
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.	١٣,٠٠		م³	٠,٠٠	٩٤١٩,٠٠	٩٤١٩,٠٠	جارى ١	٩٧%	١١٨٧٧٣,٥٩	٠,٠٠	١١٨٧٧٣,٥٩	٠,٠٠	١١٨٧٧٣,٥٩	لافتات المشروع متواجدة.
١.٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ مم و ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفوتريا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ١٠% وألا يزيد الانحصار عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مستحلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٤٦,٤٠	٣٧٥٠	م³	٠,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	جارى ١	٩٧%	٥٢٥٠٠٣,٥٨	٠,٠٠	٥٢٥٠٠٣,٥٨	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.		
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم) = (74*1.3) (كسارة العروية) طبقاً للمفاوضة.	٩٦,٢٠		م³	٠,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	جارى ١	٩٧%	٣٤٤٩٨١,٨٦	٠,٠٠	٣٤٤٩٨١,٨٦	٠,٠٠	٣٤٤٩٨١,٨٦	العلامات الارشادية متواجدة.
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبيوتد العقد (محضر المادة المحجورة) * (90) = (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	١٣١,٠٤		م³	٠,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	جارى ١	٩٧%	٤٦٩٩٢١,٢٣	٠,٠٠	٤٦٩٩٢١,٢٣	٠,٠٠	٤٦٩٩٢١,٢٣	الاجهزة المساحية متواجدة.
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م³	٠,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	٣٦٩٧,٠٠	جارى ١	٩٧%	٨٩٦٥٢,٢٥	٠,٠٠	٨٩٦٥٢,٢٥	٠,٠٠	٨٩٦٥٢,٢٥	يراعي تطبيق بنود العقد.
١.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ سم إلى ٤٠ سم وألا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ مم و ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفوتريا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الانحصار عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية) والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستحلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٥١,٣٠	٢٧٥٠	م³	٠,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	جارى ١	٩٧%	٣٩٥٢٢٧,٣٧	٠,٠٠	٣٩٥٢٢٧,٣٧			
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم) = (74*1.3) (كسارة العروية) طبقاً للمفاوضة.	٩٦,٢٠		م³	٠,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	جارى ١	٩٧%	٢٥١٢٩٤,٦٠	٠,٠٠	٢٥١٢٩٤,٦٠	٠,٠٠	٢٥١٢٩٤,٦٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبيوتد العقد (محضر المادة المحجورة) * (95) = (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	١٣٨,٣٢		م³	٠,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	جارى ١	٩٧%	٣٦١٣٢٠,٨٩	٠,٠٠	٣٦١٣٢٠,٨٩	٠,٠٠	٣٦١٣٢٠,٨٩	
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م³	٠,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	٢٦٩٣,٠٠	جارى ١	٩٧%	٦٥٣٠٥,٢٥	٠,٠٠	٦٥٣٠٥,٢٥	٠,٠٠	٦٥٣٠٥,٢٥	
١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٢٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٤ م. رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبرمسبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاعلاص والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشارى (والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² وتشطيب السطح بملء الفواصل البيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستحلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (الإيقل عن ٥ متر رأسى). - يتم صرف الكثرة في حالة تقديم ما يثبت على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة.	٤٣٢,٠٠	٢٧٥٠	م²	٠,٠٠	١٦٥٦,٠٠	١٦٥٦,٠٠	جارى ١	٩٠%	٦٤٣٨٥٢,٨٠	٠,٠٠	٦٤٣٨٥٢,٨٠			
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٢) طبقاً للمفاوضة.														
	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمعات الحماية والمويل الجانبية تتكون من ٢٠,٨ سم دولوميت متدرج+٤م. رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبرمسبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاعلاص والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشارى (والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² وملء الفواصل البيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستحلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (الايقل عن ٥ متر رأسى). - يتم صرف الكثرة في حالة تقديم ما يثبت على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة.	٢٦٦٥,٢٠		م³	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى ١	٩٠%	٢٣٩٨٦,٨٠	٠,٠٠	٢٣٩٨٦,٨٠			
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٢) طبقاً للمفاوضة.	الإجمالى													
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													٥٥٠٤٨٠٧,٧٢	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات													٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													٥٥٠٤٨٠٧,٧٢	
	ما سبق صرفه													٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													٥٥٠٤٨٠٧,٧٢	
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٢) طبقاً للمفاوضة.													٥٥٠٤٨٠٧,٧٢	

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام كامل

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري العام
مستشار للاستشارات الهندسية

م / اسامه نور الدين

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانز كونسلتينج

م / اسامه نور الدين

مستشار المساحة
مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

تحت إشراف
الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف