

کشف رقم (۷) جلدی

صلية: تنفيذ الجسر الترابي والأصم السداعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطمين-حطوط) لتنفيذ المسافة من الك.م ٥٤,٥ إلى الك.م ٥٧,٨٥٢ بطول ٣,٣٥٢ كم الإنجافين

تنفيذ: شركة الرضوان للمقاولات العمومية عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٣/٢

المعذر رقم (١٨١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٧ / ٩ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	حالة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	جاري	١٦١٥,٠٠٠,٠٠	جنية	١٦١٥,٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين .
٢	أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتصلبة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٤٠٢,٠٠٠,٠٠		٤٠٢,٠٠٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحكمية متواجده
٣	أصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٢,٠٠٠,٠٠		١٦٢,٠٠٠,٠٠	(٤) لاقتلت الصلابة متواجده .
	أصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٥١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣٤,٠٥٠,٠٠		٣٣٤,٠٥٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
	أصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٥١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٨٧,٠٠٠,٠٠		٣٨٧,٠٠٠,٠٠	(٦) العمل متواجد .
٤	أصل تغريم و نصف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمعايير النصف	٦٢,٠٠	م ^٣	١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٢٣,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٣٨٧,٠٠٠,٠٠	(٧) في تأمين سلامة المرور متواجد .
٥	أعمال تسهيل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٧ كم	٥٤,٠٠	م ^٣	١٨٧,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠		١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠١٩/٩/٢٠٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣/٩/٢٠٢٠ .
	مسافة نقل ترابي ٦,٥ كم	١,٦٠	م ^٣	١٨٧,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢,٠٠٠,٠٠		٣٢,٠٠٠,٠٠	(١٠) يتم حيز مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠ جنية فقط خصمالة الف جنية لآخر حين إزالة نتج التغيير من حرم المسار .
٦	أعمال تسهيل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٢١ كم	٦٨,٠٠	م ^٣	٦,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨,٠٠٠,٠٠		٦٨,٠٠٠,٠٠	(١١) يتم حيز مبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠ جنية فقط مائتان وخمسون الف لآخر من بند حماية الميول والاكتاف حين نهر الملاحظات .
	مسافة نقل ترابي ٥,٨ كم	١,٤٥	م ^٣	٦,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٥,٠٠٠,٠٠		١٤٥,٠٠٠,٠٠	
٧	أعمال ردم وتشغيل بوائج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والنتروج مع استخدام الكاسور	٨٦,٠٠	م ^٣	٣٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٢,٠٠	جاري	٣,٠٦٢٢,٠٠		٣,٠٦٢٢,٠٠	
٨	أعمال ردم وتشغيل بوائج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والنتروج مع استخدام الكاسور	٦٥,٠٠	م ^٣	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٨٥,٠٠٠,٠٠		٥٨٥,٠٠٠,٠٠	(١٢) استشاري الجسر للترابي مكتب د / محمد مهدي .
٩	أصل توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لصلبة الاكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٣	١,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠١٠,٠٠	جاري	٣٥٨٥٥,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٣٣٣٥٥,٠٠	(١٣) استشاري اعمال الخرسانة (العمليات) مكتب الرائد .
١٠	أصل توريد و صب خرسانة عادية لتقعات المفاصل و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٢,٠٠	م ^٣	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	٥٩٤,٠٠٠,٠٠		٥٩٤,٠٠٠,٠٠	(١٤) مكتب الرائد استشاري الشركة للتبريد .
١١	أعمال توريد و فرش طبقة تلميس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٠,٧ كم	٤٠٣,٠٠	م ^٣	١٧٩٦٥,٠٠	٩,٣٥,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	١,٠٨٨١,٠٠٠,٠٠		١,٠٨٨١,٠٠٠,٠٠	
١٢	أعمال توريد و فرش طبقة تلميس (Subbase) مسافة نقل ١٠,٧ كم	٤١١,٠٠	م ^٣	١٢٦٦,٠٠	٤٨٤,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٧١٩٢٥,٠٠		٧١٩٢٥,٠٠	
١٣	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد مستورد WG11 ذات قوة شد ١٠٠ كليونوتن في (Polyester Geogrid)	٣,٥٠	م ^٢	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	جاري	٧٩٣,٠٠٠,٠٠		٧٩٣,٠٠٠,٠٠	
١٤	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد محلي WG11 محلي ذات قوة شد ١٦٠ كليونوتن في (Polyester Geogrid)	٢٥,٠٠	م ^٢	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	١,١١٢٥,٠٠٠,٠٠		١,١١٢٥,٠٠٠,٠٠	
١٥	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كليونوتن في (Bixial Geogrid)	٩٨,٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٧٨,٠٠٠,٠٠		١,٠٧٨,٠٠٠,٠٠	
١٦	أعمال تحسين خواص التربة في المنطقة المتاخمة بين طريق المجاور ومسار القطار الكهربائي السريع وذلك عن طريق التدمك الديناميكي (Dynamic Compaction)	٤٥١,٠٠	م ^٢	٢٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١,٠٠٠,٠٠	جاري	٩٩٦٧١,٠٠٠,٠٠		٩٩٦٧١,٠٠٠,٠٠	
١٧	توريد و صب خرسانة عادية بالسمك المطلوب إجهاد ٢٥ ميجا باسكال	١٨٧٥,٠٠	م ^٣	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٢٨١٢٥,٠٠		٢٨١٢٥,٠٠	
١٨	توريد و صب خرسانة مسلحة إجهاد ١٥ ميجا باسكال	٤٥٠,٠٠	م ^٣	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	٢٤٧٥٠,٠٠		٢٤٧٥٠,٠٠	
١٩	توريد و تركيب حديد تسليح DWR (FY =500 Mpa)	٢٦٥,٠٠	طن	٧,١٤	٠,٠٠	٧,١٤	جاري	١٨٩٢١,٠٠		١٨٩٢١,٠٠	
٢٠	توريد و تركيب بوابر اسود صلبة الجير قطر ١٢٥ مم	١٥٠,٠٠	م ^٢	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٥٢٥,٠٠		٥٢٥,٠٠	
٢١	توريد و دهان ١٢٥٠ لوجة من البوليدين الفار	٢٦,٠٠	م ^٢	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٦٠٨,٠٠		٦٠٨,٠٠	

لغة خمسة وثمانون مليون وستمائة ومئة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جانبها لاغير

اسطوري الشركة العامة

المستوى (XYZ)

استاذ في الهندسة

(Continued)

الهيئة العامة للطرق والكباري

۱۰۰۰

CH

W. J. H. J.

[Faint handwritten notes at the bottom left corner]

85

مهندس المشور : **د. خالد العجا**

مجلس الإدارة

روغ منیر عام المشروع

۴۴۴ یحییٰ

الملك الناصر المنصور

12

د. ا. ج. ۱۳۳۵

John R.

[Handwritten signature]

م / التوقيع /

التوقيع /

الرسالة الثانية في بيان الحروف العشرية

W 713

17

[Signature]

2

4

174 175 176 177 178

1

10

Feb 23

ملحق المشروع /
التوقيع /

روح فوجہ علی صبحہ

1