

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الاداره
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركه عليك لانشاء ورصف الطرق بشأن صرف فروق الاسعار
عن مشروع اعمال ازدواج ورفع كفاءة طريق الصعيد - البحر الأحمر (أسيوط - سوهاج شرق النيل)
في المسافة من كم ٧٠ الي كم ٨٠ بطول ١٠ كم باستخدام تقنية FDR
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٢/١ ختامي)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٢ / ١

مرفق عدد ()



المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

عملية : مشروع اعمال ازديواج ورفع كفاءة طريق الصعيد - البحر الأحمر (أسيوط - سوهاج شرق النيل) في المسافة من-

كم ٧٠ الي كم ٨٠ بطول ١٠ كم باستخدام تقنية FDR

تنفيذ : بشركه: - علك لانشاء ورصف الطرق

نموذج مجمع حساب قيمة (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
جاري ١	٥٦٦٠٧٧,٢٦
ختامي ٢	٣٥٠٢٨٨,٢٥
الإجمالي	٩١٦٣٦٥,٥١

رئيس الادارة المركزية
عماد حسين

المكتب الفني للمشروعات
مهندس



اعمال ازدواج ورفع كفاءة طريق الصعيد - البحر الأحمر (أسبوط - سوهاج شرق النيل) في المسافة من كم ٧٠
الي كم ٨٠ بطول ١٠ كم باستخدام تقنية FDR
عقد رقم ١٠٥٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري ١.

19/11/2021
امر الاسناد

9/5/2022
تاريخ التعاقد

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٢٩/٦/٢٠٢٢ حتي ٢٩/٧/٢٠٢٢

بيان التعاقّد													
رقم البنء	بيان البنء	الوءءة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر الكلفة الخاصة للتعءيل	المعاملات		الأرقام القياسية عند فتح المظاريف	الأرقام القياسية للسمار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
								ك	ع				
1	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت و الأساس القالب سمك ٢٥ سم	٢م	55	77000	4235000	يوليو	السولار	20%	323.7	323.6	0.018473896	78,236.95	
2	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق طبقا للشروط و الموصفات	طن	1600	1500	2400000	يوليو	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	22,168.67	
							اسمنت	65%	167.5	217.5	0.194029851	465,671.64	
الإجمالي													566,077.26

الشركة المنفذة

مكتب فني مشروعات

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع /

1/2

التوقيع /

التوقيع /


رئيس الإدارة المركزية
للمحاسبة والمالية

المهندس /

عماد حسين

رئيس المنطقة الثامنة (قنا - سوهاج - الأقصر)

رئيس المنطقة الثامنة (قنا - سوهاج - الأقصر)





اعمال ازدواج ورفع كفاءة طريق الصعيد - البحر الأحمر (أسبوط - سوهاج شرق النيل) في المسافة من كم ٧٠
الي كم ٨٠ بطول ١٠ كم باستخدام تقنية FDR
عقد رقم ١٠٥٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ختاني ٢٠


19/11/2021
امر الاسناد

٦/٩/٢٠٢٢ حتى ١/٨/٢٠٢٢ في الفترة من

9/5/2022
تاريخ التعاقد

بيان التعاقد													
رقم البلد	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية عند فتح المقاريف	الأرقام القياسية للمعام عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغير	قيمة الاعمال * نسب التغير
								ك	ع				
1	بالعتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت و الأساس القائم سمك ٢٥ سم	٣م	55	7473	411015	8+9	السولار	20%	323.7	323.7	353.6	ك*(ع-١٤)/ع	7,593.05
2	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق طبقا للشروط و الموصفات	طن	1600	786.5	1258400	اغسطس	السولار	10%	323.7	323.7	353.6	0.009236948	11,623.78
				اسمنت	65%		167.5	167.5	221.8	0.210716418	265,165.54		
				السولار	10%		323.7	323.7	353.6	0.009236948	2,324.76		
				اسمنت	65%		167.5	167.5	232.6	0.252626866	63,581.13		
الإجمالي													
350,288.25													

الشركة المنفذة
مكتب في مشروعات
التوقيع /
مهندس المشروع بالمنطقة
مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
الإجمالي



(i)

تفقيذ في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

رئيسة الجامعة

١٩ علامة

في _____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ جاری -

الإيرادات .

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بيك

باعتدال حسب

إذن مصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

_____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج٠٦) _____ امضاء الكاتب المنيوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحج

(٤) قضا أو

(٥) اذاعة

(۶) استیلت

في سنة _____