

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / طنطا / كفر العرب
{ القطاع الأول } بطول ١,٥ كم نطاق محافظة الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ٤ } شاملة المدة من بدء العمل
حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مصلحة : مصلحة الجمارك
 قسم : قسم الجمارك
 المبلغ المستحق إلى : مصلحة الجمارك
 المطلوبات طيه ، أو : مصلحة الجمارك
 بموجب : مصلحة الجمارك
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : مصلحة الجمارك
 شيك على البنك المركزي في : مصلحة الجمارك
 شيك على الخارج : مصلحة الجمارك
 يسحب باسم : مصلحة الجمارك
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : مصلحة الجمارك

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	الجهة


رقم : ٨٤٤٨٨٨
 الختم ذو التاريخ : ٢٠٢
 كُتب المراجعة : مصلحة الجمارك
 رئيس القسم : مصلحة الجمارك
 الجملة : ٨٤٤٨٨٨

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	بند : <u>٨٤٤٨٨٨</u> فصل : <u>٨٤٤٨٨٨</u> فرع : <u>٨٤٤٨٨٨</u> قسم : <u>٨٤٤٨٨٨</u> جنيه : <u>٨٤٤٨٨٨</u> قرش : <u>٨٤٤٨٨٨</u>	إجمالي الأصل : <u>٨٤٤٨٨٨</u> قرش : <u>٨٤٤٨٨٨</u> جنيه : <u>٨٤٤٨٨٨</u>
	بيانات الاستقطاعات	
	عادي : <u>٨٤٤٨٨٨</u> إضافي : <u>٨٤٤٨٨٨</u> دمغة توقيع : <u>٨٤٤٨٨٨</u>	رسم الدمغة : <u>٨٤٤٨٨٨</u> صافي القيمة المطلوب صرفها : <u>٨٤٤٨٨٨</u>

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء : الإمضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء : الإمضاء
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء : الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : ٨٤٤٨٨٨ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
 يعتمد سحب
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : الإمضاء : الإمضاء(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : الإمضاء : الإمضاء

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : الإمضاء : الإمضاء(٤) قيد في سجل : الإمضاء : الإمضاء(٥) أدرج في كشف : الإمضاء : الإمضاء

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب (القطاع الأول) بطول ١,٥ كم بنطاق محافظة الدقهلية (مركز شربين) ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٢/٠٧/٣١	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/١٢/٠١	رقم المستخلص	٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت	السولار	تاريخ المستخلص
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى أو الإستلام المباشر	٥٦٦,٠	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/١٢/٣١
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو - ٢٠٢٣	٦٢٢,٠	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٣٩٦,٢	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أغسطس - ٢٠٢٣	٦٢٢,٠	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٣٩٦,٢	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ سبتمبر - ٢٠٢٣	٦٢٢,٠	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٣٩٦,٢	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أكتوبر - ٢٠٢٣	٦٨٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٣٩٦,٢	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ نوفمبر - ٢٠٢٣	٧٦٢,٠	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٤١٧	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر - ٢٠٢٣	٧٦٢,٠	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٤١٧	

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية لأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية لأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
رقم البند	بيئ البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال											
٤	توريد و رش طبقة تشريب	م٢	٢٧,٥	٣٥٢٠	٩٦,٨٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١١٩	%٦٦,١١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٧٧٠,٩٩	
							٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	%٣٣,٨٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٥٨٨,١٨	
							بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٨٨	%٤٨,٨٩	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢,٠	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٣,٠٤٣,٤٨
								٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%١٧,٢٢	٠,٦٥	٥٦٦	٦٨٣,٦	٠,١٣٥١	٠,١٣٥١	٢,٢٥١,٤٨
٦	توريد و فرش طبقة رابطة	م٢	١٤٦	٣٥٢٠	٥١٣,٩٢٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١١٩	%٦٦,١١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	٤,٠٩٣,٢٤	
							٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	%٣٣,٨٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	٣,١٢٢,٧٠	
							بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٨٨	%٤٨,٨٩	٠,٥٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٠,٠٥٤٤	٠,٠٥٤٤	١٣,٦٧٢,٢٥
								٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%١٧,٢٢	٠,٥٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	٠,١١٤٣	٠,١١٤٣	١٠,١١٤,٣٦
١٣	تكمير و إزالة المسطحات المنهارة	م٣	٩٦	٦٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١١٩	%٦٦,١١	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٠,٠٢٤١	٩١٧,٥٤	
							٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	%٣٣,٨٩	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٦٩٩,٩٨	
							سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١١٩	%٦٦,١١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٠,٠١٢٠	١,٩٥١,٣٦
								٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	%٣٣,٨٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٤٨٨,٦٨
١٥	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي	م٢	٩٨	٢٥٠٠	٢٤٥,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	%٣٣,٨٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٩	١,٤٨٨,٦٨	
الاجمالى																
٨٣,٢٦٨,٨٧																

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

٣٠٨٥