

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١٣ ، ١٤ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مصلحة : القيمة الخارجة للخدمة المكتسبة
قسم : القيمة المكتسبة
المبلغ المستحق إلى : القيمة المكتسبة
الطلبات طيه ، أو : القيمة المكتسبة
موجب }

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٩١٥	٤١٢
			
	الجملة	٢٩١٥	٤١٢

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المر الجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم				بيانات		المرفقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
٢٩١٥	٤١٧,٠٦					مكتب القروض والإقراض، راجع إلى الحسابات العامة أرقاماً ٣ (١٦/١٢) من بينه وبين السيد السيد بنجلو ٥٥ لم
		إجمالي الأصل				
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع				
		قرش جنيه قرش جنيه قرش				
		رسم الدمغة				
صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

899

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى
_____ الازدادات بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠ - ٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شبيخ رقم : _____ إمضاء الكاتب المصوب : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقسم : إمضاء الكاتب المنوط : القنوات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي
كفر العرب بفارسكور

فتح في ٢٠٢٢/١/٢٦

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ١٣ - ١٤ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	١٣ جاري	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣,٢٩١,٥٦٣,١٢
٢	١٤ جاري	٢٠٢٤/٠١/٣١	٦٢٣,٨٥٠,٤٤
الإجمالي			٣,٩١٥,٤١٣,٥٦

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق نسيوط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتى كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٤/٢٦		تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠١/٢٦		تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	
		الاسمنت	حديد	الاسمنت	السولار	الاسمنت	حديد	البيتومين	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٥٣,٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥	٥٦٦,٠	٣٢٣,٧	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١
						٤١٧	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢,٠
						٤١٧	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من الفترة إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٣	أعمال حفر	م	٩٦	٨٩٠٠	٨٥٤,٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٥٧٦	٤٩,٢٥٢,٧٢
٩	توريد أنرية	م	٢٥٨,٥	٣٢٠٠٠	٨,٢٧٢,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٥٧٦	٤٧٦,٨٤٧,٤٥
٢١	توريد و توصيب صلب التسليح	طن	٢٢٤٠٠	٥٧	١,٢٧٦,٨٠٠,٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٤٩%	٠,٦٧٥	٣٤٠,٩	٩٩٨,٥	١,٣٠٢١	٨١٧,٦٢٢,٥٧
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٥١%	٠,٦٧٥	٣٤٠,٩	١,٠٦٧,٨	١,٤٣٩٣	٩٣٣,٩١٢,٤٧
٢٤	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التهوية	م	٢٧٥٠	٢٧٢	٧٤٨,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,١٠	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٢٨٨	٢١,٥٥٩,٥٩
						اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٤٩%	٠,١٥٠	١٦٤,٥	٣٢٠,٦	٠,١٤٢٣	٥٢,٣٦٢,٦١
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٥١%	٠,١٥٠	١٦٤,٥	٣٣٦,١	٠,١٥٦٥	٥٩,٤٨٠,٧٠
٢٥	توريد و صب خرسانة عادية	م	١٧٠٠	٦٣٩	١,٠٨٦,٣٠٠,٠٠	أسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٤٩%	٠,٢٠	١٦٤,٥٠	٣٢٠,٦٠	٠,١٨٩٨	١٠١,٣٩٣,٠٥
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,١	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٢٨٨	٣١,٣١٠,٤١
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٠١٧٩	٢٠,٤٣١٠,٨٠
١	خرسانة عادية للحوائط الساتدة بارتفاع ٣ م	م	٢٦٥٠	٤٣٠٠	١١,٣٩٥,٠٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٤٩%	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٣٢٠,٦	٠,٠٣٠٣	١٦٩,٨٩٤,٣٦
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١	٦١	١٠٠%	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٣٣٦,١	٠,٠٤١٥	٢٤٠,٠٣٩,٥٣
الإجمالي															
٣,٢٩١,٥٦٣,١٢															

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
سلوي سامي صالح



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
إدارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتى كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/٠٤/٢٦	٢٠٢٣ - فبراير				رقم المستخلص	١٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت	المولار	تاريخ المفاوضة على البنود المستحدثة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	٤٨٧,١	٣٤٠,٩	١٩٤,٥	٣٢٣,٧	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	٥٦٦,٠	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٤	٧٦٢,٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩	٤١٧	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٤	٥٦٦,٠	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتقدمة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من --- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٣	أعمال حفر	م٣	٩٦	١٣١٠٠	١,٢٥٧,٦٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	١٠٠%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٠,٠٥٧٦	٠,٠٥٧٦	٧٢,٤٩٥,٥٧
٩	توريد أتربة	م٣	٢٥٨,٥	٣٧٠٠٠	٩,٥٦٤,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	١٠٠%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٠,٠٥٧٦	٠,٠٥٧٦	٥٥١,٣٥٤,٨٧
الإجمالي														
														٦٢٣,٨٥٠,٤٤

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

