

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	اللقنة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ انتهى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٠١	بالمكب حفر في أي نوع من أنواع التربة بلجهاذ ثرية حتى 125 كم/س2ماعدا التربة شديدة التماسك و التربة الصخرية (حتى عمق 16 متر) مع عمل مصاصات أفقية بعرض 1م لكل 4 م ارتفاع و عمل نظام مدالة بين الحفارات (3-2 حفار) لرفع نواتج الحفر و تشوينها ثم إعادة رفعها باستخدام التاور و التلابل و تأمين ميلو الحفر أثناء تنفيذ الأعمال مع الحفاظ على الطرق المؤدية إلى كسرات مصنع الأسمنت ، عمل نظام لمراقبة هبوط لمبني القائمة أثناء الحفر . طبقا للرسمات و السور يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية لمسافة 500 متر (و السور لا يشمل نظام سند و تدعيم جوانب الحفر)	١٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠	م3	٤٧٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	جاري	٨٦٩٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٩٥٠٠٠٠٠	
٠٢	بالمكب تكشير و إزالة خرسانة عتيقة أو مبني من الطوب غير المسلح و البند و يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير و ذات قدرة على المخدرة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكشير في مشلون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٤٥	١٢٠٠٠	م3	١٩٠٠	٠٠٠٠٠	١٩٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠	
٠٣	بالمكب تكشير و إزالة خرسانة مسلحة و البند و يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير و ذات قدرة على المخدرة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكشير في مشلون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٥٠٠	١٥٠٠٠٠	م3	٤٥٠٠	٠٠٠٠٠	٤٥٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠	
٠٤	بالمكب تكشير و إزالة خرسانة مسلحة و البند و يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير و ذات قدرة على المخدرة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكشير في مشلون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	١	١٧٥٠٠٠٠٠٠	بالعدد	١	٠٠٠٠٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	
٠٥	بالمكب الطولي أصل خوازيق بقطر 80 سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة و مسموية في مواقعها على الأرض الطبيعية و نصب بخرسانة مسلحة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية و الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب و محتوى إجهاد بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 بنظام الحفر بالتفريع (Bored Piles) باستخدام سائل بتونيت لسند جوانب الحفر و اللقنة لا تشمل صلب التسليح و القيسونات الدائمة و البند يشمل نقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية و تشمل تكشير رتوس الخوازيق و إختبار التكتل pile integrity test على كامل الخوازيق و بطريقة الدق و الصدى Echo Test و إعداد تقرير التجربة على أن تتم الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٦٨٤	٤٢٥٠٠٠٠	م.مط.	٢٠٠٠٠	٤٨٤٠٠٠	٦٨٤٠٠٠	جاري	٢٩٠٧٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٩٠٧٠٠٠٠٠٠	
٠٧	بالمكب قرشة من الخرسانة العادية لزوم إجهاد التربة طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم / سم2 و اللقنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة أو المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على العمق و اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	١١٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	م3	١٠٧٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠	جاري	٢٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٦٧٥٠٠٠٠٠٠	
٠٨	بالمكب خرسانة عادية أعلى مضرب طبقا لإحداثيات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم / سم2 و اللقنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على العمق مع المعالجة بأرش بمواد مائعة التقوية كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	٥٥٠	٣٥٠٠٠٠٠	م3	٤٨٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	
٠٩	بالمكب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال الخرسانية لسير مصنع الأسمنت و أجزائه الخرسانية المختلفة فوق سطح الأرض الطبيعية و التي يتم تنفيذها لتحمل الأحمال و الإهزازات الميكانيكية الناتجة من حركة السير الدائم للأسمنت طبقا لنسب الخلطة الخرسانية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم / م3 و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على جميع الأعمال حتى عمق يصل إلى 16 متر - اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	١٤٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	م3	١٣٥٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالمكب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال المدفونة (جوانب و أعمدة و أسقف و أنفاق الأعمال الكهربائية و جوانب الأنفاق ... إلخ) و طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم / م3 و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على عمق يصل إلى 16 متر و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إشتاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية و السور لا يشمل حديد التسليح .	٧٦٠	٥٧٥٠٠٠٠	م3	٧٥٣٠٠	٠٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	جاري	٤٣٢٩٧٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٢٩٧٥٠٠٠٠	
١١	بالمكب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة من مضرب أعلى القواعد و حتى ارتفاع 8 م طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 450 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 420 كجم / م3 باستخدام أسمنت بورتلاندي عادي تكون الخوازيق ذات سطح أملس (fair face) للأجزاء الطاعرة و اللقنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على جميع الأعمال حتى عمق يصل إلى 16 متر و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و السور لا يشمل حديد التسليح .	٢٥٠	٥٧٥٠٠٠٠	م3	١٣٦٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	١٣٦٠٠٠	جاري	٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠	
١٢	بالمكب المسطح أصل الحفر - تامة المساحة لزوم التلابلات الأرضية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 420 كجم / م3 مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي بسبك 15 سم طبقا للمواصفات مع عمل القواعد الطولية و مراب و فواصل التمدد و الفواصل الانشائية و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على عمق يصل إلى 16 متر و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و السور لا يشمل حديد التسليح .	٩٥٠	١٠٠٠٠٠٠	م2	٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	جاري	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٣	بالمكب المسطح أصل الخرسانة المسلحة لزوم التلابلات الأرضية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 420 كجم / م3 مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي بسبك 20 سم طبقا للمواصفات مع عمل القواعد الطولية و مراب و فواصل التمدد و الفواصل الانشائية و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناظيب الصب على عمق يصل إلى 16 متر و إستخدام أسمنتاً مقوم للتكثيفات و اللقنة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و السور لا يشمل حديد التسليح .	٣٧٠٠	١٣٠٠٠٠٠	م2	١٠٧٥٠٠	٢٠٧٩٠٠٠	٣١٥٤٠٠٠	جاري	٤١٠٠٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤١٠٠٢٠٠٠٠٠٠	
١٦	بالمكب مسطح و تركيب و رص حديد تسليح (40/60) لزوم جميع تفاصيل الانشائية و السور يشمل التلقيب طبقا للرسمات و السور يشمل أيضا الإختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السور يشمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٤٢٠	٥٩٠٠٠٠٠٠	طن	٣١٧٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣١٧٠٠	جاري	١٨٧٠٣٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٧٠٣٠٠٠٠٠٠	
١٨	بالمكب مسطح و تركيب و رص حديد تسليح (40/60) لزوم جميع تفاصيل الانشائية و السور يشمل التلقيب طبقا للرسمات و السور يشمل أيضا الإختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السور يشمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠٧	٩٥٠٠٠٠٠٠	طن	٥٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	٤٧٧٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٧٥٠٠٠٠٠٠	
٣١	مركب توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكرسي سير النقل و الهيكل الإنشائي للمبني - و القطاعات مصنعة عن طريق الدمج أو السحب من قطاعات (HEA 1000 , HEA 300 , HEA 320 , HEA 300) على أن يتم تجميعها في وحدات قليلة للتل و تكون مرفقة و مجهزة في حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السور يشمل أصل تحضير الأسطح 1/2 DERUSTIN SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طينة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا للمواصفات المشروعة و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للمواصفات المشروعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٨٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	طن	٣٨٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠	جاري	٣٦١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٦١٠٠٠٠٠٠٠٠	
٣٢	بالمكب توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني لكرسي سير النقل و الهيكل الإنشائي للمبني - و القطاعات مصنعة عن طريق الدمج أو السحب من قطاعات (S 80*5 , SHS 80*4 , SHS 60*5 , ICHS 419*7.1 , SHS 120*4 , SHSH 120*8 , SHS 140*8 , SHS) على أن يتم تجميعها في وحدات قليلة للتل و تكون مرفقة و مجهزة في حزم و القطاعات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السور يشمل أصل تحضير الأسطح 1/2 DERUSTIN SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طينة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا للمواصفات المشروعة و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للمواصفات المشروعة و تعليمات المهندس المشرف .	٩٣	٩٣٠٠٠٠٠٠	طن	٩٠٠٠	٠٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	جاري	٨٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠	
٣٣	توريد و تصنيع قطاعات معدنية مجلفنة لزوم المدايات PURLIN AND GIRTH مصنعة من قطاعات مشككة على البارد (C160*65-30-2.5 & C200*75-30*2.5) على أن يتم تجميعها في وحدات قليلة للتل و تكون مرفقة و مجهزة في حزم طبقا AISI 2001 و طبقا للمواصفات المشروعة و السور يشمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للمواصفات المشروعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٥	٩٩٠٠٠٠٠٠	طن	١٣٠٤	٠٠٠٠٠٠	١٣٠٣٧٧	جاري	١٣٢٤٣٢٣٠٠٠	٠٠٠٠	١٣٢٤٣٢٣٠٠٠	
٣٤	بالمكب توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل للسلاسل و القطاعات مصنعة عن طريق الدمج أو السحب على أن يتم تجميعها في وحدات قليلة للتل و تكون مرفقة و مجهزة في حزم و القطاعات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السور يشمل أصل تحضير الأسطح 1/2 DERUSTIN SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طينة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا للمواصفات المشروعة و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للمواصفات المشروعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٥	٨٠٠٠٠٠٠٠	طن	٢٠٣	٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٧	جاري	١٨٤٥٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٤٥٦٠٠٠٠٠	
٣٥	توريد و تصنيع درابزين من المواسير المنسوجة و المدايات و وقال DIN EN ISO 141225 مع قضبان ركبة واحدة الارتفاع 1100 مم على أن تكون قطاعات المواسير الراسية 3.6 48.3* و المسافة بينها تكون 1000 مم كحد أقصى قطاع مسورة الدرابزين 3.6 48.3* مم و قطاع مسورة الركبة 3.6 48.3* مم و الأنواع القلم 6 60*8 مم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السور يشمل أصل تحضير الأسطح 0.5 Derustin SA2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طينة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا للمواصفات المشروعة و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للمواصفات المشروعة و تعليمات المهندس المشرف .	٧٠٦	٩٨٠٠٠٠٠٠	طن	٥٠٠	٢٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	جاري	٧٣٩٩٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٣٩٩٠٠٠٠٠٠	
٣٦	توريد و تصنيع مشابيت من الحديد المجلفن الطحوم و بالضغط للدرابزينات و المدايات دافئة للوحات على أن يكون من رتبة S235 J0 طبقا DIN EN 10025 و اللقنة وفقا ل1461 DIN EN ISO تنفيذ المصمبات يكون من خرصة حاملة 30*40 مم و قضيب عرضي 6 مم و قنعة العنق 34*28 مم و السور يشمل مواد التثبيت القياسية و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للرسمات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٧٥	٤٨٠٠٠٠٠٠	م2	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	جاري	٤٠٣٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٣٢٠٠٠٠٠٠	
٣٧	توريد و تصنيع مشابيت من الحديد المجلفن الطحوم و بالضغط للدرابزينات و المدايات دافئة للوحات على أن يكون من رتبة S235 J0 طبقا DIN EN 10025 و اللقنة وفقا ل1461 DIN EN ISO تنفيذ المصمبات يكون من خرصة حاملة 30*30 مم و قضيب عرضي 6 مم و قنعة العنق 34*38 مم و السور يشمل مواد التثبيت القياسية و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للرسمات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٨	٥٨٥٠٠٠٠٠	م2	٣٧٠٧٧	٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٧٧٠	جاري	٢٢٠٩٥٤٠٠٠	٠٠٠٠	٢٢٠٩٥٤٠٠٠	
٣٨	توريد و تصنيع أروضيت من الواح من الساج العمرج المجلفن بارتفاع 55 ملم و سمك 1 ملم . درجة الصلابة Gd S350 طبقا للمواصفة EN-10346 و السور يشمل تثبيت مسمار D20mm لكل عصب و كل ما يلزم لنمو العمل طبقا للرسمات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٢٠	١٥٠٠٠٠٠٠	م2	٧٠٠٠٠	١١٦٠٣٨٠	٨١٦٠٣٨٠	جاري	١٢٢٤٥٧٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٢٢٤٥٧٠٠٠٠	
٤١	بالمكب أصل تركيب الهيكل المعدني لكرسي سير النقل و الهيكل المعدني للمبني من القطاعات المعدنية على أوزان	٤٧٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	طن	٤٧٠٠٠	٠٣٠٠٠٠	٤٧٣٠٠٠	جاري	٢٣٦٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٣٦٥٠٠٠٠٠٠	
٤٢	بالمكب أصل تركيب الدوايات من القطاعات المعدنية المشككة على البارد	١٣٠٥	٥٠٠٠٠٠٠٠	طن	١٣٠٣٧٧	٠٠٠٠٠٠	١٣٠٣٧٧	جاري	٦٦٨٨٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٦٨٨٥٠٠٠٠	
٤٣	بالمكب أصل تركيب الهيكل المعدني للسلاسل	٠٢٠٥	٥٠٠٠٠٠٠٠	طن	٢٠٣٠٧	٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٧	جاري	١١٥٣٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٥٣٥٠٠٠٠	
٤٤	بالمكب أصل تركيب درابزينات الاراضيات و المدايات	٠٧٠٦	٥٠٠٠٠٠٠٠	طن	٥٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	
٤٥	بالمكب المسطح تركيب مصمبات الحديد للارضيات و المدايات	٨٧٥	٥٠٠٠٠٠٠٠	م2	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	جاري	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
٤٦	بالمكب المسطح تركيب مصمبات الحديد لدرجات السلاسل	٣٨	٧٥٠٠٠٠٠٠	م2	٣٧٠٧٧٠	٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٧٧٠	جاري	٢٨٣٢٧٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٨٣٢٧٠٠٠٠	
٤٧	بالمكب المسطح تركيب الواح معدنية للارضيات	٨٢٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	م2	٧٠٠٠٠	١١٦٠٣٨٠	٨١٦٠٣٨٠	جاري	٢٤٤٩١٤٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٤٤٩١٤٠٠٠٠	
اجمالي الاعمال بدون تشوينات												٩٧٠٩٤٩٤٩٠٠٠
ما سبق صرفه												٩٠٤٠٤٨٦٥٠٠٠
الصافي												٦٦٩٠٠٨٤٠٠٠

