

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة بأسسوط و الدنيا

العقد رقم ٧٥٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

مع شركة بن تش أسسوط للمقاولات والإصاال المتكاملة

شامل المدة من بدء العمل الى ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥

"أصاال الاربعة والإصاال لإعادة رصف طريق ملوى / بوروب القطااع الأول من الكم (١٠٠٠٠) الى الكم (١٠٠٠٠) بطول ٥ كم مركز ملوى محافظة الدنيا ضمن المرحلة الأولى الرئيسية " حياة كريمة " (بالأمم المبائر)

نوع العمل

رقم البند

القيمة حسب المصلحة (مئة)

ملاحظات

إيراضى تطبيق نصوص التعاقد

المهندسون مقاولون

العلامات الإرشادية والتخريبية متواجده

لوحات المشروع متواجده

التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده

براجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

٤٧٢٧٠٠

١٤٥٦٠١٢

١٣٨٨٠

١٣٨٨٠

٣٢

١٠٤

٩٠

بالمر المكعب أصاال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وكسوية السطح بالأت التسوية والرش بالميأة الأموية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوصول إلى أقصى كثافة جيدة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحصل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة ويتم التنفيذ طبقا للأنابيب التصميمية والطاقعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتكلته طبقا "لوصول الصنائة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٣٠ كم

٣

١٤٦١٣

بالمر المكعب أصاال توريد وفرش طريقة أسس من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالمشترطات العامة والخاصة بالمشروع لآكل نسبة تحمل عاليقونيا عن ٨٠% ولأزيد نسبة القاطق بجهان لوس انجلوس عن ٤٠% ولأزيد نسبة الإختصاص عن ١٠% وفرددا على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لأزيد سبك الطبقية بعد الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالميأة الأموية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوصول إلى أقصى كثافة جيدة قصوى (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحالية وتنفيذ طبقا لوصول الصنائة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتكلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف

٤

٨٠٣٥

مسافة النقل ١٥٠ كم

يتم احتساب علوة لكل ١ كم بأزيدة أو النقصان وفقا لمحضر المقوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة

السعر يشمل قيمة المأدة الحجرية وعلى الشركة المسفقة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن الحاجر

الى الاجم

٤٨٩٠٤٤٧

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ محمود محمد عبد القى



مدير المشروع

م/ احمد خالد عبد

٤٤

مهندس الشركة

م/ شعبان جابر

٤٤

يتمدد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

اسلام محمد فوزى

جملة الأرصـال

٤,٨٩,٤٤٧,٠٠٠

جملة الأرصـال السابقة

٠,٠٠٠

المستحق صرفه

٤,٨٩,٤٤٧,٠٠٠

الإستقطاعات

حسن سير عمل	٥ %	٢٤٤,٥٢٢,٣٥
دمغة عالية		٢٩,٤٤٢,٦٨
دمغة إضافية		٨٨,٣٢٨,٠٥
دمغة توقيع وموارد		٠,٤٠٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة		٠,٠٠٠
رسوم معنوية بالمنطقة		١٥,٥٧٨,١٠
رسوم		١٣,٦٦٥,٠٠
أ. م. ١٥ %		٠,٠٠٠
١٤ % ص. م.		١,٩١٣,١٠
عملة غير منتظمة		٢٢,٠٠٧,٠١
غرامة		٠,٠٠٠
غرامة تأخير		٠,٠٠٠
يعطى لحساب الدائنين		٠,٠٠٠
غرامة		٠,٠٠٠

جملة الإستقطاعات

٣٩٩,٨٧٨,٥٩

الصافي

٤,٤٩,٥٦٨,٤١

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
إسلام محمد فوزي



٣٥٨٨

(Signature)