


المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوران لمحركات الديزل))



المقاوله بالأمر المباشر العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيّنة بظاهرها وقدره

世

على الحساب/إنهائيا
القات غير الواردة بـ

اعلانت من



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (٣٠) جارى (عن () عملية صيانة الآبار بالقيسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر ()
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع () الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل ()

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	المقدار		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارية	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		م	م							جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها												
٤	بأبعد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات أبر تلك محطات وخطوط ولوحات كهربائية ونظفها وتسليمها لمخازن الهيئة ، طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٤	١٦٥٠٠	٥	جارى	٨٢٥٠٠	٨٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٥	بأبعد توريد وتركيب دلائل الأبر القديمة قطر لا يقل عن ٣" من مواسير حديد سلسل وتركيب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر القيم باستخدام برادات أو قنصت حديد واللغة شاملة كل ميلز لم تهر العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمايه رأس البئر ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	عدد	--	٣	٣٨٥٠٠	١	جارى	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٦	بأبعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١ بوصة لزوم شبكات رى حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكوريام - المحابس اليدوى - قطع الإحصان اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجمع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٥	٤١٢٥	٨	نهائى	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
٧	بأبعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١,٥ بوصة لزوم شبكات رى حادق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكوريام - المحابس اليدوى - قطع الإحصان اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم استبداله من المجمع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٥	٦١٦٠	١٥	نهائى	٩٢٤٠٠	٩٢٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي												
٢٤٦٤٠٠												

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مدير المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مدير جنية

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

جنيه

على الحساب/إنهائياً
النفقات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه النفقات
أعتمدت من :

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الديهي

مهندس



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للمشجيرات

كشف رقم (٣٠) جارى (عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢٥ م
المقاول بالأمس المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	رقم الصفحة	القيمة		مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى	
			جنيه	مليم							المطلوب صرفه	جنيه
أعمال يتم إدارتها للإحتياج إليها												
٨	بأبعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات رى حداثق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكورباتم - المحابس اليدوى - قطع الإصمات اللازمة للتركيب ... الخ) مما يستلزم استبداله من المصالحات المتلفه وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للمشجيرات ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للمشجيرات .	عدد	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائى	٦٨٢٠٠	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٩	بأبعد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديجيتل بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في علبة بلاستيكية من احد المراكات المتعددة (هاتر - رين بيرد - تورد) يتم تثبيتها على الحائط وتوصيلها على وحدة الطلمبات و على كابلات التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم لتتو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٧٨١٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٧٨١٠٠	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٠	بأبعد توريد وتركيب وحدة اتصال البيرنت او واى فاى لربط لوحة التحكم بكيبوتر التحكم المركزى والبند يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كيبوتر التحكم التابع لآلة التشجير وتشغيله وتدريب احد مهندسي الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم لتتو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٥٥٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١١	بأبعد توريد وتركيب تيوبور احداى من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجوده بالموقع وربطه بالمحابس الكورباتى والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباع شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لتتو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	عدد	٥٦١٠	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائى	١٨٥١٣٠	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالي						٣٨٦٤٣٠			٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المعاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليم

المحاسب

جنيه مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المعاول

التاريخ


على الحساب/إنهائياً
القائات غير الواردة بصك الشروط

يوقع إلى المعاول
ملاحظه القائات

أعتمدت من :

يقدم ،
مدير عام المشجيرات
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

التاريخ :




المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال يتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	القيمة	تاريخ	مقدار العمل السابق إيجراه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جدري أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		
										جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها												
١٢	بالمقطوعة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولى إيثلين سعة ٣٠ ، ١٥ م. - طلمبات أفقية قدرة ٧٠,٥ حصان ، ١٠٠ حصان . والبنء يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب عوامية فصل للخرانات . - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات . - ونهر العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	مقطوعة	--	٢٥٠٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٢٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد الخزانات مع تصميم الخطة الرسابية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ استمت بورتلاندى عادى والقنة تشمل أعمال الحفر والرمد والغرم العشبية المتينة ودهان الاجزاء الملازمة للرمد ثلاثة اوجه بيتكوين مؤسدة والقانة تشمل تصميم القواعد طبقا لاحمال الخزانات وطبقا للمعاملات المعناسمة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عائق المقاول والإستشارى كل مايلزم انهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقناة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	صفر	١٠٣	نهائى	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
										٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
										الإجمالى		

جنیه
ملیم
الحساب
التاریخ

— ۱۰۰ —

اعطاء من ..



مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

اعمال ۲۰۱۲ اور احکام الاحیاء ۱۴۳۲ھ

[illegible]

جنيه
مليم
الحساب
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

الحمد لله

على الحساب/إنهائيا
القات غير الواردة بصفك الشروط

Page 7 of 11

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣٠) جارى (عن ((عملية صيانة الآبار بالقويسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢٠ م
المدة - اولة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	القياس	كميات المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات		
										المطلوب صرفه	جنيه			
بنود أعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)														
١	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	١٠	١٩٥	--	٥٠٠	صفر	نهائى	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	٠٠	مواسير الخطوط الرئيسية:- يتم الطولى توريد وتركيب مواسير الخطوط الرئيسية من UPVC تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والبنيد يشمل اعمال التوريد والطر بعض ١٠-١٠٠ سم والتوكيب وجميع الوصلات والاختسورات اللازمة لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .		
٢	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	٩٠	٢٨٥	--	٧٥٠	صفر	نهائى	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	٠٠			
٣	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	٣٠	٣١٠	--	٨٠٠	صفر	نهائى	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	٠٠			
٤	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	٦٤٠	٥٧٥	--	١٠٠٠	صفر	نهائى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠			
٥	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ مم	٢١٦٠	١٥٠	--	٥٠٠٠	صفر	نهائى	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠			
٦	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	٢١٠	١٩٥	--	٦٥٠	صفر	نهائى	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	٠٠	٠٠			
٧	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	٦٠	٢٨٥	--	٣٠٠	صفر	نهائى	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٠٠	٠٠			
٨	بالمر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	٦	٣١٠	--	٣٥٠	صفر	نهائى	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	٠٠			
											٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠	
											٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠	
الإجمهــ														

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مليم

جنيه

يدفع إلى المقاول

ملاحظته القفات

على الحساب/نهائيا

القفات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :


التاريخ :

Page ٧ of ١٣

يقدم ،
مدير عام التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

مهندس

رئيس الإدارة المركزية للتشجير



كشف رقم (٣٠) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

[illegible]

非

قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره

المحاسب

非

على الحساب/نهائياً

ادفع إلى المعاول
لاحظه الفئات

٢٠

عَمِدَتِ مِنْ ::



المينة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجور

كشف رقم (٣٠) جاري (عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٣١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠ م

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط															
ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايمة المعجلة	تقريباً	الفننه		تقريباً	نموذج العمل	ملاحظات
	المطلوب صرفه	جنيه									جنيه	مليم			
بنود أعمال العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معجلة)															
	٠٠	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧	١١٨٠٠	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه كوربتية قطر "١"	١٥	
	٠٠	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩	١٥٤٠٠	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه كوربتية قطر "١,٥"	١٦	
	٠٠	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٤	١٨٢٠٠	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه كوربتية قطر "٢"	١٧	
	٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	نهائى	٢٨	صفر	٢٨	٢٨	٧	٧٢٥	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "١"	١٨	
	٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	نهائى	١٦	صفر	١٦	١٦	٩	٩٠٠	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "١,٥"	١٩	
	٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	١٠	٤	١٠٠٠	--	عدد	توريد وتركيب محابس مياه من الـUPVC قطر "٢"	٢٠	
	٠٠	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	نهائى	١٨	صفر	١٨	١٨	٧	٧٢٥	--	عدد	توريد وتركيب فلتر شبكى "١" Short Single Y Shape	٢١	
	٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	نهائى	١٤	صفر	١٤	١٤	٩	١٤٥٠	--	عدد	توريد وتركيب فلتر شبكى "١,٥" Short Double Y Shape	٢٢	
	٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٤	١٥٥٠	--	عدد	توريد وتركيب فلتر شبكى "٢" Long Double Y Shape	٢٣	
	٠٠	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠	٥٣٥٠	--	عدد	توريد وتركيب منظم ضغط للمحابس الكوربتية	٢٤	
	٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	نهائى	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٢٠	٩٥٠٠	--	عدد	توريد وتركيب ديوكرز أحادى خاص بالمحابس الكوربتية	٢٥	
	٠٠	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	نهائى									الإجمالي		

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

المحاسب

جنيه

مليم

يبلغ إلى المقاول

ملاحظته الفئات


على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

يقدم ،
مدير عام المشجور

مهندس /
الإدارة العامة للمشجور



كشفت رقم (٣٠) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاسونات وصيانة وحدات ضخ حائق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج العربى - شركة حلو ان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فئة الاعمال التي تمت إلى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل المدفوع إجرأه	كميات المقاييس المعدلة	تاريخ	الفئة		نوع العمل
	جنبه	ملزم									جنبه	ملزم	
بنود أعمال شبكة الري الاتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معاملة)													
	٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	تمت إلى الآن	نهائي	٧٠٠٠	صفر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٣٠	--	ط . م	توريد وتركيب واختبار خراطيم ذاتية التقيط منظمة للضغط ماركة اليزيه يتفق ، لتراش لكل منقط قطر خارجي ١٦ مم وسمك ١,١ مم يتبعد ٥٠ سم ما بين المنقطات. والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية.
٢٦	٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	تمت إلى الآن	نهائي	٧٠٠٠	صفر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٣٠	--	ط . م	بالعدد توريد وتركيب نقاط من البولي ايثيلين تصرف ٧,٨ الى ٢٥ لتر / ساعه منظم للضغط ماركة (RIVULIS-HUNTER)....) والبند يشمل كل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢٧	٠٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	تمت إلى الآن	نهائي	٢٥٠	صفر	٢٥٠	٢٥٠	١٥	--	عدد	
	٠٠	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	تمت إلى الآن	نهائي	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	٨٠٠	٢٨	--	ط . م	بالمتر الطولي توريد وتركيب خرطوم سلاه من البولي ايثيلين قطر ١٦ مم سمك ١,٤ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢٨	٠٠	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	تمت إلى الآن	نهائي	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	٨٠٠	٢٨	--	ط . م	
	٠٠	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	تمت إلى الآن	نهائي	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	٨٠٠	٢٨	--	ط . م	الإجمالي

مدیر التفتيش /

المراجعة الفنية

مهندس الهيثم /

॥३॥

المفتاوى /

اور بصحة ذلك ،،،،،

.....

Ε.

بعضہ عالم ادب

1. united

على الحساب/إنهائيا

五

بدفع إلى المعاول
للاحظه الفئات

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمنطق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (٣٠) جارى (عن ((عملية صيانة الآبار بالقويسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط															
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه جنيته		ما سبق صرفه	جولة فئة الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقاييس المعجلة	تقنية	القيمة		رقم	نوع العمل	الشرح
	ملي	جنيته									جنيته	ملي			
بنود أعمال شبكة الري الآتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحقة بمقاييس معجلة)															
															الرشاشات الرذاذية :- يلتزم توريد وتركيب رشاشات رذاذية لرى النخيلة مدفونة على مستوى النخيلة بمقاس ١٠ سم بلاستيكي من النوع SPRAY HEAD (مقاس - رين بيرد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل والبند يشمل كل ما يلزم لنهـو الاعمال لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	عدد	٢٩	نصف قطر ٤,٥ متر		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	--	عدد	٣٠	نصف قطر ٣,٥ متر		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	--	عدد	٣١	نصف قطر ٣ متر		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	عدد	٣٢	نصف قطر ٢,٥ متر		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	--	عدد	٣٣	شريحة جانبي بمساحة تغطية ١,٥ م		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	٣٤	شريحة جانبي ايسر بمساحة تغطية ١,٥ م		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	--	عدد	٣٥	شريحة جانبي ايسر بمساحة تغطية ١,٥ م		
															البابيل :-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	٦٠	صفر	٦٠	٧٠	١٦٥	--	عدد	٣٦	بابل منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / س		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	٣٥	صفر	٣٥	٨٠	١٦٥	--	عدد	٣٧	بابل منظم للضغط بتصرف ١١٠ لتر / س		
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥												الإجمالي

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيته

ملي

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره

المحاسب

جنيته


ملي

على الحساب/نهائيا
القائات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه القائات

أعتمدت من :

يعتمد ،،
مدير عام بالتشييد
مهندس /
أمر محمد مصطفى الدمان



المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمركات الديزل))

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المأخوذ

يدفع إلى المآول
ملاحظه الفات
اعتمدت من :

