

عن عملية : عملية إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام



حتى : ٢٠٢٤/٠٥/٢١

من بدء العمل

عن المدة :

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاريخ : ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

العقد رقم : (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٢)

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١- الاعمال الاعتيادية للموزع والصور والموقع العام														
اولا :- أعمال الحفر														
١/١	بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل على الفئه نقل المخلفات للمقلب العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزع المياه إذا لزم الأمر	٦٠,٠٠٠	✓	١,٦٠٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٦٨٨,٠٠٠	٦٨٨,٠٠٠	جارى	٠	٤١,٢٨٠,٠٠٠	٠	- المياريات متواجدة . - لوحات المشروع والعلامات الارشادية متواجدة. - التقارير متواجدة. - المهندسون متواجدون . - مسنول تأمين سلامة المرور متواجد. - العمل ومهندسون المحمل متواجدون. - الحد الأدنى من المعدات متواجد. - البرنامج الزمني للمشروع متواجد.	
ثانيا :- أعمال الردم والاحلال														
٢/٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكا جيدا للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ % من اعلى كثافة جافة	٣٣٠,٠٠٠	✓	١,٥٠٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٦٢٩,٠٠٠	٦٢٩,٠٠٠	جارى	٠	٢٠٧,٥٧٠,٠٠٠	٠		
ثالثا :- أعمال الخرسانة العادية														
١/٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات بنسبة خلط من: ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى /م³ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم	١,٩٠٠,٠٠٠	✓	٢٥٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	جارى	٠	٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠		
رابعا : اعمال الخرسانة المسلحة														
١/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقاب الاعددة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات	٢,٦٥٠,٠٠٠	✓	٥٢٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جارى	٠	٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠		
٢/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣,٢٤٥,٠٠٠	✓	٢٠٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	جارى	٠	٧٤,٦٣٥,٠٠٠	٠		
الحادي عشر : الاعمال المعدنية														
٦/١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التطبيق طبقا للرسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفئة تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيله وتركيبه ورفع	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	✓	١٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جارى	٠	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠		
الاجمالى														
٢,٤٢٢,٩٨٥,٠٠٠														
الاجمالى														
٠,٠٠٠														
إجمالي المستخلص السابق														
٢,٤٢٢,٩٨٥,٠٠٠														
صافي المستحق صرفه في هذا المستخلص														
لفظ ولذره اثنان مليون واربعة واثان وعشرون الف وتسعة وخمسة وثمانون جنيها لا غير														
عن الشركة المنفذة														
الهيئة العامة للطرق والكبارى														

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا

عميد مهندسين اهلالي محمد محمود طه

مدير المشاريع

م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع

م / ابراهيم محمد عبد الحميد

مدير عام التنفيذ

م / محمد اليسوي

مدير المشروع

م / أحمد عادل يونس

