

العقد رقم : (٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢١) بتاريخ : ٢٠٢٣-٠٧-٢٠															
رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الوقت		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جار أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجل		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١- الأعمال الاعتيادية للموزع والمواسم والموقع العام															
أولاً :- أعمال الحفر															
١/١	بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الإنشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس وحمل على الفقه نقل المخلفات للمقلب العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزع المواد إذا لزم الأمر	٦٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٥٨,٠٠٠	١٣٥٨,٠٠٠	جاري	٠	٨١,٤٨٠,٠٠٠	٠			- السيارات متواجدة . - لوحات المشروع والعلامات الإرشادية متواجدة . - التقارير متواجدة . - المهندسون متواجدون . - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . - الممثل ومهندسون الممثل متواجدون . - الحد الأدنى من المعدات متواجد . - البرنامج الزمني للمشروع متواجد .
ثانياً :- أعمال الردم والاختلال															
١/٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك	١٠٥,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٨٨,٠٠٠	١٣٨٨,٠٠٠	جاري	٠	١٤٥,٧٤٠,٠٠٠	٠			
٢/٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اختلال من الرمل المنكج والرمل بنسبة (١ : ٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دسماً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ % من أعلى كثافة جافة	٣٣٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	جاري	٠	٢٨٠,٥٠٠,٠٠٠	٠			
ثالثاً :- أعمال الخرسانة العادية															
١/٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل الممرات بنسبة خلط من : ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٢٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم	١,٩٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	جاري	٠	٣٧٢,٤٠٠,٠٠٠	٠			
٢/٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من : ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٢٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم	١٥٧,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠	جاري	٠	٤٦,٧٨٦,٠٠٠	٠			
رابعاً :- أعمال الخرسانة المسلحة															
١/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسلاسل وركاب الاعددة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الممثلة للمكب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقادير الكبريتات طبقاً لتقرير الجسات	٢,٦٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	جاري	٠	١,١١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠			
٢/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الممثلة للمكب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفقه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣,٢٤٥,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جاري	٠	٢٢٧,١٥٠,٠٠٠	٠			
٣/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني (كمرات وبلاطات واعصاب ودراري وقواعد الخلايا وارضية المجرى وخرقاة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الممثلة للمكب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي والفقه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣,١٥٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	جاري	٠	٤٧٠,٠٩٥,٠٠٠	٠			
خامساً :- أعمال العزل															
١/٥	بالمتر المكعب توريد وتغليف طبقة عازلة دهان للحوائط وركاب الاعددة تعمل من البيتومين المؤكسد الساخن وجبين متعامدين بعد ملئ الفراغ بالمباني بنفس مونة المباني جيداً مع مراعاة تغطية الحائط تماماً	٦٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	جاري	٠	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٠			
سادساً :- أعمال الصب															
١/٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلي (عينة متعددة) من المهندسين المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٢,٢٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠	جاري	٠	٨٢٧,٢٠٠,٠٠٠	٠			
٢/٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلي (عينة متعددة) من المهندسين المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٢٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	٠			
سابعاً :- الأعمال المعدنية															
٦/٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية والممر يشمل التفصيل طبقاً للرسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفقه تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيله وتركيبه ورفع	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	طن		٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٠	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠			
الإجمالي															
٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠٠															
٠,٠٠٠															
٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠٠															
لقد وقدر ستة مليون ومائتان وستة وستون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير															
صافي المستحق صرفه في هذا المستخلص															
إجمالي المستخلص السابق															
٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠٠															
لقد وقدر ستة مليون ومائتان وستة وستون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير															

