

الإدارة العامة للتشجير

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفترة	مبلغ جنيبه	مبلغ جنيبه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة الأعمال التي تمت مقدار	جملة الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
											مبلغ جنيبه	مبلغ جنيبه	
١	صيانة أبر بالقيسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهبة بمدينة نصر - وتشمل الآتي :- - عدد (٩) أبر بالقيسون من مواسير P.V.C قطر ٢٠٠ مم / ١٠ جو شاملة مصفاة الفلتر والدليل من نفس نوع المواسير . - عدد (٥) طلبات مياه غاطسة من الإستانتس تعمل بالكهرباء ٣٨٠ فولت تصرف مياه ٣٥ م ^٣ / س عند رفع ٨ جو شاملة المواسير والمحابس ولوحات الكهرباء والكابلات . - عدد (٩) طلبية مياه أفقية قدرات متنوعة تتراوح ما بين ٣ - ٧,٥ ح - ١٠ ح (ماركه - CALPIDA) - عدد (٢) طلبية مياه تدار بالبنزين ماركه KOSHIN باباتي على محرك من نفس الماركة مقاس ٣ x ٣ بوصة . - الفلتر والماتيلو لدات والخرز لثات البولي إيثيلين .	شهر	--	٤٤٤٠٠٠٠	٢٤ / ١٨	٢٤ / ١	٢٤ / ١٩	جاري	٣٥١٥٠٠٠	٣٣٣٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠	٠٠	١. مناس العملية متواجد طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٢. الصلة المحنة متواجدة طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٣. تم توفير وسيلة الإقتطاط طال فترة المستخلص طبقاً لمتقومه السيرات المحنة وطبقاً لقراسة الشروط . ٤. جميع أعمال الصيانة التي تمت خلال مدة المستخلص تمت طبقاً لتعاقد التزيرات وطبقاً لتدفق الشروط والمواصفات الفنية . ٥. يتم خصم مبلغ ٢٨٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمئة جنيه) لعدم توفير عدد ٢٨ بوية عملة خلال فترة المستخلص طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٦. يتم خصم مبلغ ٢٢٢٠٠ جنيه (اثنين وعشرون ألفاً ومئتان جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي عدد (٢) أبر بالقيسونات المركزية للطريق الدائري ومحاوره (الزربية عظم) عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات المبالغ ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٧. يتم خصم مبلغ ١١١٠٠ جنيه (أحد عشرة ألفاً ومئة جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل المرويطه عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٨. يتم خصم مبلغ ٦٤٧٥ جنيه (ستة آلاف وأربعمئة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل مسطور القنبح عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٩. يتم خصم مبلغ ١٢٩٥٠ جنيه (اثنا عشرة ألفاً وتسعمئة وخمسون جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل التسيبه مسطور عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ١٠. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لتدفق الشروط والمواصفات الفنية .
٢	بعد نهية سنة الضمان المجاني صيانة المحابس الكهربائية ولوحات التشغيل الخاصة بها بحادق الهبة بمدينة نصر - وتشمل الآتي :- - عدد (١) لوحة تشغيل محابس كهربائية ماركه HUNTER عدد خطوط (٧٥) . جميع محابس الري الكهرباء ماركه HUNTER بأقطارها المختلفة شاملة السولونيد الخاص بها - بحادق الهبة بمدينة نصر .	شهر	--	٥٤٠٠٠٠	١٢ / ٣	١٢ / ١	١٢ / ٤	جاري	١٨٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٠٠	١. مناس العملية متواجد طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٢. الصلة المحنة متواجدة طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٣. تم توفير وسيلة الإقتطاط طال فترة المستخلص طبقاً لمتقومه السيرات المحنة وطبقاً لقراسة الشروط . ٤. جميع أعمال الصيانة التي تمت خلال مدة المستخلص تمت طبقاً لتعاقد التزيرات وطبقاً لتدفق الشروط والمواصفات الفنية . ٥. يتم خصم مبلغ ٢٨٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمئة جنيه) لعدم توفير عدد ٢٨ بوية عملة خلال فترة المستخلص طبقاً لقراسة الشروط والمواصفات . ٦. يتم خصم مبلغ ٢٢٢٠٠ جنيه (اثنين وعشرون ألفاً ومئتان جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي عدد (٢) أبر بالقيسونات المركزية للطريق الدائري ومحاوره (الزربية عظم) عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات المبالغ ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٧. يتم خصم مبلغ ١١١٠٠ جنيه (أحد عشرة ألفاً ومئة جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل المرويطه عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات المبالغ ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٨. يتم خصم مبلغ ٦٤٧٥ جنيه (ستة آلاف وأربعمئة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل مسطور القنبح عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ٩. يتم خصم مبلغ ١٢٩٥٠ جنيه (اثنا عشرة ألفاً وتسعمئة وخمسون جنيهاً فقط لا غير) - نظر لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لمواقي مشتل التسيبه مسطور عن شهر إبريل ٢٠٢٤ بسبب رفع مشتعلات الموقع ونقلها إلى مخازن الهبة طبقاً للبيان تحصيل الأسعار الوارد بقراسة الشروط والمواصفات . ١٠. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لتدفق الشروط والمواصفات الفنية .
الإجمالى													

المراجعة الفنية

美一

التاريخ : /
مهندس الهينه /

صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره

17

١ : التاريخ :

سابق صرفها إلى المقلول

المقاوم /

.....

三

5

100

10

يدفع إلى المفاوض

عليه

الشروط

ملاحظه الفئات

3/

Y


اعتمدت من:

سمير عبد الـ

...

1.

Page 1 of 12



المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية)) خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

رقم البند	نوع العمل	القياس	القيمة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	تمت إلى الآن	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم									جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها															
١	بالمتر الطولي إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠ سم من مواسير PVC ١٠ جوي وشامل مصفاه من (فلاتر) من نفس المواسير المضادة للحموضة والتآكل مع كسوة المصفاه بسلك شبكي بلاستيك وتغليف بزلط الترسيع داخل البئر والعمق بالمتر الطولي طبقاً لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٣" من مواسير حديد سمس وركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او فائشات حديد والغلة شاملة كل مايلزم لنهـو العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمايه رأس البئر وقاعده تثبيت الطلمبه إنشاء التشغيل سهله الفك والتركيب .	٢٣١٠	--	٢٠٠ ط	٦٨,٥	صفر	٦٨,٥	جاري	١٥٨٢٣٥	١٥٨٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب طلمبه مياه غاطسة تصرف المياه لا يقل عن ٣٣٥ / ساعة عند رفع مناسب لعقق البئر تحضير ذاتي ومزوده بـلومالك (ضد التشغيل الجاف) وتلك هواء ١٠٠ لتر والبند شامل لوحه الكهرباء الخاصه بتشغيل المحرك مصنعه من الصاج الدهون دهان الكترولستاتيك ضد الرطوبه كامله ومزوده بالاتي : ١- كونتاكطور ٢- او قفلود ٣- فاز سكوتيز ٤- سيركت بريكر	٤٩٥٠٠	--	عدد	صفر	صفر	صفر								
٣	بالعدد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات أبر وفك معدات وطمليات ولوحات كهربائية ونقلها وإعاده تركيبها بمواقع أخرى تابعة للهيئة ، ورفع كفاءة الطلمبات والمعدات إذا استلزم الأمر ، على أن تتم الأعمال بطريقة فنية وطبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	٢٢٠٠٠	--	عدد	١,٥٠	صفر	١,٥٠	جاري	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
									١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	

1

Journal of Management Education 34(10) 1039-1054

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

[illegible]


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاتل التاريخ

رئيس الإدارة المركزية


اعتمدت من:



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئة		مقدار العمل المنجز	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم							جنيه	مليم	
٨	بالعد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات ري حداثق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحابس الكهربائية - المحابس اليدوية - قطع الإتصال اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم إستبداله من المجاميع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونحو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	٦٨٢٠	--	١٥	١٠	١٠	نهائي	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	
٩	بالعد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديكودر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في علية بلاستيكية من احد المراكات المعدة (هاتر - رين بيرد - تورو) يتم تثبيتها على الحائط وتوصيلها على وحدة الطلمبات و على كبلات التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	٧٨١٠٠	--	١	١	١	نهائي	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	
١٠	بالعد توريد وتركيب وحدة اتصال اليرتد او واي فاي لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزي والبند يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كمبيوتر التحكم التابع لادارة التشجير وتشغيله وتدريب احد مهندسي الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	٥٥٠٠٠	--	١	١	١	نهائي	٥٥٠٠٠	٠٠	٥٥٠٠٠٠	٠٠	
١١	بالعد توريد وتركيب ديكودر احادي من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجوده بالموقع وربطه بالمحسب الكهربائي والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباع شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	٥٦١٠	--	٤٥	٣٣	٣٣	نهائي	١٨٥١٣٠	١٨٥١٣٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	
الإجمالي						٣٨٦٤٣٠		٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مليم

جنيه

المحاسب

على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشراء

التاريخ

مهندس الهيئة /

التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،



المقاول /

مدير التنفيذ /


المراجعة الفنية

مهندس
مدير عام التشجير
يعتمد

سمير عبد الفتاح عبد الله



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حوائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م


المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	ملاحظات	أعمال يتم إخراجها للإحتياج إليها										
			مبلغ جنيه	الفئة	مبلغ جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه مبلغ جنيه	
١٢	بالمقطوعة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولي إيثيلين سعة ٢٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ . - طلمبات أفقية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان . والبند يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب عواصم فصل للخزانات . - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الطلمبات . - ونهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .		٢٥٠٠٠٠	--	١	١	صفر	١	نهائي	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد الخزانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخط والدك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل اعمال الحفر والردم والفرم الخشبية المثبتة ودهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأحجام الخزانات وطبقاً للمقاسات المناسبة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عاتق المقاول والإستشارى كل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .		٣٧٥٠	--	١٨٠	١٠٣	صفر	١٠٣	نهائي	٣٨٦٢٥٠	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
الإجمالي										٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠


شروط النشر والنشر
الاعمال التي تم تنفيذها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروطين

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،،
المقاول /
مدير التنفيذ /
المراجعة الفنية
مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

الإدارة العامة للتشجير

ملحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق اجراؤه	كميات المقاييسه المعدله	٢٠٢٣	الفنائه		٢٠٢٣	نوع العمل	رقم البند
	جنيه	مليم													
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معدله)															
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	نهائى	٥٠٠	صفر	٥٠٠	٥٠٠	٦٠	١٩٥	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير الخطوط الرئيسية من UPVC تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والهند يشمل اعمال التوريد والحفر بعمق ٦٠-١٠٠ سم والتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة لنهوه الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	نهائى	٢٥٠	صفر	٢٥٠	٢٥٠	٩٠	٢٨٥	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٦٣ مم	٢
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	نهائى	٨٠٠	صفر	٨٠٠	٨٠٠	٣٠	٣١٠	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٧٥ مم	٣
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	نهائى	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	١٠٠٠	٦٤٠	٥٧٥	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ١١٠ مم	٤
														مواشير الخطوط الفرعية :- بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير الخطوط الفرعية من UPVC تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والهند يشمل اعمال التوريد والحفر بعمق ٤٠-٥٠ سم والتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة لنهوه الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	نهائى	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢١٦٠	١٥٠	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٣٢ مم	٥
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	نهائى	٦٥٠	صفر	٦٥٠	٦٥٠	٢١٠	١٩٥	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٥٠ مم	٦
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	نهائى	٣٠٠	صفر	٣٠٠	٣٠٠	٦٠	٢٨٥	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٦٣ مم	٧
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	نهائى	٣٥٠	صفر	٣٥٠	٣٥٠	٦	٣١٠	--	٠.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٧٥ مم	٨
	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠										الإجمالي الى	
طريقه التسليم : تسليم بالكميات المطلوبه															

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،


جنيه

مليم

المحاسب

.....

على الحساب/نهائى
الفئات غير الواردة بصك الشروط



سمير عبد الفتاح عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات


التاريخ

سبق صرفها إلى المقاول


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م
المقاول بالامر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

ملحوظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايضة المعدلة	رقم البند	نوع العمل	رقم البند			
	جنيه	مليم													
													الفئة		
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايضة معدلة)															
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	نهائى	١٠٠	صفر	١٠٠	١٠٠	١٦٠	١٢٥	--	م. ط	٩	مواسير السيلفونات :- بالمتر الطولى وتوريد وتركيب مواسير السيلفونات من PVC تتحمل ضغط تشغيل ٦ بار والبند يشمل اعمال التوريد والحفر والتوكيب وجميع الوصلات والاكسسوارات ما عدا العدادات الموجودة بالاسفلت اللازمة لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	نهائى	٧٥	صفر	٧٥	٧٥	٧٢	٢٢٠	--	م. ط	١٠	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٢٥٠	٨٢٥٠	نهائى	٣٠	صفر	٣٠	٣٠	٣٦	٢٧٥	--	م. ط	١١	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب مواسير قطر ٩٠ مم
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٢٥٠	١٨٢٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٥٠	٣٦	٣٦٥	--	م. ط	١٢	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	نهائى	٤	صفر	٤	٤	٢	١٤٥٠٠	--	عدد	١٣	محابس الهواء :- بالعدد توريد وتركيب محبس هواء حديد قطر ٢ بوصة DVD ضغط ١٠ بار .
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٢٥١٠٠	١٢٥١٠٠	نهائى	٩	صفر	٩	٩	٤	١٣٩٠٠	--	عدد	١٤	المحابس السريعة :- بالعدد توريد وتركيب محبس سريع التوصيل قطر ١ بوصة مصنع من النحاس ضغط ١٠ بار
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠											الإجمالي الى
طريقنا الشرفى بدار واما فلما تم الاعمال															

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

أقر بصحة ذلك ،،،،

المقاول /

التاريخ : / /

مهندس /

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مليم

جنيه

المحاسب

على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشروط


التاريخ : / /

رئيس الإدارة المركزية


أعتمدت من :

سمير عبد الفتاح عبد الله


Page ٨ of ١٣

[illegible]

Page 1 of 12



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حداثق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فنه الأعمال التى تمت الى الآن	جارى أم نهائى	مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقاييسه المعدله	الفئه	نوع العمل	رقم	
	جنيه	مليم												
بنود أعمال شبكة الرى الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معدله)														
٢٦		٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	نهائى	٧٠٠٠	صفر	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٣٠	ط . م	٢٦	خراطيم التقيط :- توريد وتركيب واختيار خراطيم ذاتية التقيط منظمة للضغط ماركة البريه بتدفق ٤ لتر/س لكل منقط بقطر خارجي ١٦ مم وسمك ١,١ مم يتباعد ٥٠ سم ما بين المنقطات. والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .
٢٧		٠٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠	نهائى	٢٥٠	صفر	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١٥	عدد	٢٧	بالعدد توريد وتركيب نقاط من البولى ايثيلين تصرف ٧,٨ الى ٢٥ لتر / ساعه منظم للضغط ماركة (RIVULIS-HUNTER -....) والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢٨		٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	نهائى	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٨	ط . م	٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطوم ساده من البولى ايثيلين قطر ١٦ مم سمك ١,٤ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
الإجمالي الى														
٢٤١٧٥٠ ٢٤١٧٥٠ ٢٤١٧٥٠ ٢٤١٧٥٠														

طعون الشرائع بغيره ما كان من شأنه ان يفسد الاعمال

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس /

مدير عام التشجير

سمير عبد الفتاح عبد الله

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس /

مدير عام التشجير

سمير عبد الفتاح عبد الله

جنيه

مليم

المحاسب

على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشراء


التاريخ

رئيس الإدارة المركزيه

أعتمدت من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معدلة)															
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فته الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه العده	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايمة المعدلة	الفئه	نوع العمل	رقم	ملاحظات			
	جنيه	مليم													
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	صفر	٣٠٥	٣٠٥	٧٨	١٩٥	--	عدد	٢٩	نصف قطر ٤,٥ متر	الرشاشات الرذاذيه :- بالحد تدريد وتركيب رشاشات رذاذيه لرى التجبيه مدفونه على مستوى التجبيه بقافز ١٠ سم بلاستيكى من النوع SPRAY HEAD (مقتر - رين بورد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال لنهوا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعات
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	صفر	٥٠	٥٠	٢٤	١٩٠	--	عدد	٣٠	نصف قطر ٣,٥ متر	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	صفر	٣١	٣١	٧١	١٨٥	--	عدد	٣١	نصف قطر ٣ متر	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	صفر	٥٠	٥٠	١٠٤	١٧٥	--	عدد	٣٢	نصف قطر ٢,٥ متر	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	صفر	١٠	١٠	٢٢	١٨٥	--	عدد	٣٣	شريحة جاتبي بمساحة نظفيه ٩x١,٥ م	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	صفر	٥	٥	٥	١٧٥	--	عدد	٣٤	شريحة جاتبي أيمن بمساحة نظفيه ٤,٥x١,٥ م	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	صفر	٥	٥	٥	١٧٥	--	عدد	٣٥	شريحة جاتبي أيسر بمساحة نظفيه ٤,٥x١,٥ م	
															البابيلر :-
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	صفر	٦٠	٦٠	٧٠	١٦٥	--	عدد	٣٦	بابلر منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / س	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	صفر	٣٥	٣٥	٨٠	١٦٥	--	عدد	٣٧	بابلر منظم للضغط بتصرف ١١٠ لتر / س	
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥											الإجمالى الى

طريقه الحسابات

محضر اجتماع لجنة المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول / الكبارى والنقل البري

مدير عام التشجير

مهندس /

سمير عبد الفتاح عبد الله

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /

أقر بصحة ذلك ،،،،

جنيه

مليم

المحاسب

على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشريطية

التاريخ: ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢

Page ١١ of ١٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

مليم


جنيه

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جاري) عن ((عملية صيانة الآبار بالقيسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الحدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فحة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايضة المعدلة	القيمة	نوع العمل	رقم
	جنيه	مليم									
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحقة بمقايضة معدلة)	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	نهائي	صفر	صفر	صفر	٢٧١٦٨٨	عدد	٣٨
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	نهائي	صفر	صفر	صفر	١٤٥	ط . م	٣٩
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٨٥٠٠	١٨٨٥٠٠	نهائي	صفر	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥	ط . م	٤٠
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٩٠٥٠	١٩٠٥٠	نهائي	صفر	٣	٣	٦٣٥٠	عدد	٤١
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٨٦٢٠	١٨٦٢٠	نهائي	صفر	٢٨	٢٨	٦٦٥	عدد	٤٢
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٨٥٩٩٥	٨٥٩٩٥	نهائي	صفر	٦٣	٦٣	١٣٦٥	عدد	٤٣
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	نهائي	صفر	٨	٨	٢٥٠٠	عدد	٤٤
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٩١٣٥٠	٩١٣٥٠	نهائي	صفر	٦	٦	١٥٢٢٥	عدد	٤٥
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	نهائي	صفر	٦	٦	١٥٢٢٥	عدد	٤٦
	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	نهائي	صفر	٦	٦	١٥٢٢٥	عدد	٤٧
الإجمالي											
نوع العمل											
٣٨ وحدة تحكم أتوماتيك حتى ٧٥ محطة أو أكثر .											
٣٩ كبلات الري :-											
٤٠ أرضي خاص بنظام الديكور .											
٤١ غرف المحابس :-											
٤٢ بالعد تدوير وتركيب غرف محابس من البولي إثيلين على الكثافة المقوم لاشعة الشمس من المصنعات البلاستيكية ومن نوع (ميس سعودي - الزيه - ...) والبند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .											
٤٣ تدوير وتركيب غرف محابس دائرية											
٤٤ تدوير وتركيب غرف محابس مستطيلة											
٤٥ تدوير وتركيب غرف محابس جامبو											
٤٦ محبس بوابة ٤ بوصة DVD											

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

مهندس الهيئة /


جنيه

مليم


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARELT)

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٩ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقويسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ حتى ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفنائه		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	جاري ام نهائي	جملة فئه الاعمال التي تمت الى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	قرش	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري ١٩	٣٦٩٥٠٠٠	٣٤٦٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٢٩٩٠٠	٢٢٩٩٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١١٩٨٣٤٣٠	١١٧٥٣٤٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

المحاسب
مليم
جنيه

مهندس الهينه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،،

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس /
مدير عام التشجير
سمير عبد الفتاح عبد الله

التاريخ :
رئيس الإدارة المركزية