

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية (المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٧٥١.٥٢٣.٩٧ جنيهاً (فقط سبعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وسبعة وتسعون قرشاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢) جاري .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٩٣٩.٦٠.٩٩ جنيهاً (فقط تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستون جنيهاً وتسعة وتسعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٥/٨/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢٦

٥٠٦٢٦
٨/٢٥

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

مذكرة التعويضات المرفقة

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الصفا للمقاولات العمومية

ويُرسَل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٧٥١٥٢٣	٩٧
	751523	97

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات						
شركة الصفا للمقاولات العمومية	قيمته التعويضات للصيانة الفاجلة والطارئة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١)	بند	فصل	فرع	751523	97
إجمالي الأصل					751523	97
بيانات الإقتطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....						

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

رجوع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الختم ذو التاريخ

كشف فوات التوقيضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م

عملية : الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديولي


تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٢-١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠١ / ١٢١١

مستخلص جارى رقم (١) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٤ الى ٢٠٢٢/١٢/١٩												
رقم البناء	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التوقيض	قيمة التوقيض
	بيان البناء	الوحدة	سعر البناء	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الايام						
٢	اعمال تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك	م ^٢	٥٠	ديسمبر	٦	٦	٣٤	١,٠٠	٣٤,٠٠	١٧٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٤٦٨,٣٥
٣	تكسير وازالة خرسانة مسحلة للاجزاء الثالثة	م ^٣	٣٠٠	ديسمبر	٦	٦	٩	١,٠٠	٩,٠٠	٢٧٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٧٤٣,٨٥
٤	تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م ^٣	١٠٠	ديسمبر	٦	٦	٣٠	١,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٨٢٦,٥٠
٨	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	م ^٣	١٥٠٠	ديسمبر	٦	٦	٣	١,٠٠	٣,٠٠	٤٥٠,٠٠	%٢٧,٥٥	١,٢٣٩,٧٥
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجزر	م ^٣	١٦٠٠	ديسمبر	٦	٦	٧	١,٠٠	٧,٠٠	١١٢٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٣,٠٨٥,٦٠
١١	توريد وصب خرسانة مسحلة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكبارى	م ^٣	٢٩٠٠	ديسمبر	٦	٦	١٣	١,٠٠	١٣,٠٠	٣٧٧٠,٠٠	%٢٧,٥٥	١٠,٣٨٦,٣٥
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسحلة	طن	٢٥٠,٠٠٠	ديسمبر	٦	٦	٠,٧٥	١,٠٠	٠,٧٥	١٨٧٥٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٥,١٦٥,٦٣
٣٠	مراشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ،	عدد	٢٥٠٠	ديسمبر	٦	٦	٦	١,٠٠	٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٤,١٣٢,٥٠
٤٠	عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للمداخل بسلك ١٨ سم	م ^٢	٧٤٠	ديسمبر	٦	٦	٣٤	١,٠٠	٣٤,٠٠	٢٥١٦٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٦,٩٣١,٥٨
٤٥	توريد وعمل كحلة غاطسة أو بارزة للتفتيش الموجود بمونة الاسمنت	م ^٢	١١٠	ديسمبر	٦	٦	٨٠٠	١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٨٠٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٢٤,٢٤٤,٠٠
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري	م ^٢	٤٠٠	ديسمبر	٦	٦	١٠٠٠	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	١١٠,٢٠٠,٠٠
٥٠	دهان سطوح الخرسانة المسحلة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة	م ^٢	١١٠	ديسمبر	٦	٦	٦٠٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	١٨١,٨٣٠,٠٠
٥٣	دهان برشورات الكباري وجهين لأكية مقاومة للعوامل الجوية	م ^٢	٦٠	ديسمبر	٦	٦	٤٠٣٠	١,٠٠	٤٠٣٠,٠٠	٢٤١٨٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٦٦,٦١٥,٩٠
٥٥	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات-عدةالخ) سمك ٦ سم	م ^٢	١٤٠	ديسمبر	٦	٦	٥٠٠	١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠٠,٠٠	%٢٧,٥٥	١٩,٢٨٥,٠٠
٧٢	تخريم وتزريق أشجار حديد تسليح بأى قطر	عدد	٦٠	ديسمبر	٦	٦	١٩٢	١,٠٠	١٩٢,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	%٢٧,٥٥	٣,١٧٣,٧٦



مهندس الشركة

(ح) (ج)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

()

كشف فوات التوقيضات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م

عملية : الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديولي

تاريخ الفتح الفني للصيانة ٢٠٢٢-٠٢-١٥

تاريخ العقد للصيانة ٢٠٢٢-٠٦-١٣

تاريخ استلام الموقع للصيانة ٢٠٢٢-١٢-١٤


العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الى ٢٠٢٣/٣/٨												
رقم البلد	بيانات التعاقد	بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	القيمة المعقدة خلال الشهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض	قيمة التعويض		
		الوحدة	سعر البلد	شهور المستخلص							عدد الايام	اجمالي عدد الايام
١	رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب المصومية	م ^٣	١٢٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٤٠	٠,١٥	٦,٠٨	٧٢٩,١١	%٢٧,٥٥	٢٠٠,٨٧
			١٢٠	يناير	٣١	٧٩	٤٠	٠,٣٩	١٥,٧٠	١٨٨٣,٥٤	%٣٦,٧٦	٦٩٢,٣٩
			١٢٠	فبراير	٢٨	٧٩	٤٠	٠,٣٥	١٤,١٨	١٧٠١,٢٧	%٣٩,٩٣	٦٧٩,٣٢
			١٢٠	مارس	٨	٧٩	٤٠	٠,١٠	٤,٥٥	٤٨٦,٠٨	%٥٠,٦٣	٢٤٦,١٠
٤	تكسير وإزالة خرسانة عادية للأرصعة والجذر	م ^٣	١٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١٢	٠,١٥	١,٨٢	١٨٢,٢٨	%٢٧,٥٥	٥٠,٢٢
			١٠٠	يناير	٣١	٧٩	١٢	٠,٣٩	٤,٧١	٤٧٠,٨٩	%٣٦,٧٦	١٧٣,١٠
			١٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	١٢	٠,٣٥	٤,٢٥	٤٢٥,٣٢	%٣٩,٩٣	١٦٩,٨٣
			١٠٠	مارس	٨	٧٩	١٢	٠,١٠	١,٢٢	١٢١,٥٢	%٥٠,٦٣	٦١,٥٣
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجذر	م ^٣	١٦٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١	٠,١٥	٠,١٥	٢٤٣,٠٤	%٢٧,٥٥	٦٦,٩٦
			١٦٠٠	يناير	٣١	٧٩	١	٠,٣٩	٠,٣٩	٦٢٧,٨٥	%٣٦,٧٦	٢٣٠,٨٠
			١٦٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	١	٠,٣٥	٠,٣٥	٥٦٧,٠٩	%٣٩,٩٣	٢٢٦,٤٤
			١٦٠٠	مارس	٨	٧٩	١	٠,١٠	٠,١٠	١٦٢,٠٣	%٥٠,٦٣	٨٢,٠٣
١٨	معالجة وإصلاح الشقوق الشعرية بالدهان أو بالرش بمادة إيبوكسية	م ^٢	١٠٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١٠٠	٠,١٥	١٥,١٩	١٥١٨٩,٨٧	%٢٧,٥٥	٤,١٨٤,٨١
			١٠٠٠	يناير	٣١	٧٩	١٠٠	٠,٣٩	٣٩,٢٤	٣٩٢٤٠,٥١	%٣٦,٧٦	١٤,٤٢٤,٨١
			١٠٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	١٠٠	٠,٣٥	٣٥,٤٤	٣٥٤٤٣,٠٤	%٣٩,٩٣	١٤,١٥٢,٤١
			١٠٠٠	مارس	٨	٧٩	١٠٠	٠,١٠	١٠,١٣	١٠١٢٦,٥٨	%٥٠,٦٣	٥,١٢٧,٠٩

مهندس الشركة

(م)

٢٠٢٣/٣/٨



كشوفات التوضيحات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م

عملية : الصيانة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتل وسيناء)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي

تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٢-١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢١١

تأجيل : مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٠ إلى ٢٠٢٣/٣/٨													
رقم البلد	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيانات البلد	الوحدة	سعر البلد	شهور المستخلص	عدد الايام	إجمالي عدد الايام							
٤٥	توريد وعمل كحلة غاطسة أو بارزة للتدبير الموجود بمونة الاسمنت	م ^٢	١١٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٣٩١	٠,١٥	٥٩,٣٩	٦٥٣٣,١٦	%٢٧,٥٥	١,٧٩٩,٨٩	
			١١٠	يناير	٣١	٧٩	٣٩١	٠,٣٩	١٥٣,٤٣	١٦٨٧٧,٣٤	%٣٦,٧٦	٦,٢٠٤,١١	
			١١٠	فبراير	٢٨	٧٩	٣٩١	٠,٣٥	١٣٨,٥٨	١٥٢٤٤,٠٥	%٣٩,٩٣	٦,٠٨٦,٩٥	
			١١٠	مارس	٨	٧٩	٣٩١	٠,١٠	٣٩,٥٩	٤٣٥٥,٤٤	%٥٠,٦٣	٢,٢٠٥,١٦	
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	م.ط	٤٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٥٠٠	٠,١٥	٧٥,٩٥	٣٠٣٧٩,٧٥	%٢٧,٥٥	٨,٣٦٩,٦٢	
			٤٠٠	يناير	٣١	٧٩	٥٠٠	٠,٣٩	١٩٦,٢٠	٧٨٤٨١,٠١	%٣٦,٧٦	٢٨,٨٤٩,٦٢	
			٤٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٥٠٠	٠,٣٥	١٧٧,٢٢	٧٠٨٨٦,٠٨	%٣٩,٩٣	٢٨,٣٠٤,٨١	
			٤٠٠	مارس	٨	٧٩	٥٠٠	٠,١٠	٥٠,٦٣	٢٠٢٥٣,١٦	%٥٠,٦٣	١٠,٢٥٤,١٨	
٥٠	دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة	م ^٢	١١٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٤٠٠٠	٠,١٥	٦٠٧,٥٩	٦٦٨٣٥,٤٤	%٢٧,٥٥	١٨,٤١٣,١٦	
			١١٠	يناير	٣١	٧٩	٤٠٠٠	٠,٣٩	١٥٦٩,٦٢	١٧٢٦٥٨,٢٣	%٣٦,٧٦	٦٣,٤٦٩,١٦	
			١١٠	فبراير	٢٨	٧٩	٤٠٠٠	٠,٣٥	١٤١٧,٧٢	١٥٥٩٤٩,٣٧	%٣٩,٩٣	٦٢,٢٧٠,٥٨	
			١١٠	مارس	٨	٧٩	٤٠٠٠	٠,١٠	٤٠٥,٠٦	٤٤٥٥٦,٩٦	%٥٠,٦٣	٢٢,٥٥٩,١٩	
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية	عدد	٦٠٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٦	٠,١٥	٠,٩١	٥٤٦٨,٣٥	%٢٧,٥٥	١,٥٠٦,٥٣	
			٦٠٠٠	يناير	٣١	٧٩	٦	٠,٣٩	٢,٣٥	١٤١٢٦,٥٨	%٣٦,٧٦	٥,١٩٢,٩٣	
			٦٠٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٦	٠,٣٥	٢,١٣	١٢٧٥٩,٤٩	%٣٩,٩٣	٥,٠٩٤,٨٧	
			٦٠٠٠	مارس	٨	٧٩	٦	٠,١٠	٠,٦١	٣٦٤٥,٥٧	%٥٠,٦٣	١,٨٤٥,٧٥	
إجمالي التعويض مستخلص جاري (٢) ٣١٣,١٩٥,٢٠ ٨٢٦,٦١٠,٠٠													

مهندس الشركة
()

مهندس الهيئة
()

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
()



بيان تجميعي لكشوفات التعويضات

عملية : الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)

عقد رقم : ١٢١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

عملة	البيان	البيان	م
م.ج	٤٣٨,٣٢٨,٧٧	مستخلص التعويضات المستحق عن م (١) جاري	١
م.ج	٣١٣,١٩٥,٢٠	مستخلص التعويضات المستحق عن م (٢) جاري	٢
م.ج	٧٥١,٥٢٣,٩٧	الإجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

