



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

[illegible]

ملاحظات	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	عدد الأيام	عدد الساعات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للتعديل	نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات					
																		ك	ع	ع	ك	ع
	أعمال الإزالة و التطهير :-																					
4	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل. - زيادة ٣,٢ جنية للسم الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان.	م²	16.00	٢٣-أبريل	30	135	0.222	44796.222	716739.556	سولار	20%	323.70	367.70	0.02719	0.02719	19,485.04						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	46289.430	740630.874			323.70	371.30	0.02941	0.02941	21,781.92						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	44796.222	716739.556			323.70	396.20	0.04479	0.04479	32,106.04						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	46289.430	740630.874			323.70	396.20	0.04479	0.04479	33,176.24						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	19411.696	310587.141			323.70	396.20	0.04479	0.04479	13,912.62						
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	21627.111	69206.756			323.70	367.70	0.02719	0.02719	1,881.43						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	22348.015	71513.647			323.70	371.30	0.02941	0.02941	2,103.21						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	21627.111	69206.756			323.70	396.20	0.04479	0.04479	3,100.09						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	22348.015	71513.647			323.70	396.20	0.04479	0.04479	3,203.42						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	9371.748	29989.594			323.70	396.20	0.04479	0.04479	1,343.37						
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر الزيادة والنقصان -	م³	60.00	٢٣-أبريل	30	135	0.222	548.889	32933.333	سولار	20%	323.70	367.70	0.02719	0.02719	895.31						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	567.185	34031.111			323.70	371.30	0.02941	0.02941	1,000.85						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	548.889	32933.333			323.70	396.20	0.04479	0.04479	1,475.23						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	567.185	34031.111			323.70	396.20	0.04479	0.04479	1,524.41						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	237.852	14271.111			323.70	396.20	0.04479	0.04479	639.27						
طبقات التشريب و اللصق:-																						
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30	م²	25.00	٢٣-أبريل	30	135	0.222	1266.667	31666.667	سولار	10%	323.70	367.70	0.01359	0.01359	430.44						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	1308.889	32722.222			323.70	371.30	0.01470	0.01470	481.18						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	1266.667	31666.667			323.70	396.20	0.02240	0.02240	709.25						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	1308.889	32722.222			323.70	396.20	0.02240	0.02240	732.89						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	548.889	13722.222			323.70	396.20	0.02240	0.02240	307.34						
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	1266.667	31666.667			487.10	622.00	0.18001	0.18001	5,700.46						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	1308.889	32722.222			487.10	622.00	0.18001	0.18001	5,890.47						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	1266.667	31666.667			487.10	622.00	0.18001	0.18001	5,700.46						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	1308.889	32722.222		487.10	622.00	0.18001	0.18001	5,890.47							
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	548.889	13722.222		487.10	622.00	0.18001	0.18001	2,470.20							
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	10450.889	87264.922		323.70	367.70	0.01359	0.01359	1,186.18							
				٢٣-مايو	31	135	0.230	10799.252	90173.753		323.70	371.30	0.01470	0.01470	1,326.00							
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	10450.889	87264.922		323.70	396.20	0.02240	0.02240	1,954.50							
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	10799.252	90173.753		323.70	396.20	0.02240	0.02240	2,019.65							
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	4528.719	37814.800		323.70	396.20	0.02240	0.02240	846.95							
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	10450.889	87264.922		487.10	622.00	0.18001	0.18001	15,708.94							
				٢٣-مايو	31	135	0.230	10799.252	90173.753		487.10	622.00	0.18001	0.18001	16,232.57							
18	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	م²	8.35	٢٣-يونيو	30	135	0.222	10450.889	87264.922	بيتومين	65%	487.10	622.00	0.18001	0.18001	15,708.94						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	10799.252	90173.753			487.10	622.00	0.18001	0.18001	16,232.57						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	4528.719	37814.800			487.10	622.00	0.18001	0.18001	6,807.21						
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	200.000	30200.000			323.70	367.70	0.01223	0.01223	369.45						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	206.667	31206.667			323.70	371.30	0.01323	0.01323	413.00						
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم	م²	151.00	٢٣-يونيو	30	135	0.222	200.000	30200.000	سولار	9%	323.70	396.20	0.02016	0.02016	608.76						
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	206.667	31206.667			323.70	396.20	0.02016	0.02016	629.05						
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	86.667	13086.667			323.70	396.20	0.02016	0.02016	263.80						
				٢٣-أبريل	30	135	0.222	200.000	30200.000			487.10	622.00	0.15786	0.15786	4,767.33						
				٢٣-مايو	31	135	0.230	206.667	31206.667			487.10	622.00	0.15786	0.15786	4,926.25						
				٢٣-يونيو	30	135	0.222	200.000	30200.000		487.10	622.00	0.15786	0.15786	4,767.33							
				٢٣-يوليه	31	135	0.230	206.667	31206.667		487.10	622.00	0.15786	0.15786	4,926.25							
				٢٣-أغسطس	13	135	0.096	86.667	13086.667		487.10	622.00	0.15786	0.15786	2,065.84							
				ملاحظات																		

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد فیاض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عید مہنامہ /

"آقای محمد محمود طه"

يُدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة: القارئ في الواردة بهذا الشرط ألتزمات من

الحريّة



المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تاريخ نشرة المنتجين القياسية (سنة الاساس)		الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		01/01/2016						رقم المستخلص		جاري							
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الارقام القياسية للأسعار						تاريخ المستخلص		من							
				أبريل-٢٢		مايو-٢٣		يونيو-٢٣		يولييه-٢٣		أغسطس-٢٣							
				367.7		371.3		396.2		396.2		396.2							
				622		622		622		622		622							
				280.7		277.5		273.8		273.6		279.6							
				340.9		913.6		913.6		913.6		913.6							
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	القيمة المستخلصة	عدد الأيام	عدد الأيام	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للفتح الفني	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	المعاملات x	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التوزيع أو الخصم =	ملاحظات
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم	م٢	135.50	أبريل-٢٢ مايو-٢٣ يونيو-٢٣ يولييه-٢٣ أغسطس-٢٣	30 31 30 31 13	135 135 135 135 135	3,000	0.222 0.230 0.222 0.230 0.096	666.667 688.889 666.667 688.889 288.889	90333.333 93344.444 90333.333 93344.444 39144.444	سولار	9%	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	367.70 371.30 396.20 396.20 396.20	0.01223 0.01323 0.02016 0.02016 0.02016	0.01223 0.01323 0.02016 0.02016 0.02016	1,105.10 1,235.36 1,820.90 1,881.60 789.06		
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم	م٢	128.50	أبريل-٢٢ مايو-٢٣ يونيو-٢٣ يولييه-٢٣ أغسطس-٢٣	30 31 30 31 13	135 135 135 135 135	41,000	0.222 0.230 0.222 0.230 0.096	9111.111 9414.815 9111.111 9414.815 3948.148	117077.778 1209803.704 117077.778 1209803.704 507337.037	سولار	9%	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	367.70 371.30 396.20 396.20 396.20	0.01223 0.01323 0.02016 0.02016 0.02016	0.01223 0.01323 0.02016 0.02016 0.02016	14,259.91 14,735.24 14,259.91 14,735.24 6,179.29		
	الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبردورات																		
22	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الغير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	م/ط	663.00	أبريل-٢٢ مايو-٢٣ يونيو-٢٣ يولييه-٢٣ أغسطس-٢٣	30 31 30 31 13	135 135 135 135 135	200	0.222 0.230 0.222 0.230 0.096	44.444 45.926 44.444 45.926 19.259	29466.667 30448.889 29466.667 30448.889 12768.889	سولار	10%	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	367.70 371.30 396.20 396.20 396.20	0.01359 0.01470 0.02240 0.02240 0.02240	0.01359 0.01470 0.02240 0.02240 0.02240	400.54 447.75 659.97 681.97 285.99		
	البلاطت الخرسانيه / الرصف الخرساني																		
25	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	م٢	786.00	أبريل-٢٢ مايو-٢٣ يونيو-٢٣ يولييه-٢٣ أغسطس-٢٣	30 31 30 31 13	135 135 135 135 135	92,000	0.222 0.230 0.222 0.230 0.096	20444.444 21125.926 20444.444 21125.926 8859.259	16069333.333 16604977.778 16069333.333 16604977.778 6963377.778	سولار	7%	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	367.70 371.30 396.20 396.20 396.20	0.00951 0.01029 0.01568 0.01568 0.01568	0.00951 0.01029 0.01568 0.01568 0.01568	152,899.43 170,923.03 251,936.57 260,334.45 109,172.51		
					</														