

الجمعية التعاونية الإنتاجية

للمقاولات العامة وتطوير المباني



مشروع: تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر بمدينة بلطيم - القطاع الأول بطول ٢,٤ كم من الطريق الرئيسي الحامول - بلطيم المصيف

تنفيذ شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٨/١٥

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٤

رقم البند	نوع العمل	كميات التعاقد	الوحدة	الفئة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	جاري أم ختامى	قيمة الاعمال	ملاحظات
				جنيه	قرش									
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم الخ	٤٦٥٠٠	م	١٨	٠	٠	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	٥٥٨,٠٠٠	جاري	٥٥٨,٠٠٠,٠	يراعى تطبيق نصوص العقد • يتم خصم مبلغ وقدره (7997.1) جنيها • نظير إجراء التجارب العملية بمعمل المنطقة • مكتب الإشراف والكرفان غير متواجد • تجهيزات المقاول الموقعية غير متواجدة • البرنامج الزمني متواجد • فني تأمين سلامة المرور متواجد • لوحات المشروع عدد (٢) غير متواجدة • و الاجهزة المساحية متواجدة • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجدين • المعمل متواجد • بوليصة التأمين متواجدة وسارية - من ٢٠٢٤-٤-١ حتى تاريخ ٢٠٢٤-١٢-١٢- ٢٠٢٤ • التقرير المبني و التقارير الشهرية متواجدة • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات
٢	بالمتر المكعب ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج ٣د علي أماكن الكشط لاستبدال المناسيب الخ	٣٠٠	م	٢٥٠٠	٠	٠	١٨٩	١٨٩	٤٧٢,٥٠٠	٠,٠٠	٤٧٢,٥٠٠		٤٧٢,٥٠٠,٠	
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ الخ	٤٦٥٠٠	م	١١	٣٠	٠	٤١٥٠	٤١٥٠	٤٦,٨٩٥	٠,٠٠	٤٦,٨٩٥		٤٦,٨٩٥,٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك الخ	٤٦٥٠٠	م	١٦٩	٦٠	٠	٤١٥٠	٤١٥٠	٧٠٣,٨٤٠	٠,٠٠	٧٠٣,٨٤٠		٧٠٣,٨٤٠,٠	
													٠,٠٠	
													١,٧٨١,٢٣٥,٠٠	
													١,٦٩٢,١٧٣,٢٥	
														الاجمالي بعد نسبة صرف ٩٥% لحين نهو التفاوض

الاجمالي

الاجمالي بعد نسبة صرف ٩٥% لحين نهو التفاوض

مهندس المشروع

التوقيع / محمد المرشدي

م / محمود المرشدي

مهندس الشركة

التوقيع / لطفي عبدون

م / لطفي عبدون

مدير المشروع

التوقيع /

م / أحمد السيد

مدير عام المشروعات

التوقيع /

م / كارم امام

تد المراجعة بكتب فني منطقة

م / محمد نصار

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر كفر الشيخ - البحيرة

مهندس /

م / مجدى عبد السلام هاشم