

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بعد		الوحدة	كمية طبقا لآخر مقاسة معدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جلة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حيز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢.٠٠ والملفة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٤٥٠	م	ط	٤٠	٤٠	٠,٠٠٠	٤٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يتم تطبيق تصوص العقد ١- مدير المشروع ومتواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- العمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ () جنيها قيمة التجارب المعملية الساخنة بمعرفة مصل المنطقة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية وملسحة وأعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥	م	٣	٣١١٤	٣١١٤	٠,٠٠٠	٣١١٤		٢٦٤٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-١	تكسير مباتي طوب أو كبش	٩٠	م	٣	٢٠	٢٠	٠,٠٠٠	٢٠		١٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٢	تكسير خرسانة عادية	٣٣٠	م	٣	١٨٣	١٨٣	٠,٠٠٠	١٨٣		٦٠٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٣	تكسير خرسانة مسلحة باستخدام المعالجة اليدوية	٨٠	م	٣	٢٤٢٥٦	٢٤٢٥٦	٠,٠٠٠	٢٤٢٥٦		١٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة في التربة المتماسكة والملفة تشمل نزع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	م	٣	٦٦٤٢	٦٦٤٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٤٢		٢٠١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احتلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يعادلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر يشمل اجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولأتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعدل وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبلد بجمع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠	م	٣	٦٦٤٢	٦٦٤٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٤٢		٢٠١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والطبقات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٥٢٠	م	٣	٧٩	٧٩	٠,٠٠٠	٧٩		٢٧٤٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة للأساسات اصعد السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٩٣٠	م	٣	٦٤	٦٤	٠,٠٠٠	٦٤		١٨٤٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد رمل نظيفه او تربة زلطيه موزده من خارج الموقع صالحه للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايح و عند المداخل والمخارج للبرايح وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سد ورايب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م	٣	٥٨٤٩	٥٨٤٩	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٤٩		٨٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته عادية تتلف أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والحوائط السائدة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعمدة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الأعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٦٠	م	٣	١٤٤	١٤٤	٠,٠٠٠	١٤٤		٢٨٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥٥	م	٣	٨٩٩	٨٩٩	٤,٠٠٠	٨٩٩		٣١٦٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨٠٥	م	٣	٤٢٣	٤٢٣	١٦٧,٠٠٠	٤٢٣		١٠٦٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر توريد وقطع وشن ورش ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الغطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك رباط وسبكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٣٠٠٠	طن	طن	١٧١	١٧١	٢٤,٠٠٠	١٦٧		٨٨٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة الصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الزل وكافة ما يلزم لنهول العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة الصنعة والمهندس المشرف .	٦٠	م	٢	٢١٨٦	٢١٨٦	٠,٠٠٠	٢٠٠٠		١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق على نصف طوبة طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٥	م	٢	٥٩٤	٥٩٤	٢٠,٠٠٠	٢٠٠		٨٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
✓	الإجمالي									١٩,١١٤,٦٠٠,٠٠٠						
	فقط تسعة عشر مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وستمئة جنيه مصري لا غير															

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

مهندس/ أحمد الطحان

التوقيع:

مدير عام المشروع

د/ محمد سليمان

التوقيع:

مدير مشروع الهيئة

د/ محمد سامي

التوقيع:

مهندس الهيئة

د/ محمد سليمان

التوقيع:

إستشاري الأعمال الصناعية

International Consulting Engineers

التوقيع:

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

د/ محمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع: