

كشف رقم (٧) جاري مشروع / رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق ابو التوم بطول ٥ كم - كثر سعد محافظة دمياط

ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالامر المباشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المحافظة القارية - الاسماعيلية

الدارة - طرود المشروعات

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠

تنفيذ شركة: رينال ايجيبت .

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢/١/٢٠

ملاحظات	الاستقطاع		الباقي من الاستقطاع		استقطاع		جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جارى نهائى	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل السابق إجماله	المقررات	اللفة		نوع العمل	رقم الدارة
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش					جنية	قرش		
مهندسا العملية موجودون							٦٥٤٣٥٥,٨٠		جاري	٧٧٩٠	٧٧٨٩	٣م	٨٤		اعمال توريد وتشغيل اذنية صالحة للزيم	١
اللقى موجود							١٦١١٨٢,٣٥		جاري	١٠٢	١٠٢	٣م	١٥٧٥		توريد وصب خرسانة عادية	٢
علامات الارشاد والتحذير موجودة							٢٠٦٨٤١٩,٨٥		جاري	٤٢٢١	٤٢٢١	٣م	٤٩٠		اعمال انشاء جانطراسى من الديش	٣
المعمل موجودة							١٠٩٦٠٣٦,٠٠		جاري	٢٧٤٠	٢٧٤٠	٢م	٤٠٠		توريد والقاء ديش عظيم	٤
سيارات نقل العينات وجوده بالمنطقة							٦٤١٠٢٥,٠٠		جاري	٢٣١٠٠	١٢٨١٦	٢م	٢٧	٧٥	توريد ورش طبقة تشريب	٥
يتم تعطية مبلغ ٤٥٠٠٠٠ طبقا لتقرير الاستشارى للبند رقم (٧)							١٤٤٦٧,٠٠		جاري	١٥٦٤	١٥٦٤	٢م	٩	٢٥	توريد ورش طبقة لاصق	٦
							١٧١٦٠٠٠,٠٠		جاري	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٢م	١٤٣		توريد ورش طبقة رابطة	٧
							٣٢٦٠٦٠,٠٠		جاري	٢٣٨٠	٢٣٨٠	٢م	١٣٧		توريد ورش طبقة رابطة	٨
							١٨٣٨٩٨,٠٠		جاري	٣٣٤٣٦	٣٣٤٣٦	٢م	٥٥		اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)...	٩
							١٣٩٠٩٣٧,٦٠		جاري	٨٦٩	٨٦٩	٣م	١٦٠٠		اعمال توريد واضافة اسمنت	١٠
							١١٩١٣٠,٠٠		جاري	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٢م	٢٠٩		توريد ورش طبقة سطحية سمك ٦ سم	١١
							١١٠٩٨٧٦٣,٦٠									

استشارى المشروع مهندس المشروع كورنا ف.

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٩٦٢٠٧٦٧ - سبق صرفها إلى المقلول

قرش جنية

مدير الاعمال مدير عام المشروعات مدير عام المشروعات

رؤس فوجدا على صحة .

يبلغ للمقلول على الحساب ١٤٧٧٩٩٦,٦ جنية فقط

المحاسب /

أقر بصحة ذلك .

ملاحظات الفات :

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

المقلول

مدير الاعمال

مهندس / رئيس الإدارة المركزية

بدر عبدالقواب بدر

٥٠٦٢٦

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

بيج رينتال ايجيب

الطلبات طيه . أو :

مستخلص رقم ٧ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
بيج رينتال ايجيب
شيك على الخارج
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٤٧٧٩٩٦	٦	
1477996	6	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
بيج رينتال ايجيب	قيمة المستخلص رقم ٧ جاري للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٨	بند	فصل	فرع	1477996
					6
بيانات الإستقطاعات				إجمالي الأصل	1477996
دمغة توقيع				جنية	6
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ..

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح ع " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح ع ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير