



شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

مع شركة أبناء حسن منمد حسن المتنايلي وشركاه

بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١

المقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٦٣٠)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقايصة (المعدلة رقم ١)	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	المتكسب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											التقرير (المبنى - الإسبوع - الشهري) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون .
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢٣,٠٠	٣٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	جاري ١	٤٩٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٢٠,٠٠	فريق العمل متواجد .
	علاوة ٠,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠,٦٠		٣م	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	جاري ١	١٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٤,٠٠	البرنامج الزمني متواجد .
٥	بالمتر المسطح أعمال استبدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .	١٥,٠٠	١١٣٥٩	٢م	٠,٠٠	١٠٥٥٦,٠٠	١٠٥٥٦,٠٠	جاري ١	١٥٨٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٣٤٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحة المشروع متواجدة .
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى ملسوب (٢ متر) أسفل ملسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥سم اعلي من ملسوب (٢- متر) من ملسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم للزيادة . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .											المستندات والمهمات متواجدة . وثيقة التأمين متواجدة .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٦٥,٠٠	٣٠٤٠١	٣م	٠,٠٠	٢٩١٨٥,٠٠	٢٩١٨٥,٠٠	جاري ١	١٨٩٧٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٧٠٢٥٠,٠٠	* مع مراعاة السارية الصادرة ألا اتركها ح.
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٧٠		٣م	٠,٠٠	٢٩١٨٥,٠٠	٢٩١٨٥,٠٠	جاري ١	٤٩٦١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦١٤٥,٠٠	م. م. م.
	الإجمالي								١٩٦٧٥٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٧٥٢٣٩,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٦٧٥٢٣٩,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٦٧٥٢٣٩,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)								١٩٦٧٥٢٣٩,٠٠			



يختتم
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طبع

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ. / مصطفى عبدالجواد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
م / كرام ابراهيم

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / محمد طه
م / ناصر محمد

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج
م / محمد طه
م / ناصر محمد

استشاري المشروع
مكتب XYZ
م / محمد طه
م / ناصر محمد

تحريراً في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة البناء حسن منمد حسن المتنايلي وشركاه
م / محمد يوسف

رقم الخدمة: (مستند الإدارة العامة) رقم التصديق: التاريخ:
 جواز العبور أثناء: في:
 من: إلى:
 ملاحظات:

[illegible][illegible][illegible]

تاريخ الميلاد: سنة شهر يوم

تقریر کا کاتبہ مندرجہ الذیل ہے: **میر تقی علی خان**۔

[illegible]

لجودانی گیمہ المستخلص رقم { ۱۱ }

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

الذمعة في الشعر

[illegible]

 Министарство просвете, nauke i sporta
 Београд, 15. 11. 2017.

Declarations of interest

The authors declare that they have no competing interests.

٢٠١٩

.....

10/27/2014 2:54 PM

[illegible]

(۳) تقیید بر این صحت (تعمیم - آنرا در هر موردی که بخواهد)

(٢) في بيان مع قس كاتوليكيه الحضرية في قسم

وَقَرَّارٌ لِّلْجَنَّةِ مَبْنِيٍّ ذَا ثَلَاثِ طُورَاتٍ

تدعوهم الى التمسك بربكم ، و انظر مبتلى نوافل على هذا المصداق المتقدم ويلاحظ في هذه النسخة المحمديّة نسبي

وليس لي شكوك على الحكومة بخصوص هذا الشأن

المستقبل