

عليا : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء التطور الكويتي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩٦، ٧٣ الى الكم ٤٩٦، ٧٥ بطول ٢ كم الاتجاهين. تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المدة من بدء العمل الي ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	الفترة									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	٢م	٧٥٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠	٧٧٥٨,٠٠	ختامي	١٥٥٩٣٥,٨٠	جنية		١٥٥٩٣٥,٨٠	(١) يراعى تطبيق بنود التفاهد. (٢) المهندسون متواجدين. (٣) العلامات الإرشادية والتحفيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجده. (٥) المكتب متواجد. (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢١ وتنتهي في / ٢٠٢٢. (١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية. (١١) يراعى تطبيق غرامة التأخير. (١٢) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	٢م	٨٠٠,٠٠٠	١٠,٢٧,٠٠	٩٠,٢٧,٠٠	ختامي	٤٨٧٤٥٨,٠٠			٤٨٧٤٥٨,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	٢م	١٨٥٠,٠٠٠	٦٢٦,٠٠	١٩١٢٦,٠٠	ختامي	١٢٥٢٧٥٣,٠٠			١٢٥٢٧٥٣,٠٠	
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	٢م	٧٤٥٠,٠٠٠	١٨٨٩,٠٠	٧٦٣٨٩,٠٠	ختامي	٥٨٠٥٥٦٤,٠٠	٠,٠٠		٥٨٠٥٥٦٤,٠٠	
٥	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ والصلب طبقاً لمعايير النصف.	٦٢,٠٠	٢م	٥٧٠,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠	٥٧٠,٦٧,٠٠	ختامي	٣٥٣٨١٥٤,٠٠			٣٥٣٨١٥٤,٠٠	
٦	أعمال تحميل و نقل أثريه صالحة لخدم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٤ كم	٥١,٠٠	٢م	١٢٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠	١٢٣٧٥٠,٠٠	ختامي	٦٣١١٢٥٠,٠٠			٦٣١١٢٥٠,٠٠	
٧	مسافة مدق ترابي ٤ كم	١,٠٠	٢م	١٢٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠	١٢٣٧٥٠,٠٠	ختامي	١٢٣٧٥٠,٠٠			١٢٣٧٥٠,٠٠	
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	٢م	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٧٣,٠٠	١٦٠,٧٣,٠٠	ختامي	٧٣١٣٢١٥,٠٠			٧٣١٣٢١٥,٠٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	٢م	١١٠,٠٠٠,٠٠	٦١٩,٠٠	١١١١٩,٠٠	ختامي	٥٣٧٩٥٩٧,٠٠			٥٣٧٩٥٩٧,٠٠	
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك ١٥ سم لحمايه الاكثاف و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	٢م	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	٧٠,٨٠	٣٢٧٠٨,٠٠	ختامي	١١٦١١٣٤,٠٠	٠,٠٠		١١٦١١٣٤,٠٠	
١١	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك ١٥ سم لحمايه الاكثاف و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	٢م	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٩١٣,٠٠	٢٠٩١٣,٠٠	ختامي	٧٥٢٨٦٨,٠٠	٠,٠٠		٧٥٢٨٦٨,٠٠	
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك ١٥ سم لحمايه الاكثاف و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	٢م	٧٠,٠٠٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٧٤٦٠,٠٠	ختامي	٢٧٢٢٩٠,٠٠			٢٧٢٢٩٠,٠٠	
١٣	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك ١٥ سم لحمايه الاكثاف و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	٢م	٤٥٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠	٤٩٩٨,٠٠	ختامي	١٨٤٩٢٦,٠٠			١٨٤٩٢٦,٠٠	
١٤	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه سمك ١٥ سم لحمايه الاكثاف و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	٢م	٧٠,٠٠٠	١٠١,٠٠	٨٠١,٠٠	ختامي	٣٠٠٣٧٥,٠٠			٣٠٠٣٧٥,٠٠	
١٥	أعمال توريد و صب خرسانه عابيه لخدمات الحمايات و الميول الجائبيه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	٢م	٢٢٥,٠٠	٩٤,٠٠	٣٢٩,٠٠	ختامي	٧٢٢٨٠,٠٠			٧٢٢٨٠,٠٠	
١٦	الإجمالي										١١٣.١٩.٣١,٨٠	

مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس المشروع /