



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٤)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١١-٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	م٣	١٥,٣٩١,٠٥	٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	٠	٩٥٩,٦٥٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد	
	علاوة مسافة النقل ٣٢٤ كم	٤٥٠,٨٠		١٥,٣٩١,٠٥	٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	٠	٥,٠٨٩,٥٣٢,٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠		١٥,٣٩١,٠٥	٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	١١,٢٩٠,٠٠	٠	٠	١٤٦,٧٧٠,٠٠		
١-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفائق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الانمصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	م٣	١,٧٦٨,١٤	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	٠	٤٣٦,٤٦٠,٠٠	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد (٥٣٤ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٨-١٠-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٨-١٠-٢٠٢٤)	
	علاوة مسافة النقل ١٠٤ كم	١٠٠,٨٠		١,٧٦٨,١٤	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	٠	١٥٨,٢٥٦,٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		١,٧٦٨,١٤	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	١,٥٧٠,٠٠	٠	٠	٣٩,٢٥٠,٠٠		
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الانمصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	م٣	١,٢٨٨,١٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٢٨٣,١٠٠,٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٥٤ كم	٢٨٠,٨٠		١,٢٨٨,١٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٢٦٦,٧٦٠,٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		١,٢٨٨,١٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٢٣,٧٥٠,٠٠		
إجمالي قيمة المستخلص														٧,٤٠٣,٥٢٨,٠٠
سبعة ملايين وربعمائة وثلاثة ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيها فقط لا غير														

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / هاني محمد محمد طه

م / محمد فوزي

م / محمد فوزي

م / محمد فوزي

م / محمد فوزي

م / محمد فوزي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

مهندس - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
هاني محمد محمود طه

ملحوظة : القات غير الواردة بسمك الشروط أعتمدت من
تحريرا : م /