

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتربولك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش و
العتيق وبحوار طابونه علي جمعه مركز ضاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه)
خطه استثماريه

المنطقه السادسه - بنى سويف

العقد رقم (1643) لسنة 2022/2023

تاريخ استلام الموقع : 2023/03/20

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/09/19

نوع الأعمال	كميات العقد مقاييس معادلة	القيمة	نوعه	مقدار العمل المتبقي لغرضه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة في خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التي تمت في الآتي العام		مبلغ الأعمال التي تمت في الآتي العام	
						خصم	خصم		
أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	17,000	5.25	3م	17,000	765	17,765	خصم	93,266	0
أعمال تكبير وإزالة المسطحات المنهارة بأرصفت الحاشي	3	61.00	3م	0	0	0	خصم	0	0
أعمال توريد وتشغيل طيفه أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكميل الكسرات مسافة 160 كم	1,100	356.00	3م	1,040	57	1,097	خصم	390,532	0
أعمال رفع وتعبئة أغشية مغلي الصرف و غرف التفتيش	80	525	بالعدد	80	74	154	خصم	80,850	0
توريد وتركيب وحدات من الإنارة لوكه الفرسي أجهه 450م2 مساحه 100*80 م	17,000	209.00	2م	17,000	765	17,765	خصم	3,712,885	0
بنود مستحقة							خصم	0	0
أعمال تشاء طيفه تشريب (برام) باستخدام الأسفلت المتن متوسط التشريب M.C.O	3,500	27.50	2م	2,879	151	3,030	خصم	83,325	0
أعمال تشاء طيفه سطحية من الخرسة الاسفلتية على المتن تراج (ج4) بسك 6م	3,500	144	2م	2,879	151	3,030	خصم	436,320	0
أعمال توريد وتركيب برودة استميه و سط بيلاده 11.5/15*30*50 م	500	128	جرب	223	12	235	خصم	30,080	0
							خصم	0	0
							خصم	0	0
اجملي قيمة الأعمال							خصم	4,827,258	0
الفرقات موازين طبقا للائحة وشروط التعاقد									
أعمال توريد وتشغيل طيفه أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكميل الكسرات مسافة 160 كم	1,100	25	3م	1,040	57	1,097	خصم	27,425	0
أعمال تشاء طيفه سطحية من الخرسة الاسفلتية على المتن تراج (ج4) بسك 6م	3,500	3	2م	2,879	151	3,030	خصم	9,090	0
اجملي قيمة الفارقات							خصم	36,515	0
أعمال توريد وتشغيل طيفه أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكميل الكسرات مسافة 160 كم									
أعمال تشاء طيفه سطحية من الخرسة الاسفلتية على المتن تراج (ج4) بسك 6م									
اجملي قيمة الأعمال+اجملي قيمة الفارقات							خصم	4,863,773	0
نقطة أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيه مصري و 38 قرش لاغر									
خصم 0.5% على جميع الأعمال									
4,839,454.38 24,318.87 4,863,773									

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
جاسد /
كمصالح

فر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ الميينة بالظهر وقدرها 4588362.40 سبق صرفها الي المفلول
المحاسب /

يدفع للمطلوب مبلغ 4,839,454.38 على الحساب نهائياً

غير الواردة بعك الشروط اعتفت من

رئيس الإدارة المركزية لعنصرية
طاهر يوسف الجزار

طارق بن عبد الحميد

2024/01/17 - الأربعاء

وَجَعَلَ فَرْجَهُ عَلَى صَعَةٍ ..

عبد

مستشاري المشروع

فر بصره ذلك ..

مدير عام التنفيذ والصحة
المهنة / محمد
حسام الدين حسن

شركة ييلدرز
العقارات العمومية والتوريدات
ص.ت. ٣٣٢٥١ ب.ص. ٢٠٣ ١٨٩ ٥٧٩

الحكومة اللبنانية
الوزارة العامة
الداخلية
رقم الملف ١٩/٤٤١
مستند في سجلات القيد

عملية اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس و انتز لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه
علي جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه)

اسم المقاول :

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٦ ختامي)

يتم الميزانية :

٤,٨٦٤,٠٠٨.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	%
	٠.٠٠	% ٥ تأمين اعمال
	٥,٣٣٢.٨٦	رسم الدمغه
	٢,١٩٠.٠٠	تكاليف معمل
	٣٢٨.٥٠	% ١٥ مصاريف اداريه
	٣٥٢.٥٩	% ١٤ ضريبه مضافه
	٢,٠٥٦.٦٩	الارياح ت.ص
	٣٥,١٣٩.٤١	خصم مبلغ (فقط و قدرة خمسه و ثلاثون الف ومائه و تسعه و ثلاثون جنيها و واحد و اربعون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان	٤,٨٣٩,٤٥٤.٣٨	
خصم قيمه محضر التقييم	٣٥,١٣٩.٤١	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٤,٥٨٨,٣٦٢.٤٠	
مستحق صرفه	٢١٥,٩٥٢.٥٧	
جملة الاستقطاعات	١٠,٢٦٠.٦٤	
صافي المبلغ المستحق	٢٠٥,٦٩١.٩٣	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٠,٢٨٣.٤٦	
التأمينات الاجتماعيه	٥,٥٥٣.٠٧	

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعليه الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حساييا،

