

المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٢٢٢٢٣:٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣:٨٧

عملية اعمال تطوير كمين بركات المسلات /  
شكشوك / قوته بمحافضة الفيوم ضمن البروتوكول  
الموقع مع محافظه الفيوم  
بخصوص :-  
( ضمن الخطه الاضافيه العاجله )

تنفيذ :-  
شركة المتحده للمقاولات المتكامله ( صالح عبد  
الوهاب يسن جابر و شريكه )

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٣٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد .....

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٩٦١٤٣٧ جنيه ( فقط و قدر تسعمائه و واحد و  
ستون الف و اربعمائه و سبعة و ثلاثون جنيها لا غير ) قيمه فروق اسعار المعاملات ( سولار -  
اسمنت - حديد ) في كميات المستخلصات ارقام ( ٣\*٢\*١ ختامي ) و كذلك الخاص بالمشروع  
عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في: ٢٠٢٥/٠٢/٢٦  
مرفقات: ( )

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /  
احمد عراقي حسين

( ۱ )

[illegible]

२.२ —

| عدد<br>المرفات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |      |     |        |     |     |
|----------------|-----------------------------|------|-----|--------|-----|-----|
|                | نوع الخصم                   |      |     | بيانات |     |     |
|                | قرش                         | جنيه | قسم | فرع    | نصل | بند |
| ١٠٢٤٧٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٨٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٤٩٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٠٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥١٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٢٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٣٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٤٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٣         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٤         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٥         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٦         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٧         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٨         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٥٩         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٦٠         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٦١         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٦٢         |                             |      |     |        |     |     |
| ١٠٢٥٦٣         |                             | </   |     |        |     |     |

ع ۹۹

علامة

سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 ( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جارى \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: \_\_\_\_\_

( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

رجوع فی ————— سنه ۲۰۲

يعتمد سحب

---

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

**وكيل الحسابات**

فى \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —————



عملية : تطوير كمين بركات المسلات / كشوك / قوته بمحافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة ( صالح عبدالوهاب بسن وشريكه ) - عقد رقم : (١٠٣٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤  
فروق الأسعار لمستخلص رقم ( ١ ) جاري عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٣٠ الى ٢٠٢٤/٠٢/٢٠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ٢٦/٠٩/٢٠٢٣ | تاريخ امر الاسناد |
| ٢٣/٠١/٢٠٢٤ | تاريخ التعاقد     |

رقم المستخلص  
جاري ١

| رقم البند | بيان البند                                                   | الوحدة         | فنه   | الكمية | قيمة الاعمال | الاشهر | عدد الأيام | نسبة عدد الأيام | غاصر التكلفة الخاضعة للتحويل | المعاملات | الأرقام القياسية عند الامر الاسناد | الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال | المعاملات × نسب التغير | قيمة التعويض او الخصم |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------------|--------|------------|-----------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           |                                                              |                |       |        |              |        |            |                 |                              |           |                                    |                                    |                        |                       |
| ١         | اعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية بسمك ٢٨ سم | م <sup>٢</sup> | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      | يناير  | ١          | ٠,٠٤٨           | حديد                         | ٠,٠٠٩     | ٩٢٣,٦٠                             | ١٣٣٩,٧٠                            | ٠,٠٤٠٥٤٦٧٧٣            | ٣٠٥١                  |
|           |                                                              |                | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      |        | ١          | ٠,٠٤٨           | اسمنت                        | ٠,٠٣٠     | ٢٨٢,٥٠                             | ٣٥١,٩٠                             | ٠,٠٧٣٦٩٩١١٥            | ٥٥٤٥                  |
|           |                                                              |                | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      |        | ١          | ٠,٠٤٨           | سولار                        | ٠,٠١٥     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٧٨٧٤٨١١            | ٥٩٢                   |
|           |                                                              |                | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      | فبراير | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | حديد                         | ٠,٠٠٩     | ٩٢٣,٦٠                             | ١٣٣٩,٧٠                            | ٠,٠٤٤٩٢٢٠٤٤            | ٦٧٥٩٧                 |
|           |                                                              |                | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      |        | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | اسمنت                        | ٠,٠٣٠     | ٢٨٢,٥٠                             | ٣٥١,٩٠                             | ٠,٠٧٣٦٩٩١١٥            | ١١٠٩٠٠                |
|           |                                                              |                | ٧٩٠   | ٢٠٠٠   | ١٥٨٠٠٠٠      |        | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | سولار                        | ٠,٠١٥     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٧٨٧٤٨١١            | ١١٨٥٠                 |
| ٣         | توريد وتركيب برنورة اسمنتية عجلية                            | م <sup>٢</sup> | ١٤٢   | ١٥٠    | ٢١٣٠٠        | يناير  | ١          | ٠,٠٤٨           | اسمنت                        | ٠,٠١٥     | ٢٨٢,٥٠                             | ٣٥١,٩٠                             | ٠,٠٣٦٨٤٩٥٥٨            | ٣٧                    |
|           |                                                              |                | ١٤٢   | ١٥٠    | ٢١٣٠٠        |        | ١          | ٠,٠٤٨           | سولار                        | ٠,٠١٠     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٥٢٤٩٨٧٤            | ٥                     |
|           |                                                              |                | ١٤٢   | ١٥٠    | ٢١٣٠٠        | فبراير | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | اسمنت                        | ٠,٠١٥     | ٢٨٢,٥٠                             | ٣٥١,٩٠                             | ٠,٠٣٦٨٤٩٥٥٨            | ٧٤٨                   |
|           |                                                              |                | ١٤٢   | ١٥٠    | ٢١٣٠٠        |        | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | سولار                        | ٠,٠١٠     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٥٢٤٩٨٧٤            | ١٠٦                   |
| ٥         | تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اسفلت باي سمك                      | م <sup>٢</sup> | ٦٩    | ٩٠٠    | ٦٢١٠٠        | يناير  | ١          | ٠,٠٤٨           | سولار                        | ٠,٠٢٠     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠١٠٤٩٩٧٤٨            | ٣١                    |
|           |                                                              |                | ٦٩    | ٩٠٠    | ٦٢١٠٠        | فبراير | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | سولار                        | ٠,٠٢٠     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠١٠٤٩٩٧٤٨            | ٦٢١                   |
| ٧         | توريد وتركيب ورص التسليح (١٠/٦٠)                             | طن             | ٥١٠٠٠ | ٤٠     | ٢٠٤٠٠٠٠      | يناير  | ١          | ٠,٠٤٨           | حديد                         | ٠,٠٦٥     | ٩٢٣,٦٠                             | ١٣٣٩,٧٠                            | ٠,٢٩٢٨٣٧٨٠٩            | ٢٨٤٤٧                 |
|           |                                                              |                | ٥١٠٠٠ | ٤٠     | ٢٠٤٠٠٠٠      |        | ١          | ٠,٠٤٨           | سولار                        | ٠,٠٠٥     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٢٦٢٤٩٣٧            | ٢٥٥                   |
|           |                                                              |                | ٥١٠٠٠ | ٤٠     | ٢٠٤٠٠٠٠      | فبراير | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | حديد                         | ٠,٠٦٥     | ٩٢٣,٦٠                             | ١٣٣٩,٧٠                            | ٠,٣٢٤٤٣٦٩٨٦            | ٦٣٠٣٣٥                |
|           |                                                              |                | ٥١٠٠٠ | ٤٠     | ٢٠٤٠٠٠٠      |        | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | سولار                        | ٠,٠٠٥     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٢٦٢٤٩٣٧            | ٥١٠٠                  |
|           |                                                              |                | ٥١٠٠٠ | ٤٠     | ٢٠٤٠٠٠٠      |        | ٢٠         | ٠,٩٥٢           | سولار                        | ٠,٠٠٥     | ٣٩٦,٢٠                             | ٤١٧,٠٠                             | ٠,٠٠٢٦٢٤٩٣٧            | ٨٦٥٢٢٠                |

الاجمالي

مدير عام التنفيذ والصيانة  
م/ حسام الدين حسن

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع بالمنطقة  
م/ فرحات محمد عبدالح

استشاري المشروع  
م/ إبراهيم أحمد محمد  
٢٢٢٨٨٦٢٤

الشركة المنقذة

م/ إبراهيم أحمد محمد

مدير عام الشؤون المالية

شريف يحيى

الأستاذ المحاسب /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

م/ أحمد عرافل حسين

عملية : تطوير كمين بركات المسلات /شكشوك /قوته بمحافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
تفليذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) - عقد رقم : (١٠٣٤) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣  
فروق الأسعار لمستخلص رقم (جاري ٢) عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ الي ٢٠٢٤/٠٤/٢

|            |                  |
|------------|------------------|
| ٢١/٠٩/٢٠٢٢ | تاريخ امر الاسنة |
| ٢٣/٠١/٢٠٢٤ | تاريخ التعاقد    |

رقم المستخلص جاري ٢

| رقم البند | بيان البند                                                  | الوحدة | فنه   | الكمية | قيمة الاعمال | الأشهر | عدد الأيام | نسبة عدد الأيام | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | العمليات | الأرقام القياسية للأعمال | الأرقام القياسية للأعمال عند تفليذ الاعمال | العمليات x نسب | قيمة التعويض او الخصم |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------|--------|------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|           |                                                             |        |       |        |              |        |            |                 |                               |          |                          |                                            |                |                       |
| ١         | اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسنه الاسمنتيه بسبك ٢٨ سم | م      | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | حديد                          | ٠,٠٩     | ٩٢٣,٥٠                   | ١٣٨٤,٦٠                                    | ٠,٠٤٤٩٣٦٦٥٤    | ١١٤١                  |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٩          | ٠,٢١٤           | اسمنت                         | ٠,٣٠     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٥١,٩٠                                     | ٠,٠٧٣٦٩٩١١٥    | ١٨٧١                  |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤١٧,٠٠                                     | ٠,٠٠٧٨٧٤٨١١    | ٢٠٠                   |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       | مارس   | ٣١         | ٠,٧٣٨           | حديد                          | ٠,٠٩     | ٩٢٣,٥٠                   | ١٢٨٩,٨٠                                    | ٠,٠٣٥٩٩٧٨٨٨    | ٣١٢٢                  |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٣١         | ٠,٧٣٨           | اسمنت                         | ٠,٣٠     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٦٨,٦٠                                     | ٠,٠٩١٤٣٣٦٢٨    | ٧٩٩٧                  |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٣١         | ٠,٧٣٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩    | ٢٧٨٨                  |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       | ابريل  | ٢          | ٠,٠٤٨           | حديد                          | ٠,٠٩     | ٩٢٣,٦٠                   | ١١٢٨,٩٠                                    | ٠,٠٢٠٠٠٥٤١٤    | ١١٣                   |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٢          | ٠,٠٤٨           | اسمنت                         | ٠,٣٠     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٦٨,٦٠                                     | ٠,٠٩١٤٣٣٦٢٨    | ٥١٦                   |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       |        | ٢          | ٠,٠٤٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩    | ١٨٠                   |
|           |                                                             |        | ٧٩٠   | ١٥٠    | ١١٨٥٠٠       | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤١٧,٠٠                                     | ٠,٠٠٧٨٧٤٨١١    | ٨١٧                   |
| ٢         | توريد وتشغيل طبقة اسفل من الاحجار الصلبة                    | م      | ٣٣٦   | ١٤٩٣   | ٥٠١٦٤٨       | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩    | ١١٨٠٣                 |
|           |                                                             |        | ٣٣٦   | ١٤٩٣   | ٥٠١٦٤٨       | مارس   | ٣١         | ٠,٧٣٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩    | ٧٦١                   |
|           |                                                             |        | ٣٣٦   | ١٤٩٣   | ٥٠١٦٤٨       | ابريل  | ٢          | ٠,٠٤٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩    | ١٤٤                   |
| ٣         | توريد وتركيب برودة اسمنتيه عجلاني                           | م      | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | اسمنت                         | ٠,١٥     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٥١,٩٠                                     | ٠,٠٣٦٨٤٩٥٥٨    | ٢٠                    |
|           |                                                             |        | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        |        | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤١٧,٠٠                                     | ٠,٠٠٥٢٤٩٨٧٤    | ٦١٣                   |
|           |                                                             |        | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        | مارس   | ٣١         | ٠,٧٣٨           | اسمنت                         | ٠,٣٠     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٦٨,٦٠                                     | ٠,٠٤٥٧١٦٨١٤    | ٢٨٥                   |
|           |                                                             |        | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        |        | ٣١         | ٠,٧٣٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٢١٢٥١٨٩٣    | ٤٠                    |
|           |                                                             |        | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        | ابريل  | ٢          | ٠,٠٤٨           | اسمنت                         | ٠,٣٠     | ٢٨٢,٥٠                   | ٣٦٨,٦٠                                     | ٠,٠٤٥٧١٦٨١٤    | ١٨                    |
|           |                                                             |        | ١٤٢   | ١٢٨    | ١٨١٧٦        |        | ٢          | ٠,٠٤٨           | سولار                         | ٠,١٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٢١٢٥١٨٩٣    | ٢٠٨                   |
|           |                                                             |        | ٦٩    | ١٣٣٩   | ٩٢٣٩١        | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,٢٠     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤١٧,٠٠                                     | ٠,٠١٠٤٩٩٧٤٨    | ٢٨٩٨                  |
| ٥         | تكسير وازاله اسفلت وطبقت اسفلن باي سمك                      | م      | ٦٩    | ١٣٣٩   | ٩٢٣٩١        | مارس   | ٣١         | ٠,٧٣٨           | سولار                         | ٠,٢٠     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٤٢٥٠٣٧٨٦    | ١٨٧                   |
|           |                                                             |        | ٦٩    | ١٣٣٩   | ٩٢٣٩١        | ابريل  | ٢          | ٠,٠٤٨           | سولار                         | ٠,٢٠     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠٤٢٥٠٣٧٨٦    | ١٠٦٣٧                 |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       | فبراير | ٩          | ٠,٢١٤           | حديد                          | ٠,٦٥     | ٩٢٣,٦٠                   | ١٣٨٤,٦٠                                    | ٠,٣٢٤٤٣٦٩٨٦    | ٨٦                    |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       |        | ٩          | ٠,٢١٤           | سولار                         | ٠,٠٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤١٧,٠٠                                     | ٠,٠٠٢٦٢٤٩٣٧    | ٢٩١٠٤                 |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       | مارس   | ٣١         | ٠,٧٣٨           | حديد                          | ٠,٦٥     | ٩٢٣,٦٠                   | ١٢٨٩,٨٠                                    | ٠,٢٥٧٧١٩٧٩٢    | ١٢٠٠                  |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       |        | ٣١         | ٠,٧٣٨           | سولار                         | ٠,٠٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠١٠٦٢٥٩٤٦    | ١٠٥٣                  |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       | ابريل  | ٢          | ٠,٠٤٨           | حديد                          | ٠,٦٥     | ٩٢٣,٦٠                   | ١١٢٨,٩٠                                    | ٠,١٤٤٤٨٣٥٤٣    | ٧٧                    |
|           |                                                             |        | ٥١٠٠٠ | ٣      | ١٥٣٠٠٠       |        | ٢          | ٠,٠٤٨           | سولار                         | ٠,٠٥     | ٣٩٦,٢٠                   | ٤٨٠,٤٠                                     | ٠,٠١٠٦٢٥٩٤٦    | ٧٧٩١١                 |

الاجمالي

مدير عام التفليذ والصيانة  
م/ حسام الدين حسن

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع بالمنطقة  
م/ فخر محمد محمد

استشاري المشروع  
م/ ايهاب ابراهيم محمد

الشركة المنفذة

ابراهيم صالح

مدير عام لشئون المالية  
شريف يحيى

الاستاذ المحاسب /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السكنية بنى سويف

يتم

م/ احمد عراقي حسين

عملية : تطوير كمين بركات المسلات /شكشوك /قوته بمحافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة ( صالح عبدالوهاب يسن وشريكه ) - عقد رقم : (١٠٣٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤  
فروق الأسعار لمستخلص رقم ( ختامى ٣ ) عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٢ الي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ٢٦/٠٩/٢٠٢٣ | تاريخ امر الاسناد |
| ٢٣/٠١/٢٠٢٤ | تاريخ التعاقد     |

رقم المستخلص  
ختامى ٣

| بيانات التعاقد |                                                              |        |       |        | المستخلص     |       | الأشهر | عدد الأيام | نسبة عدد الأيام | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | المعاملات | الأرقام القياسية عند امر الاسناد | الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال | المعاملات x نسب التغير | قيمة التعويض او الخصم                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------|-------|--------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| رقم البند      | بيان البند                                                   | الوحدة | فنه   | الكمية | قيمة الاعمال |       |        |            |                 |                               |           |                                  |                                            |                        |                                                |
|                |                                                              |        |       |        |              |       |        |            |                 |                               | ك         | ع                                | ١ع                                         | ك x (١ع - ع) / ع       | قيمة الاعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التغير) |
| ١              | اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتيه بسمك ٢٨ سم | م٢     | ٧٩٠   | ٦٧,١٩  | ٥٣٠.٨٠       | ابريل | ٢٨     | ١,٠٠       | حديد            | ٠,٠٩                          | ٩٢٣,٦٠    | ١١٢٨,٩٠                          | ٠,٠٢٠٠٠٥٤١٤                                | ١٠٦٢                   |                                                |
|                |                                                              |        | ٧٩٠   | ٦٧,١٩  | ٥٣٠.٨٠       |       | ٢٨     | ١,٠٠       | اسمنت           | ٠,٣٠                          | ٢٨٢,٥٠    | ٣٦٨,٦٠                           | ٠,٠٩١٤٣٣٦٢٨                                | ٤٨٥٣                   |                                                |
|                |                                                              |        | ٧٩٠   | ٦٧,١٩  | ٥٣٠.٨٠       |       | ٢٨     | ١,٠٠       | سولار           | ٠,١٥                          | ٣٩٦,٢٠    | ٤٨٠,٤٠                           | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩                                | ١٦٩٢                   |                                                |
| ٢              | توريد وتشغيل طبقة اساس من الأحجار الصليه                     | م٣     | ٣٣٦   | ٠,٢٧   | ٩١           | ابريل | ٢٨     | ١,٠٠       | سولار           | ٠,١٥                          | ٣٩٦,٢٠    | ٤٨٠,٤٠                           | ٠,٠٣١٨٧٧٨٣٩                                | ٣                      |                                                |
| ٣              | توريد وتركيب برودة اسمنتيه عجلى                              | م.ط    | ١٤٢   | ٩,٨    | ١٣٩١,٦       | ابريل | ٢٨     | ١,٠٠       | اسمنت           | ٠,١٥                          | ٢٨٢,٥٠    | ٣٦٨,٦٠                           | ٠,٠٤٥٧١٦٨١٤                                | ٦٤                     |                                                |
|                |                                                              |        | ١٤٢   | ٩,٨    | ١٣٩١,٦       |       | ٢٨     | ١,٠٠       | سولار           | ٠,١٠                          | ٣٩٦,٢٠    | ٤٨٠,٤٠                           | ٠,٠٢١٢٥١٨٩٣                                | ٣٠                     |                                                |
| ٥              | تكسير وازاله اسفلت وطبقات اساس باى سمك                       | م٣     | ٦٩    | ٠,٩١   | ٦٣           | ابريل | ٢٨     | ١,٠٠       | سولار           | ٠,٢٠                          | ٣٩٦,٢٠    | ٤٨٠,٤٠                           | ٠,٠٤٢٥٠٣٧٨٦                                | ٣                      |                                                |
| ٧              | توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠)                             | طن     | ٥١٠٠٠ | ١,٣٤   | ٦٨٣٤٠        | ابريل | ٢٨     | ١,٠٠       | حديد            | ٠,٦٥                          | ٩٢٣,٦٠    | ١١٢٨,٩٠                          | ٠,١٤٤٤٨٣٥٤٣                                | ٩٨٧٤                   |                                                |
|                |                                                              |        | ٥١٠٠٠ | ١,٣٤   | ٦٨٣٤٠        |       | ٢٨     | ١,٠٠       | سولار           | ٠,٠٥                          | ٣٩٦,٢٠    | ٤٨٠,٤٠                           | ٠,٠١٠٦٢٥٩٤٦                                | ٧٢٦                    |                                                |
| الاجمالى       |                                                              |        |       |        |              |       |        |            |                 |                               |           |                                  |                                            |                        | ١٨٣٠٦                                          |

مدير عام التنفيذ والصيانة  
م/ حسام الدين احسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع بالمنطقة  
م/ فرحات محمد عبدالبر

استشارى المشروع

م/ ايهاب ابراهيم محمد  
م/ محمد ابراهيم محمد  
٢٢٨٨٩٦٥ / ٢٢٨٨٠٢

الشركة المنفذة

م/ ابراهيم صلاح

مدير عام الشؤون المالية  
شريف يحيى

الاستاذ المحاسب /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سويف

م/ احمد عرافى حسين